



INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: CR44, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-06-2024

OBRA: TRABAJOS DE BACHEO, APLANADO Y NIVELACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 9,250,947.38

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 19 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 9,250,947.38

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 9,250,947.38

OBSERVACIONES
