



INFORME NÚMERO: **4**

**EMPRESA:** OMCAP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

**CONTRATO:** AIZT-DGODU-LP-L-O-08-2024

**OBRA:** REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y BANQUETAS, GUARNICIONES Y COLADERAS: CUCHILLA RAMOS MILLÁN (06-007), MOSCO CHINAMPA (06-020), SAN MIGUEL (BARR) (06-030), CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE II (06-049), RAMOS MILLÁN BRAMADERO II (06-062) Y, JUVENTINO ROSAS I (06-054); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).

**MONTO DEL CONTRATO CON IVA:** \$ 10,474,223.99

**PERIODO DEL CONTRATO:** 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2024

**CONVENIO:** SIN CONVENIO

**PERIODO DEL INFORME:** DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO**

100.00%

**AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO**

\$ 10,474,223.99

**AVANCE FÍSICO REAL**

100.00%

**AVANCE FINANCIERO REAL**

\$ 10,474,223.99

**OBSERVACIONES**
