



**INFORME NÚMERO:** 4

**EMPRESA:** GENARO MONES GONZÁLEZ

---

**CONTRATO:** AIZT-DGODU-LP-L-O-10-2024

---

**OBRA:** REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES: SAN FCO XICALTONGO (BARR) (06-029) Y, SANTIAGO NORTE (BARR) (06-034); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).

---

**MONTO DEL CONTRATO CON IVA:** \$ 2,469,435.99

---

**PERIODO DEL CONTRATO:** 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2024

---

**CONVENIO:** SIN CONVENIO

---

**PERIODO DEL INFORME:** DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

---

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO**

100.00%

**AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO**

\$ 2,469,435.99

**AVANCE FÍSICO REAL**

100.00%

**AVANCE FINANCIERO REAL**

\$ 2,469,435.99

**OBSERVACIONES**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |