



SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TUCÁN, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-12-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES: JUVENTINO ROSAS II (06-055) Y; REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO: TLACOTAL RAMOS MILLÁN (06-036); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 3,539,029.99

PERIODO DEL CONTRATO: 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 3,539,029.99

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 3,539,029.99

OBSERVACIONES
