



SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: MRSM SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-28-2024

OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 4,561,349.10

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 12 DE AGOSTO DE 2024 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$

4,561,349.10

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$4,561,349.10

OBSERVACIONES
