



INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: JARGOC DESARROLLO URBANO Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-S-30-2024

OBRA: SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO Y; REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 464,102.63

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 464,102.63

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$464,102.63

OBSERVACIONES
