



SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: OMCAP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-33-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE INMUEBLES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 15,259,044.61

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024

CONVENIO: CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$

15,259,044.61

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$15,259,044.61

OBSERVACIONES
