



INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-34-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 2,290,757.99

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024

CONVENIO: CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 2,290,757.99

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$2,290,757.95

OBSERVACIONES
