



INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA:	BRISVILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATO:	AIZT-DGODU-AD-L-O-35-2024
OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$ 1,838,622.93
PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONVENIO:	SIN CONVENIO
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	100.00%	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	\$ 1,838,622.93
AVANCE FÍSICO REAL	100.00%	AVANCE FINANCIERO REAL	\$ 1,705,116.97

OBSERVACIONES
