



INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN QUHER, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-45-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO SEDE EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$2,066,104.11

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 29 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 2,066,104.11

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 2,066,104.11

OBSERVACIONES
