

INFORME NÚMERO: **1**

EMPRESA: JESSAÍ TECNOINGENIERÍA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-01-2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PARQUE BENITO JUÁREZ EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 3,000,000.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 11 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

**AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO**

100.00%

**AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO**

\$ 3,000,000.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ -

OBSERVACIONES
