

INFORME NÚMERO: **2**

EMPRESA: DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-05-2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE PANTEÓN SAN JOSÉ.

MONTO DEL
CONTRATO \$ 2,493,688.57
CON IVA:

PERIODO DEL
CONTRATO: DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL
INFORME: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

9.11%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 227,175.03

AVANCE FÍSICO REAL

27.86%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ -

OBSERVACIONES
