

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: JESSÁI TECNOINGENIERÍA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-01-2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PARQUE BENITO JUÁREZ EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 3,000,000.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 11 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 3,000,000.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$2,616,942.18

OBSERVACIONES
