

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-05-2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE PANTEÓN SAN JOSÉ.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 2,493,688.57

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 2,493,688.57

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$2,427,687.89

OBSERVACIONES
