

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-11-2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DENTRO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA + CONVENIO: \$ 13,004,961.56

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONVENIO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2025

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 13,004,961.56

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 13,004,961.56

OBSERVACIONES
