

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: OVIDIO VLADIMIR SÁNCHEZ VILLAMAR

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-S-19-2025

OBRA: SERVICIOS DE COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS Y TRABAJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 3,000,000.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 3,000,000.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 2,999,999.97

OBSERVACIONES
