



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES GÓMEZ Y CÓRDOVA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-11-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES: SANTIAGO SUR (BARR) (06-035) Y; REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO: SANTA CRUZ (BARR) (06-033); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 2,785,510.99

PERIODO DEL CONTRATO: 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 2,785,510.99

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 2,785,510.99

OBSERVACIONES


