



ALCALDÍA
IZTACALCO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
REMEMENTO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA:	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA TUCÁN, S.A. DE C.V.
CONTRATO:	AIZT-DGODU-LP-L-O-12-2024
OBRA:	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES: JUVENTINO ROSAS II (06-055) Y; REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO: TLACOTAL RAMOS MILLÁN (06-036); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$ 3,539,029.99
PERIODO DEL CONTRATO:	01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2024
CONVENIO:	SIN CONVENIO
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 3,539,029.99

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 3,539,029.99

OBSERVACIONES
