



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-31-2024

OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO EN COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 4,742,193.75

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 12 DE AGOSTO DE 2024 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

79.04%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 3,748,229.94

AVANCE FÍSICO REAL

90.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 4,267,974.38

OBSERVACIONES


