



ALCALDÍA
IZTACALCO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
REMEMENTO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: JAYOL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-S-36-2024

OBRA: SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 1,123,768.79

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 04 DE OCTUBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

90.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 1,011,391.91

AVANCE FÍSICO REAL

90.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 1,011,391.91

OBSERVACIONES
