



ALCALDÍA
IZTACALCO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
REMEMENTO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-37-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).

MONTO DEL
CONTRATO
CON IVA: \$ 22,475,376.04

PERIODO DEL
CONTRATO: DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL
INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

75.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 16,856,532.03

AVANCE FÍSICO REAL

70.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 15,732,763.23

OBSERVACIONES
