



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-41-2024

OBRA: MANTENIMIENTO DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN LA CRUZ COYUYA, ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 7,911,675.44

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 09 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

89.99%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$

7,119,716.73

AVANCE FÍSICO REAL

86.50%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$

6,843,599.26

OBSERVACIONES
