



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: CONECTANDO ABASTECEDORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-43-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE VIVERO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 13,666,827.04

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 09 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

29.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 3,963,379.84

AVANCE FÍSICO REAL

27.67%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 3,781,611.04

OBSERVACIONES


