



INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA:	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES GÓMEZ Y CÓRDOVA, S.A. DE C.V.		
CONTRATO:	AIZT-DGODU-LP-L-O-11-2024		
OBRA:	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES: SANTIAGO SUR (BARR) (06-035) Y; REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RODAMIENTO: SANTA CRUZ (BARR) (06-033); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).		
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$	2,785,510.99	
PERIODO DEL CONTRATO:	01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2024		
CONVENIO:	SIN CONVENIO		
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 2,785,510.99

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 2,785,510.99

OBSERVACIONES
