



INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: ESPACIOS INTELIGENTES L2, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-13-2024

OBRA: TRABAJOS DE BACHEO, EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 5,021,631.24

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 01 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO

CONVENIO: DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2024

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 5,021,631.24

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 5,021,631.24

OBSERVACIONES
