



SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA:	JAYOL, S.A. DE C.V.
CONTRATO:	AIZT-DGODU-AD-L-S-36-2024
OBRA:	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$ 1,123,768.79
PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024
CONVENIO:	CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 1,123,768.79

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 1,123,768.79

OBSERVACIONES
