



INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A.S.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-S-42-2024

OBRA: SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVERO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 683,341.35

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 09 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONVENIO: CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 683,341.35

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$683,341.35

OBSERVACIONES
