



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
10-010	ALPES	1	COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE ALTA DEFINICIÓN EN AV. BARRANCA DEL MUERTO ENTRE CALZ. DE LOS LEONES Y AV. REVOLUCIÓN.			-	5.0	-	659,402.0	659,402.0	-	-	-	-	637,897.38	96.7	
10-014	Jalalpa (Ampl)	2	CÁMARAS DE VIGILANCIA ANDADOR 2 (CONTINUACIÓN)			-	5.0	-	520,483.0	520,483.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-029	BELEN DE LAS FLORES	3	BELEN DE LAS FLORES SEGURO			-	5.0	-	581,037.0	581,037.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-030	BELEN DE LAS FLORES SECC. RELLE	1	CÁMARAS EN MI COLONIA			-	5.0	-	362,540.0	362,540.0	-	337,319.39	-	-	337,319.39	93.0	
10-049	COVE	1	SEGURIDAD EN LA COLONIA COVE (CÁMARAS E ILUMINACIÓN)			-	5.0	-	614,146.0	614,146.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-065	EL PIRUL	4	MONITOREO CONSTANTE (CAMARAS DE SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA PUNTOS ESTRATEGICOS).			-	5.0	-	519,537.0	519,537.0	-	484,284.99	-	-	484,284.99	93.2	
10-097	LA CASCADA	3	CAMARAS DE VIGILANCIA			-	5.0	-	466,746.0	466,746.0	-	432,958.19	-	-	432,958.19	92.8	
10-106	LA MEXICANA	3	CAMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C-2 DE BASE PLATA			-	5.0	-	921,182.0	921,182.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-114	LAS ÁGUILAS	2	CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C2 EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO.			-	5.0	-	824,832.0	824,832.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-124	LOMAS DE BECERRA	2	CONTINUACION DE CÁMARAS DE VIGILANCIA TIPO BULLET CON LUMINARIA TIPO LED CON CONECCIÓN A C2 EN TODA LA COLONIA HASTA DONDE ALCANZE EL PRESUPUESTO			-	5.0	-	1,285,577.0	1,285,577.0	-	-	-	-	-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
10-157	MOLINO DE ROSAS	4	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DUALES, EN EL ROSA DE LOS ANGELES Y ROSA ESTRELL			-	5.0	-	862,858.0	862,858.0	-	778,216.18	-	-	778,216.18	90.2	
10-174	POLVORA	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD UNA POR MANZANA, HASTA LLEGAR A 12.			-	5.0	-	453,272.0	453,272.0	-	408,586.59	-	-	408,586.59	90.1	
10-185	PUENTE COLORADO (AMPL)	2	CÁMARAS DE SEGURIDAD EL MIRADOR PARA TODA LA COLONIA.			-	5.0	-	515,683.0	515,683.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-197	SAN PEDRO DE LOS PINOS	2	CÁMARAS DE VIGILANCIA CON LUMINARIAS CONECTADAS AL C2.			-	5.0	-	414,306.0	414,306.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-203	SANTA MARÍA NONOALCO	3	CAMARAS DE SEGURIDAD			-	5.0	-	742,164.0	742,164.0	-	706,948.98	-	-	706,948.98	95.3	
10-208	TECOLALCO	2	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 2023-2024			-	5.0	-	413,087.0	413,087.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-226	TOLTECA	2	POR LA SEGURIDAD INTEGRAL DE MI COLONIA			-	5.0	-	566,808.0	566,808.0	-	527,673.19	-	-	527,673.19	93.1	
10-245	ZDA EL PIRUL (AMPL)	3	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL (CONTINUIDAD			-	5.0	-	405,139.0	405,139.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-256	SANTA FE KM 8.5	2	CÁMARAS DE SEGURIDAD COMENZANDO EN C. VASCO DE QUIROGA			-	5.0	-	367,145.0	367,145.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-051	DE TARANGO (RNCDA)	1	CONTINUACIÓN, SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADOCRETO EXISTENTE POR NUEVO EN LA CALLE DE COLINA DE CAGUAS.			-	6.0	-	336,442.0	336,442.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-141	LOMAS DE SANTO DOMINGO	2	ARREGLO DE CALLE.			98.1	6.0	-	364,673.0	364,673.0	357,879.04	3,431.10	357,879.04	357,879.04	361,310.14	99.1	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-222	TLACUITLAPA	3	3RA ETAPA DE RENOVELACIÓN Y REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN LAS CALLES MIXTECA Y PALMAS			5.9	6.0	-	628,686.0	628,686.0	37,153.41	585,742.79	37,153.41	37,153.41	622,896.20	99.1
10-247	ESTADO DE HIDALGO,	5	RENOVELACIÓN DE ADOQUÍN EN LA C. CANTERLA, CANTIL, PEDRERA Y RISCO			71.0	6.0	-	561,153.0	561,153.0	398,459.35	157,526.18	398,459.35	398,459.35	555,985.53	99.1
10-200	SANTA LUCÍA	6	RECUPERACIÓN DE CALLES EMPEDRADAS DEL PUEBLO SANTA LUCÍA CHANTEPEC ETAPA			-	6.0	-	999,815.0	999,815.0	-	988,979.48	-	-	988,979.48	98.9
10-006	AGUILAS PILARES	2	CONTINUIDAD REENCARPETADO CON ASFALTO CALLE PRIMERA DE PILARES Y LITORALES			0.0	6.0	-	448,063.0	448,063.0	178.18	446,650.57	178.18	178.18	446,828.75	99.7
10-011	ALPES (AMPL)	4	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE RIBERA, COLONIA AMPLIACIÓN ALPES.			0.1	6.0	-	467,235.0	467,235.0	237.57	465,846.89	237.57	237.57	466,084.46	99.8
10-013	LA MEXICANA (AMPL)	3	REPAVIMENTACIÓN DE C. PASO MOLINO (CONTINUIDAD)			-	6.0	-	432,108.0	432,108.0	-	430,984.99	-	-	430,984.99	99.7
10-023	AVE REAL (AMPL)	1	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN LA CALLE DE TANTALO Y HASTA PETREL CON REJILLAS PLUVIALES Y RECORTE DE BANQUETA (CONTINUIDAD).			-	6.0	-	368,312.0	368,312.0	-	363,216.10	-	-	363,216.10	98.6
10-087	ISIDRO FABELA	3	REENCARPETADO PARA LAS CALLES DE ISIDRO FABELA			-	6.0	-	485,133.0	485,133.0	-	483,853.03	-	-	483,853.03	99.7
10-115	LAS AGUILAS (AMPL)	4	REPAVIMENTACIÓN DE C. REAL DE MINAS, MESETA, 3A CDA DE BAHÍA Y 1A CDA DE BAHÍA.			-	6.0	-	1,119,232.0	1,119,232.0	-	1,116,145.74	-	-	1,116,145.74	99.7
10-136	LOMAS DE NUEVO MEXICO	3	REENCARPETAMIENTO EN C. CANTEROS			-	6.0	-	467,382.0	467,382.0	-	466,237.54	-	-	466,237.54	99.8
10-151	MERCED GOMEZ	2	REPAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE MEJIA DELGADO			0.0	6.0	-	988,179.0	988,179.0	296.96	984,945.41	296.96	296.96	985,242.37	99.7



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón														
Período:		Enero - Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
10-175	PONCIANO ARRAGA	6	CONTINUACIÓN REPAVIMENTACIÓN C. 5 A 9, ENTRE C. RICARDO Y LA BARRA DE LA PERA JOCHIMAHUAC. CONTINUAR EN C. FLORES MAGÓN ESQ. C. 9 CALLE 9 Y 8.			0.1	6.0	-	430,386.0	430,386.0	270.23	427,682.28	270.23	270.23	427,952.51	99.4
10-177	PRESIDENTES	3	REENCARPETAR DE LA C. LÁZARO CARDENAS Y C. MANUEL ÁVILA CAMACHO (CONTINUIDAD).			0.0	6.0	-	836,091.0	836,091.0	213.81	833,632.32	213.81	213.81	833,846.13	99.7
10-178	PRESIDENTES 1RA (AMPL)	2	REENCARPETADO EN LA CALLE GROOVER CLEVELAND			0.0	6.0	-	550,341.0	550,341.0	207.87	548,709.88	207.87	207.87	548,917.75	99.7
10-187	REACOMODO EL CUERNITO	2	TRANSFORMANDO MERCURIO			-	6.0	-	679,060.0	679,060.0	-	666,827.46	-	-	666,827.46	98.2
10-195	SAN CLEMENTE	8	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE TARANGO. DE 1ERA CERRADA DE JACARANDAS A MIRASOL			-	6.0	-	896,475.0	896,475.0	-	895,375.60	-	-	895,375.60	99.9
10-223	TLACUITLAPA 2DO REACOMODO (AM)	6	ENCHÚLAME MI CALLE			-	6.0	-	744,751.0	744,751.0	-	739,658.60	-	-	739,658.60	99.3
10-252	OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION I	3	REENCARPETADO DE LAS C. 4 Y 8			-	6.0	-	1,100,232.0	1,100,232.0	-	1,097,199.33	-	-	1,097,199.33	99.7
10-254	OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION I	1	PAVIMENTO NUEVO PARA EL OLIVAR			-	6.0	-	1,284,478.0	1,284,478.0	-	1,280,920.15	-	-	1,280,920.15	99.7
10-158	MOLINO DE ROSAS (AMPL)	4	RESTAURANDO LA IMAGEN			-	6.0	-	542,639.0	542,639.0	-	542,597.25	-	-	542,597.25	100.0
10-001	ABRAHAM GONZALEZ	1	POR UNA CALLE DE PRIMERA			-	6.0	-	369,345.0	369,345.0	-	367,276.38	-	-	367,276.38	99.4
10-017	ARTURO GAMIZ	2	REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO			-	6.0	-	341,314.0	341,314.0	-	331,889.50	-	-	331,889.50	97.2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
10-024	AXOTLA	3	CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA CALLE PROVIDENCIA ENTRE FRANCIA E IZTACCHUATL			96.2	6.0	-	538,625.0	538,625.0	518,237.01	-	518,237.01	518,237.01	518,237.01	96.2	
10-025	BALCONES DE CEHUAYO	1	TERMINACIÓN DE C. CAMINO PUNTA DE CEHUAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO			-	6.0	-	429,219.0	429,219.0	-	425,469.94	-	-	425,469.94	99.1	
10-028	BEJERO	3	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MIGUEL NEGRETE (CONTINUIDAD)			-	6.0	-	418,630.0	418,630.0	-	417,732.62	-	-	417,732.62	99.8	
10-072	FLOR DE MARIA	1	REENCARPETAMIENTO DE LA 1RA PRIVADA DE FLOR DE MARIA A PARTIR DE ESQ. C. LAS FLORES CON CONCRETO HIDRÁULICO.			99.9	6.0	-	383,583.0	383,583.0	383,284.59	-	383,284.59	383,284.59	383,284.59	99.9	
10-077	GARCIMARRERO NORTE	3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIPRÉS.			-	6.0	-	729,503.0	729,503.0	-	726,667.01	-	-	726,667.01	99.6	
10-098	LA CEBADA (AMPL)	1	REMODELACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE AMPL. LA CEBADA (HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)			-	6.0	-	417,743.0	417,743.0	-	415,708.99	-	-	415,708.99	99.5	
10-103	LA JOYA	3	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE LA CARPETA ASFÁLTICA MANRESANOS - MARISMEÑOS.			-	6.0	-	701,217.0	701,217.0	-	699,175.89	-	-	699,175.89	99.7	
10-109	LA PALMITA	1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. MONIDA			-	6.0	-	437,353.0	437,353.0	-	436,628.34	-	-	436,628.34	99.8	
10-111	LA PRESA	1	CONTINUAMOS ENCHULANDO CAUCANOS Y AND. ARTIGUENSES.			87.5	6.0	-	447,089.0	447,089.0	391,292.58	54,928.81	391,292.58	391,292.58	446,221.39	99.8	
10-121	LIBERALES DE 1857	1	CAMBIO DE CRUADROS DE CONCRETO DAÑADOS (CONTINUIDAD)			-	6.0	-	687,917.0	687,917.0	-	687,833.18	-	-	687,833.18	100.0	
10-122	LLANO REDONDO	4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LLANO DORADO, ENTRE LLANO PLATEADO Y LLANO ESMERALDA			-	6.0	-	440,101.0	440,101.0	-	440,012.59	-	-	440,012.59	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
10-127	LOMAS DE CAPULA	6	REPAVIMENTACIÓN DE CALLE BARTOLOME FERRELO ESQ. MARCO POLO A BENJAMIN DE TUDELA			-	6.0	-	814,600.0	814,600.0	-	812,423.03	-	-	812,423.03	99.7	
10-128	LOMAS DE CAPULIN	2	REPARACION DE LA AV ARBOLEADAS CON PAVIMENTO.			-	6.0	-	480,100.0	480,100.0	-	476,338.22	-	-	476,338.22	99.2	
10-132	LOMAS DE LA ERA	1	MEJORANDO MIS CALLES			-	6.0	-	1,657,882.0	1,657,882.0	-	1,646,840.87	-	-	1,646,840.87	99.3	
10-134	LOMAS DE LOS ANGELES TETELPAN	1	CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PARTE BAJA DE CALLE 2 ENTRE CALLE 6 Y AV. DESIERTO DE LOS LEONES			-	6.0	-	514,773.0	514,773.0	-	512,606.56	-	-	512,606.56	99.6	
10-135	LOMAS DE LOS CEDROS	1	RECONSTRUYAMOS CEDROS: REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN PEORES CONDICIONES: MANUEL AVILA CAMACHO, ABEDULES Y LIRIOS			-	6.0	-	744,312.0	744,312.0	-	741,920.14	-	-	741,920.14	99.7	
10-167	PALMAS AXOTITLA	5	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MINA DE MANGANESO Y MINA DE ANTIMONIO.			-	6.0	-	460,997.0	460,997.0	-	460,913.57	-	-	460,913.57	100.0	
10-172	PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS) (U	5	REENCARPETADO EN PUERTO SAN JOSÉ DEL CABO			-	6.0	-	1,024,951.0	1,024,951.0	-	1,022,980.57	-	-	1,022,980.57	99.8	
10-183	PUEBLO NUEVO	2	CONCRETO HIDRAULICO EN CDA DE PUEBLO NUEVO			-	6.0	-	377,537.0	377,537.0	-	361,573.94	-	-	361,573.94	95.8	
10-196	SAN GABRIEL	3	COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ESTACIONAMIENTO Y RAMPA DE ACCESO DE AND. 1 DE SAN GABRIEL			-	6.0	-	356,076.0	356,076.0	-	355,547.55	-	-	355,547.55	99.9	
10-220	TLACOYAQUE (AMPL)	4	CAMINO SEGURO			-	6.0	-	779,084.0	779,084.0	-	778,950.64	-	-	778,950.64	100.0	
10-221	TLACOYAQUE (BARR)	2	EMBELLECE LAS CALLES CON CEMENTO HIDRÁULICO.			-	6.0	-	393,260.0	393,260.0	-	393,229.42	-	-	393,229.42	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
10-257	PREDIO LA ANGOSTURA	4	CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN AL INTERIOR DE LA U.T. PREDIO LA ANGOSTURA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			-	6.0	-	475,276.0	475,276.0	-	470,574.89	-	-	470,574.89	99.0	
10-053	DOS RIOS	2	CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTO FALTANTE C. ALFERIQUE (CONTINUACIÓN).			-	6.0	-	417,005.0	417,005.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-201	SANTA LUCIA REACOMODO	3	REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO EN DESIERTO DE KARAKUM			-	6.0	-	378,642.0	378,642.0	-	378,598.33	-	-	378,598.33	100.0	
10-156	MINAS DE CRISTO	1	CAMBIO DE PLANCHAS DE ECOCRETO			-	6.0	-	672,365.0	672,365.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-204	SANTA ROSA XOCHIMAC (PBL0)		EN PROCESO DE DELIBERACION			-	6.0	-	2,047,425.0	2,047,425.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-068	EL RUEDO	2	MANTENIMIENTO DEL PUENTE DE COLORES			100.0	6.0	-	338,734.0	338,734.0	338,734.00	-	338,734.00	338,734.00	338,734.00	100.0	
10-037	CANUTILLO (AGUASCALIENTES)	2	COLOCACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO Y REJA PERIMETRAL EN CALLE 11 DE NOVIEMBRE			99.2	6.0	-	341,504.0	341,504.0	338,611.44	-	338,611.44	338,611.44	338,611.44	99.2	
10-066	EL POCITO	2	ENCHULA MI COLONIA CON CAMBIO DE BANQUETAS, AV. CHICAGO Y AV. MINAS (CONTINUIDAD)			-	6.0	-	457,242.0	457,242.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-070	ESTADO DE HIDALGO (AMPL)	1	CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN C. ARTIFICIOS.			-	6.0	-	355,008.0	355,008.0	-	352,001.47	-	-	352,001.47	99.2	
10-073	FLORIDA	3	COLOCACIÓN DE BANQUETAS EN AV. MINERVA ENTRE C. AJUSCO YAV. VITO ALESSIO ROBLES			99.7	6.0	-	742,131.0	742,131.0	739,617.00	232.00	739,617.00	739,617.00	739,849.00	99.7	
10-079	GOLONDRINAS	1	POR UNA MEJOR REHABILITACIÓN EN LA COLONIA			-	6.0	-	794,627.0	794,627.0	-	790,676.57	-	-	790,676.57	99.5	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
10-081	GOLONDRINAS 2DA SECCION	3	BANQUETAS DIGNAS E INCLUYENTES EN GRULLAS			-	6.0	-	677,619.0	677,619.0	-	671,946.23	-	-	671,946.23	99.2	
10-085	HERON PROAL	6	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DESDE AVENIDA CENTENARIO HASTA CALLE CUATRO			99.7	6.0	-	542,568.0	542,568.0	541,164.78	-	541,164.78	541,164.78	541,164.78	99.7	
10-088	JALALPA	5	SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS EN TODA LA COLONIA			62.5	6.0	-	759,081.0	759,081.0	474,391.44	282,808.00	474,391.44	474,391.44	757,199.44	99.8	
10-108	LA OTRA BANDA	2	REPARAR LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES DE TODA LA COLONIA.			99.7	6.0	-	449,599.0	449,599.0	448,435.94	0.01	448,435.94	448,435.94	448,435.95	99.7	
10-149	MARIA G DE GARCIA RUIZ	6	REPARACION DE BANQUETAS			-	6.0	-	578,288.0	578,288.0	-	574,466.57	-	-	574,466.57	99.3	
10-166	PALMAS	2	REGENERACION DE BAQUETAS EN TODA LA COLONIA, CON PASO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES			-	6.0	-	628,730.0	628,730.0	-	624,604.19	-	-	624,604.19	99.3	
10-192	SAN ANGEL	3	PUESTA EN VALOR DE BANQUETAS EN ZONA HISTÓRICA DE SAN ÁNGEL, INCLUYENDO RESTAURAR Y REPONER EL RECINTO, MEMORIA FOTOGRÁFICA Y ELABORACIÓN DE NORMA.			-	6.0	-	593,790.0	593,790.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-042	CHIMALISTAC	5	CAMINITO SEGURO Y DIGNO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA			-	6.0	-	527,474.0	527,474.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-082	GRAL A ROSALES	2	REHABILITACIÓN DE LAS ESCALERAS DE AND. ROSALES			-	6.0	-	343,623.0	343,623.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-142	LOMAS DE SANTO DOMINGO (AMPL)	1	RECONSTRUIR ESCALERAS			-	6.0	-	409,630.0	409,630.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-181	PROF JOSE ARTURO LOPEZ	2	ESCALERAS Y REJAS TUBULARES PARA PASO PEATONAL EN CALLE CANANEA			-	6.0	-	449,895.0	449,895.0	-	449,347.06	-	-	449,347.06	99.9	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-190	RINCON DE LA BOLSA	2	RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CON PASAMANOS AND. NARDO ESQ. JACARANDAS, ENTRE MALVA Y PENSAMIENTO.			-	6.0	-	446,639.0	446,639.0	-	446,095.86	-	-	446,095.86	99.9
10-244	26 DE JULIO	3	CONTINUACIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA ESCALINATA EN ANDADOR SOR JUANA INES DE LA CRUZ			-	6.0	-	388,853.0	388,853.0	-	388,394.68	-	-	388,394.68	99.9
10-047	CORPUS CHRISTY	2	ESCALINATAS SEGURAS			38.2	6.0	-	1,540,869.0	1,540,869.0	588,657.05	948,763.21	588,657.05	588,657.05	1,537,420.26	99.8
10-076	GARCIMARRERO	3	MOVILIDAD PEATONAL ATRAVÉS DE RAMPAS Y ESCALONES DE CONCRETO, PASAMANOS TUBULARES EN PENDIENTE CALLE TEJOCOTE (DE CALLE LA PRESA A CALLE ABEDUL)			-	6.0	-	503,975.0	503,975.0	-	-	-	-	-	0.0
10-100	LA CONCHITA	2	REMODELACIÓN DE ESCALERAS			-	6.0	-	491,822.0	491,822.0	-	490,759.76	-	-	490,759.76	99.8
10-074	FRANCISCO VILLA	2	COLOCACIÓN DE PASAMANOS EN ESCALERA			100.0	6.0	-	583,526.0	583,526.0	583,521.91	-	583,521.91	583,521.91	583,521.91	100.0
10-060	EL CAPULIN (AMPL)	3	MOVILIDAD SEGURA E ILUMINACIÓN			-	6.0	-	365,374.0	365,374.0	-	-	-	-	-	0.0
10-003	ACUÍLOTLA	1	CAMBIO DE RED DE DRENAJE DE 3RA CERRADA HASTA C. FRANCISCO OROZCO (CONTINUIDAD)			-	6.0	-	480,715.0	480,715.0	-	480,662.10	-	-	480,662.10	100.0
10-005	AGUILAS 3ER PARQUE	3	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE DEL ANDADOR 3.			99.9	6.0	-	607,166.0	607,166.0	606,857.36	-	606,857.36	606,857.36	606,857.36	99.9
10-016	ARCOS DE CENTENARIO	2	CONTINUACIÓN CAMBIO DE RED HIDRÁULICA, DRENAJE, Y PAVIMENTACIÓN CALLE CIPRES Y CALLE PINO.			-	6.0	-	343,650.0	343,650.0	-	-	-	-	-	0.0
10-034	CALZADA JALALPA	2	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE (30 METROS APROX) EN CDA. CALZADA JALALPA Y C. FELIPE ÁNGELES (CONTINUIDAD).			-	6.0	-	764,661.0	764,661.0	-	764,236.54	-	-	764,236.54	99.9



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
10-062	EL MIRADOR	3	CONTINUACIÓN DE DRENAJE CON CÁRCAMO DE BOMBEO EN ANDADOR PROL. TECALCAPA, ESQ. CON 3RA. CDA. DE SAN AGUSTÍN.			-	6.0	-	395,098.0	395,098.0	-	395,039.22	-	-	395,039.22	100.0	
10-064	EL PIRU (FRACC)	2	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE RED DE DRENAJE EN SECCIÓN I HASTA SECCIÓN J (CONTINUACIÓN)			100.0	6.0	-	433,648.0	433,648.0	433,546.96	-	433,546.96	433,546.96	433,546.96	100.0	
10-071	ESTADO DE HIDALGO	2	DRENAJE BONDOLITO FASE 2			-	6.0	-	515,547.0	515,547.0	-	515,490.78	-	-	515,490.78	100.0	
10-086	HOGAR Y REDENCION	2	REEMPLAZO DE DRENAJE HIDRÁULICO MARIO MORENO Y PROLONGACIÓN GUERRERO.			-	6.0	-	537,718.0	537,718.0	-	537,627.09	-	-	537,627.09	100.0	
10-095	LA ARAÑA	2	CAMBIO DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE BANQUETA EN AND. MORELOS Y DESAGOLVE EN LA ARAÑA (CONTINUACIÓN)			-	6.0	-	438,939.0	438,939.0	-	438,751.37	-	-	438,751.37	100.0	
10-104	LA LOMA	2	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOMA			-	6.0	-	870,396.0	870,396.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-107	LA MILAGROSA	5	MANTENIMIENTO DEL POZO DE DRENAJE, CAMBIO DE TUBO DE DRENAJE QUE DESEMBOCA EN LA CERRADA DE MIXTECA Y MURO DE CONTENCIÓN PARA EVITAR DESLAVE.			-	6.0	-	408,669.0	408,669.0	-	408,669.00	-	-	408,669.00	100.0	
10-120	LIBERACION PROLETARIA	1	CAMBIO DE DRENAJE EN C. FRANCISCO SOLÍS (CONTINUIDAD).			-	6.0	-	499,641.0	499,641.0	-	498,588.68	-	-	498,588.68	99.8	
10-130	LOMAS DE CHAMONTOYA	2	CAMBIO DE DRENAJE			-	6.0	-	924,002.0	924,002.0	-	921,985.19	-	-	921,985.19	99.8	
10-133	LOMAS DE LAS AGUILAS	3	ADECUACIONES A LA CAÍDA DE DRENAJE Y REFORZAMIENTO DEL POZO FRENTE A BUHARRIOS 39			-	6.0	-	558,438.0	558,438.0	-	558,424.92	-	-	558,424.92	100.0	
10-138	LOMAS DE PUERTA GRANDE	1	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE 3			-	6.0	-	612,383.0	612,383.0	-	612,308.40	-	-	612,308.40	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
10-153	MIGUEL GAONA ARMENTA	6	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL MIGUEL GAONA ARMENTA			-	6.0	-	619,459.0	619,459.0	-	597,098.19	-	-	597,098.19	96.4	
10-161	OCHO DE AGOSTO	1	ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES, EN AV. CENTRAL			-	6.0	-	444,578.0	444,578.0	-	444,529.02	-	-	444,529.02	100.0	
10-168	PARAJE EL CABALLITO	2	NUEVOS DRENAJES TUBERIAS Y BROCALES, (COLADERAS PARA CALLES Y BARRANCAS)			-	6.0	-	1,398,708.0	1,398,708.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-176	PRADOS LA PROVIDENCIA	1	CAMBIO DE RED DE DRENAJE			-	6.0	-	454,800.0	454,800.0	-	454,768.95	-	-	454,768.95	100.0	
10-213	TETELPAN	5	CAMBIO DE DRENAJE HIDRÁULICO			-	6.0	-	865,212.0	865,212.0	-	864,183.02	-	-	864,183.02	99.9	
10-214	TETELPAN (PBLO)	2	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DRENAJE			-	6.0	-	659,200.0	659,200.0	-	659,122.36	-	-	659,122.36	100.0	
10-236	VILLA PROGRESISTA	5	SUSTITUCIÓN TOTAL DEL TUBO DE DRENAJE, C. BENITO JUÁREZ			-	6.0	-	500,375.0	500,375.0	-	500,307.05	-	-	500,307.05	100.0	
10-253	OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION II	5	CAMBIO DE LA RED DE DRENAJE (CALLE 12 ENTRE CALLE 18 Y AVENIDA PADRE HIDALGO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)			-	6.0	-	1,019,991.0	1,019,991.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-255	OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCION II	4	CAMBIO DE TUBERÍA DE DRENAJE EN C. 29 Y C. 30 (CONTINUACIÓN			-	6.0	-	1,009,172.0	1,009,172.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-020	ATLAMAXAC	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN CIRCUITO ARRIBALES			-	6.0	-	359,437.0	359,437.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-026	BARRIO NORTE	2	CAMBIO DE RED DE AGUA PARA CALLE ALDAMA			-	6.0	-	1,469,181.0	1,469,181.0	-	-	-	-	-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-039	CANUTILLO PREDIO LA PRESA	4	CAMBIO DE RED HIDRAULICA CANUTILLO (DESDE ANDADOR LAS HIGUERAS HASTA DAR LA VUELTA POR CDA RIO MISCOAC)			-	6.0	-	341,273.0	341,273.0	-	-	-	-	-	0.0
10-075	GALEANA	1	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN ANDADOR RUISEÑOR (CONTINUIDAD)			-	6.0	-	366,809.0	366,809.0	-	-	-	-	-	0.0
10-089	JALALPA EL GRANDE	11	CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA PARA RESGUARDO DE VÁLVULAS DE LA RED HIDRÁULICA Y CAMBIO DE VÁLVULA			-	6.0	-	1,173,716.0	1,173,716.0	-	-	-	-	-	0.0
10-092	JOSE MARIA PINO SUAREZ	4	SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA			-	6.0	-	828,950.0	828,950.0	-	-	-	-	-	0.0
10-101	LA HERRADURA	1	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN RÓMULO O' FARRIL			-	6.0	-	359,150.0	359,150.0	-	-	-	-	-	0.0
10-105	LA MARTINICA	2	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA EN CALLE 3			-	6.0	-	688,088.0	688,088.0	-	-	-	-	-	0.0
10-113	LADERA GRANDE O LA CEBADITA	4	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE			-	6.0	-	378,623.0	378,623.0	-	-	-	-	-	0.0
10-139	LOMAS DE SAN ANGEL INN	6	MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA , DE TODA LA COLONIA CONTINUACION DEL 2023.			-	6.0	-	503,774.0	503,774.0	-	-	-	-	-	0.0
10-140	LOMAS DE SANTA FE	1	CAMBIO DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN VEREDA DE SANTA FE ESQUINA CON CERRADA DE QUIROGAY EN VEREDA SANTA FE FRENTE AL 5			-	6.0	-	362,491.0	362,491.0	-	-	-	-	-	0.0
10-145	LORETO	5	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA DE TODA LA COLONIA			-	6.0	-	418,189.0	418,189.0	-	-	-	-	-	0.0
10-180	PRIVADA CENTENARIO	2	CONTINUIDAD DE LA RED HIDRÁULICA PRIV. CENTENARIO CON VÁLVULA, Y TOMA DOMICILIARIA			-	6.0	-	401,185.0	401,185.0	-	-	-	-	-	0.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
10-215	TETLALPAN	6	SUSTITUCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA, DESERTO DE SINO, DESERTO DE TURAN Y DESERTO DE LIBIA.			-	6.0	-	363,432.0	363,432.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-249	BELEN DE LAS FLORES	4	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GLADIOLA, STA CDA DE BELEN, BAJADA DE BELEN Y CDA AZUCENA			-	6.0	-	388,636.0	388,636.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-002	ACUEDUCTO	1	REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN ACUEDUCTO.			-	6.0	-	594,588.0	594,588.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-216	TIZAMPAMPANO	2	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA TODA LA COLONIA			-	6.0	-	364,565.0	364,565.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-078	GARCIMARRERO REACOMODO	2	ESPACIOS INFANTILES Y RECREATIVOS EN PASEO DE LOS ALCANFORES			-	6.0	-	377,444.0	377,444.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-084	GUADALUPE INN	3	REPARACIÓN INTEGRAL DE GLORIETA VALVERDE: PASOS PEATONALES, ALCANTARILLADO			-	6.0	-	676,490.0	676,490.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-146	LOS CEDROS	2	CONTINUACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN C. CERRO DULCE (RÍO MIXCOAC)			-	6.0	-	373,360.0	373,360.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-154	MIGUEL HIDALGO	2	AMPLIACIÓN DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES			-	6.0	-	406,181.0	406,181.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-241	19 DE MAYO	1	DEPORTE PARA TODOS			-	6.0	-	453,899.0	453,899.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-243	IRA VICTORIA SECCION BOSQUES	4	VELARIA EN JUEGOS INFANTILES			-	6.0	-	525,352.0	525,352.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-228	TORRES DE POTRERO	8	DELIMITACIÓN DEL PERIMETRO EN PROLONGACIÓN PINOS, CON EUROREJA DE CALLE GUERRERO HASTA 10 DE MAYO.			-	6.0	-	1,263,037.0	1,263,037.0	-	1,259,034.28	-	-	1,259,034.28	99.7	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-058	EL BOSQUE SECCION TORRES	3	VELARIA			-	6.0	-	345,144.0	345,144.0	-	-	-	-	-	0.0
10-188	REACOMODO PINO SUAREZ	2	LONETA PARA LOS APARATOS DE EJERCICIO.			-	6.0	-	382,338.0	382,338.0	-	-	-	-	-	0.0
10-235	VALENTIN GOMEZ FARIAS	1	COLOCACIÓN DE TECHUMBRE SOBRE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA COLONIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS (CONTINUIDAD)			-	6.0	-	462,303.0	462,303.0	-	-	-	-	-	0.0
10-015	ARBOLEDAS POLITOCO	8	CONTINUACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO			-	6.0	-	402,799.0	402,799.0	-	-	-	-	-	0.0
10-043	COLINAS DE TARANGO	1	CONTINUACIÓN REMODELACIÓN CASETA DE VIGILANCIA			-	6.0	-	377,651.0	377,651.0	-	-	-	-	-	0.0
10-046	COOPERATIVA CEHUAYO	5	CASA DE ADULTO MAYOR			-	6.0	-	449,480.0	449,480.0	-	-	-	-	-	0.0
10-116	LAS AGUILAS SECC HORNOS	3	CONTINUACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SALON DE USO MULTIPLES.			-	6.0	-	367,552.0	367,552.0	-	-	-	-	-	0.0
10-162	OCOTILLOS	2	CONTINUIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN ANDADOR 1 OYAMEL FITNESS OCOTILLOS			-	6.0	-	361,951.0	361,951.0	-	-	-	-	-	0.0
10-182	PROGRESO TIZAPAN	2	AULA NUMERO 2			-	6.0	-	884,047.0	884,047.0	-	-	-	-	-	0.0
10-184	PUENTE COLORADO	4	TERCERA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO PUENTE COLORADO.			-	6.0	-	537,725.0	537,725.0	-	-	-	-	-	0.0
10-186	PUNTA DE CEHUAYO	4	CONTINUAR CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTERACTIVO			-	6.0	-	542,938.0	542,938.0	-	-	-	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
10-194	SAN BARTOLO AMEVALCO (PBLO)	3	REMODELACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DEL CENTRO DEL PBLO. SAN BARTOLO AMEVALCO.			-	6.0	-	2,742,815.0	2,742,815.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-209	TEJOCOTE		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SALÓN CULTURAL TEJOCOTE			-	6.0	-	370,653.0	370,653.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-212	TEPOPOTLA		1	REJA Y PUERTA DE ACCESO AL KIOSCO Y JUEGOS INFANTILES.			-	6.0	-	389,313.0	389,313.0	-	-	-	-	-	0.0
10-059	EL CAPULIN		3	KIOSCO, DE FUERZA Y PROGRESO EL CAPULIN.			-	6.0	-	495,433.0	495,433.0	-	-	-	-	-	0.0
10-240	ZOTOLTLITLA		3	CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO EN SU QUINTA ETAPA			99.9	6.0	-	428,882.0	428,882.0	428,366.71	-	428,366.71	428,366.71	428,366.71	99.9
10-022	AVE REAL		1	JARDINERAS Y REJA PERIMETRAL DE SEGURIDAD			99.9	6.0	-	437,132.0	437,132.0	436,842.19	-	436,842.19	436,842.19	436,842.19	99.9
10-041	CEDRO CHICO		5	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN			-	6.0	-	340,968.0	340,968.0	-	337,815.50	-	-	337,815.50	99.1
10-045	CONCIENCIA PROLETARIA		2	CONTINUACIÓN MURO Y REPELLADO (COLINDANCIA DE LA COLONIA Y JUEGOS INFANTILES)			99.7	6.0	-	365,653.0	365,653.0	364,676.57	-	364,676.57	364,676.57	364,676.57	99.7
10-155	MILPA DEL CEDRO		1	MURO DE CONTENCIÓN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			99.5	6.0	-	339,459.0	339,459.0	337,610.27	-	337,610.27	337,610.27	337,610.27	99.5
10-219	TLACOYAQUE	5	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO EN EL CALLEJÓN ARBOLEDAS (ANTERIOR: CALLE GUADALUPE VICTORIA)			99.8	6.0	-	500,259.0	500,259.0	499,075.42	-	499,075.42	499,075.42	499,075.42	99.8	
10-083	GRAL C A MADRAZO	5	MEJORANDO TU SEGURIDAD, ARREGLANDO EL TALÚD DE CDA. VASCO DE QUIROGA (CONTINUACIÓN			99.6	6.0	-	426,560.0	426,560.0	424,701.84	0.01	424,701.84	424,701.84	424,701.85	99.6	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
10-093	JURISTAS	3	3RA ETAPA REHABILITACIÓN DEL TALUD EN CALLE ALFONSO NORIEGA Y YUNCAS			99.7	6.0	-	403,353.0	403,353.0	402,297.74	-	402,297.74	402,297.74	402,297.74	99.7	
10-173	PODER POPULAR	4	REPARACIÓN DE TALUD DE LA ENTRADA DE 5 DE MAYO Y RAMPA DE CALLE 10			99.5	6.0	-	380,665.0	380,665.0	378,815.35	-	378,815.35	378,815.35	378,815.35	99.5	
10-044	COLINAS DEL SUR	3	ENREJADO TUBULAR PARQUE ECOLÓGICO (CALZ. DE LAS CARRETAS)			-	6.0	-	995,202.0	995,202.0	-	975,136.93	-	-	975,136.93	98.0	
10-080	GOLONDRINAS 1RA SECCION	3	RECUPERACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE AVATAR			-	6.0	-	548,240.0	548,240.0	-	532,398.58	-	-	532,398.58	97.1	
10-211	TEPEACA (AMPL)	1	RECUPERACIÓN DE PARQUE CDA. GUACAMAYO			-	6.0	-	442,149.0	442,149.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-224	TLAPECHICO	6	RECUPERANDO ÁREA VERDE			-	6.0	-	574,233.0	574,233.0	-	572,824.45	-	-	572,824.45	99.8	
10-232	UNIDAD POPULAR TEPEACA	5	CONTINUIDAD DE RECUPERACION PARQUE TEXOCOTLA			-	6.0	-	502,670.0	502,670.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-233	UNION OLIVOS	1	CONTINUACIÓN CON LA ADAPTACIÓN DEL PARQUE DE LA CALLE ROBLES EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (BAÑO Y CAMBIADOR)			-	6.0	-	378,852.0	378,852.0	-	376,233.09	-	-	376,233.09	99.3	
10-238	VILLA VERDUN	1	CONTAR CON UN AREA TECHADADA DE ASADORES BAÑOS VELARIA PARA HACER DIA DE CAMPO EN PARQUE LEMANS VILLA VERDUN			-	6.0	-	528,229.0	528,229.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-131	LOMAS DE GUADALUPE	1	PISTA PARA CAMINAR, TROTAR O CORRER EN LA ZONA DEL BOSQUE DE AURAS (ENTRE MOCHUELO, AURAS Y RIO DE GUADALUPE)			-	6.0	-	472,921.0	472,921.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-217	TIZAPAN-TIZAPAN SAN ANGEL	5	MULTIDEPORTIVO CANOA			-	6.0	-	1,092,981.0	1,092,981.0	-	1,083,127.68	-	-	1,083,127.68	99.1	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón														
Período:		Enero - Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
10-144	LOMAS DE TETELPAN	5	AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE DE CAMINO REAL A TETELPAN			-	6.0	-	565,546.0	565,546.0	-	554,090.07	-	-	554,090.07	98.0
10-007	ALCANTARILLA	1	LUMINARIAS Y BANQUETAS CON MOVILIDAD INCLUYENTE EN COL. ALCANTARILLA			-	6.0	-	415,532.0	415,532.0	-	413,809.64	-	-	413,809.64	99.6
10- 004	HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALTEPEC	5	INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO A PRESIÓN, POR ASPERSIÓN SURGENTE, AUTOMATIZADO, EN 8 MIL CUADRADOS DEL PARQUE TAGLE (4 MIL EN 2023, 4 MIL EN 2024)			-	6.0	-	418,238.0	418,238.0	-	-	-	-	-	0.0
10-035	CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS	4	MEJOR ILUMINACIÓN CON LÁMPARAS SOLARES EN CAMPO DE TIRO LOS GAMITOS			-	6.0	-	339,917.0	339,917.0	-	-	-	-	-	0.0
10-090	JALALPA TEPITO	1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE BRAZO (LUZ LED) AL EXTERIOR DE LAS CASAS (CONTINUACIÓN)			-	6.0	-	829,439.0	829,439.0	-	-	-	-	-	0.0
10-150	MÁRTIRES DE TACUBAYA	2	LUMINARIAS PARA EVITAR LA DELINCUENCIA			-	6.0	-	397,992.0	397,992.0	-	-	-	-	-	0.0
10-163	OLIVAR DE LOS PADRES	7	ALUMBREMOS LA CICLOPISTA QUE CORRE SOBRE ROMULO O' FARRIL			-	6.0	-	1,591,839.0	1,591,839.0	-	-	-	-	-	0.0
10-248	LOMAS DE SANTE FE II	5	ILUMINACIÓN PUBLICA EN VALIDAD FERNANDO ESPINOZA Y AV. JAVIER BARROS SIERRA.			-	6.0	-	888,934.0	888,934.0	-	-	-	-	-	0.0
10-091	JARDINES DEL PEDREGAL	4	BALIZAMIENTO DE CALLES Y BANQUETAS, TOPES Y CRUCE DE PEATONES.			-	6.0	-	1,544,413.0	1,544,413.0	-	-	-	-	-	0.0
10-189	REAL DEL MONTE	2	SENDERO SEGURO			-	6.0	-	447,039.0	447,039.0	-	-	-	-	-	0.0
10-021	ATLAMAYA	4	PODA DE ARBOLES EN TODA LA COLONIA ATLAMAYA			-	3.0	-	423,341.0	423,341.0	-	-	-	-	-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
10-123	LOMAS DE AXOMIATLA	3	SANEAMIENTO (PLAGA HIEDRA) DE ÁRBOLES DEL PARQUE AXOMIATLA Y BARRANCA DE TARANGO.			-	3.0	-	418,542.0	418,542.0	-	418,542.00	-	-	418,542.00	100.0
10-193	SAN ANGEL INN	4	PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA Y SOSTENIBLE DEL ÁREA VERDE EN C. FRESNOS ESQ. REYNA Y C. LEÓN FELIPE.			-	3.0	-	441,677.0	441,677.0	-	425,080.26	-	-	425,080.26	96.2
10-008	ALFALFAR CAPITULO 4000	1	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE BANQUETA EN ROSA NEGRA, SANTA LUCÍA Y GIOTTO.			-	4.0	-	461,267.0	461,267.0	-	461,067.03	-	-	461,067.03	100.0
10-009	ALFONSO XIII	2	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022			-	4.0	-	964,399.0	964,399.0	-	932,930.67	-	-	932,930.67	96.7
10-019	ARVIDE	4	CONTINUACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS.			-	4.0	-	407,762.0	407,762.0	-	407,584.32	-	-	407,584.32	100.0
10-032	BONANZA	5	PINTURA PARA TODA LA COLONIA			-	4.0	-	455,867.0	455,867.0	-	455,668.81	-	-	455,668.81	100.0
10-040	CAROLA (U HAB)	2	COLOR EN TU UNIDAD			-	4.0	-	386,547.0	386,547.0	-	357,544.58	-	-	357,544.58	92.5
10-050	CRISTO REY	2	MANITA DE GATO			-	4.0	-	427,590.0	427,590.0	-	413,636.72	-	-	413,636.72	96.7
10-052	DESARROLLO URBANO	6	PINTATE DE COLORES CONTINUIDAD			-	4.0	-	743,296.0	743,296.0	-	719,042.12	-	-	719,042.12	96.7
10-054	EL ARBOL	1	PINTURA EN FACHADAS EN TODA LA COLONIA DEL ARBOL			-	4.0	-	382,217.0	382,217.0	-	382,049.97	-	-	382,049.97	100.0
10-056	EL BOSQUE	2	POR UN BOSQUE MÁS COLORIDO			-	4.0	-	371,687.0	371,687.0	-	371,526.56	-	-	371,526.56	100.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
10-057	EL BOSQUE 2DA SECCION (AMPL)	2	CONTINUACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS			-	4.0	-	365,241.0	365,241.0	-	365,082.74	-	-	365,082.74	100.0	
10-063	EL PARAISO	6	COLOREANDO TU COLONIA			-	4.0	-	583,191.0	583,191.0	-	582,939.03	-	-	582,939.03	100.0	
10-067	EL RODEO	1	PINTURA PARA FACHADAS Y COLOCACIÓN DE BANCAS EN ALGUNAS BANQUETAS			-	4.0	-	374,754.0	374,754.0	-	362,524.94	-	-	362,524.94	96.7	
10-096	LA CAÑADA	2	PINTANDO TU CASA (CONTINUIDAD)			-	4.0	-	568,543.0	568,543.0	-	549,991.80	-	-	549,991.80	96.7	
10-102	LA HUERTA	4	PINTANDO DE COLORES MI COLONIA			-	4.0	-	363,451.0	363,451.0	-	351,591.29	-	-	351,591.29	96.7	
10-112	LA PRESA SECCION HORNOS	1	PINTANDO LA PRESA SECCIÓN HORNOS			-	4.0	-	434,753.0	434,753.0	-	420,566.24	-	-	420,566.24	96.7	
10-119	LAS PALMAS	3	REPELLADO Y PINTURA PARA FACHADAS 2DA FASE			-	4.0	-	443,490.0	443,490.0	-	429,019.06	-	-	429,019.06	96.7	
10-147	LOS GAMITOS	2	CONTINUACIÓN (MEJORANDO FACHADAS) REMOZAMIENTO Y PINTURA EN FACHADAS.			-	4.0	-	389,456.0	389,456.0	-	389,287.22	-	-	389,287.22	100.0	
10-148	MARGARITA M DE JUAREZ	1	POR UNA COLONIA DE ALTA GAMA			-	4.0	-	421,155.0	421,155.0	-	420,973.06	-	-	420,973.06	100.0	
10-171	PILOTO (ADOLFO LOPEZ MATEOS)	2	IMAGEN URBANA PINTA DE FACHADAS			-	4.0	-	757,800.0	757,800.0	-	733,072.14	-	-	733,072.14	96.7	
10-179	PRESIDENTES 2DA (AMPL)	2	CON COLOR MI COLONIA (EMPEZANDO POR HACIENDA DE LA FLOR, HACIENDA CJO DE AGUA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO)			-	4.0	-	746,939.0	746,939.0	-	722,565.95	-	-	722,565.95	96.7	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
10-198	SANTA FE	4	PINTURA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS			-	4.0	-	1,034,004.0	1,034,004.0	-	1,033,556.54	-	-	1,033,556.54	100.0	
10-237	VILLA SOLIDARIDAD	1	ANDADORES NUEVA IMAGEN URBANA INICIO EN ANDADORITO, 3ER. QDO Y 1ERO DE QUITANA ROO Y 1ER AND. DE GUANAJUATO (PINTURA PARA TODOS) (COTINUACIÓN 23-24)			-	4.0	-	385,519.0	385,519.0	-	385,352.19	-	-	385,352.19	100.0	
10-239	ZENON DELGADO	1	PINTEMOS LA COLONIA			-	4.0	-	521,855.0	521,855.0	-	521,629.61	-	-	521,629.61	100.0	
10-242	IRA VICTORIA	5	ILUMINANDO PARA UNA NUEVA IMAGEN EN IRA, VICTORIA			-	4.0	-	495,738.0	495,738.0	-	495,523.48	-	-	495,523.48	100.0	
10-246	2DA JALALPA TEPITO (AMPL.)	2	MEJORAMIENTO DE IMAGEN APLANADO Y PINTURA			-	4.0	-	538,134.0	538,134.0	-	520,574.78	-	-	520,574.78	96.7	
10-202	SANTA LUCIA (PBLO)	2	FACHADA Y LUMINARIAS			-	4.0	-	361,642.0	361,642.0	-	349,841.04	-	-	349,841.04	96.7	
10-027	BATALLON DE SAN PATRICIO (U HAB)	5	IMPERMEABILIZACIÓN			-	4.0	-	368,411.0	368,411.0	-	368,410.46	-	-	368,410.46	100.0	
10-152	METROPOLITANO (U HAB)	2	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS			-	4.0	-	399,788.0	399,788.0	-	399,786.27	-	-	399,786.27	100.0	
10-259	RESIDENCIAL LOS PINOS (U HAB)	4	CONTINUIDAD IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS Y CICLOPISTA			-	4.0	-	365,495.0	365,495.0	-	365,492.70	-	-	365,492.70	100.0	
10-125	LOMAS DE BECERRA (U HAB)	4	CAMBIO DE ASFALTO 2023			-	4.0	-	451,532.0	451,532.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-260	SEARS SEGUNDA SECCIÓN (U HAB)	4	REPAVIMENTACION AREA COMUN Y ESTACIONAMIENTO NO TECHADO DESDE LA CASA 1 HASTA EL EDIFICIO.			-	4.0	-	339,555.0	339,555.0	-	-	-	-	-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
10-251	LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	9	BARANDALES			-	4.0	-	713,478.0	713,478.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-206	TARANGO (U HAB)	6	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA A LA CISTERNA EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD			-	4.0	-	388,022.0	388,022.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-229	TORRES SAN ANTONIO (U HAB)	7	REPARACION DE FUGAS Y MANTENIMIENTO A BOMBAS EN CISTERNAS			-	4.0	-	628,347.0	628,347.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-231	BELÉN DE LAS FLORES (U HAB)	3	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA EN LA UNIDAD BELÉN (ETAPA 3).			-	4.0	-	550,069.0	550,069.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-036	CAÑADA DEL OLIVAR (U HAB)	9	REMODELACIÓN DE JARDÍN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES			-	4.0	-	390,594.0	390,594.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-160	MOLINO DE SANTO DOMINGO (U HAB)	3	INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR			-	4.0	-	402,387.0	402,387.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-234	UNION POPULAR EMILIANO ZAPATA	2	CONTINUACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA			-	4.0	-	527,649.0	527,649.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-069	EMANCIPACION DEL PUEBLO (U HAB)	2	2DA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y SEGURIDAD PARA LAS ÁREAS RECREATIVAS DE LA UNIDAD.			-	4.0	-	412,536.0	412,536.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-061	BOSCOSO (U HAB)	1	MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE LAS BOMBAS DEL RESIDENCIAL BOSCOSO			-	4.0	-	395,795.0	395,795.0	-	367,789.23	-	-	367,789.23	92.9	
10-118	LAS CUEVITAS	1	REAL DEL BOSQUE- SISTEMA GRUPAL DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA			-	4.0	-	483,622.0	483,622.0	-	483,622.00	-	-	483,622.00	100.0	
10-126	LOMAS DE BECERRA ARVIDE (U HAB)	6	ACCESO SEGURO			-	4.0	-	441,804.0	441,804.0	-	441,804.00	-	-	441,804.00	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD01 Alcaldía Álvaro Obregón															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
10-129	LOMAS DE CENTENARIO (U HAB)	5	INTALACION DE LUMINARIAS SOLARES EN ÁREAS COMUNES.			-	4.0	-	346,705.0	346,705.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-169	PARQUE RESIDENCIAL SAN ANTONIO	7	2023 BOMBAS PARA POZO TORMENTA Y CARCAMO 2024 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO			-	4.0	-	567,795.0	567,795.0	-	563,782.55	-	-	563,782.55	99.3	
10-205	SEARS ROEBUCK (U HAB)	3	CALENTADORES SOLARES PARA EL AREA DE ALBERCA AREA COMUN DE LA UNIDAD HABITACIONAL SEARS ROEBUCK			-	4.0	-	354,296.0	354,296.0	-	340,896.30	-	-	340,896.30	96.2	
10-227	TORRES DE MIXCOAC (U HAB)	3	INSTALACIÓN DE CELDAS FOTOVOLTAICAS			-	4.0	-	410,949.0	410,949.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-230	TORRES SAN PEDRO (U HAB)	1	REAVIVAR ÁREAS COMUNES			-	4.0	-	455,644.0	455,644.0	-	-	-	-	-	0.0	
10-170	PASEO DE LAS LOMAS-SAN GABRIEL	1	INCREMENTO DE CONTROLES DE SEGURIDAD EN LOS ACCESOS			-	4.0	-	542,289.0	542,289.0	-	969,405.76	-	-	969,405.76	178.8	
TOTAL URG						-	4.0	1,498,538.0	1,498,538.0	1,498,538.0	-	-	-	-	-	0.0	
						-	5.0	11,599,494.0	103,550.0	103,550.0	-	-	-	-	-	-	0.0
						-	6.0	132,136,362.0	7,042,897.0	7,042,897.0	-	-	-	-	-	-	0.0
								145,234,394.0	145,234,394.0	145,234,394.0	10,453,634.6	70,674,082.3	10,453,634.6	10,453,634.6	81,765,614.3		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
02-001	AGUILERA	5	ILUMINANDO LA AGUILERA			100%	2461	702,012.00	268,780.74	702,012.00	319,399.04	382,612.96	702,012.00	319,399.04	702,012.00	100%	
02-002	ALDANA	5	SIN BACHES, SIN ACCIDENTES			100%	6141	788,076.00	301,732.23	788,076.00	-	788,076.00	788,076.00	-	788,076.00	100%	
02-003	PETROLERA AMPL	3	COLOCACIÓN DE COLADERAS NUEVAS			100%	6141	646,062.00	247,359.05	646,062.00	-	646,062.00	646,062.00	-	646,062.00	100%	
02-005	ANGEL ZIMBRON	5	COLOCACION DE CEMENTO HIDRAULICO			100%	6141	689,069.00	263,825.23	689,069.00	-	689,069.00	689,069.00	-	689,069.00	100%	
02-006	ARENAL	5	SEGURIDAD ARENAL(CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA)			100%	5231	828,169.00	317,082.72	828,169.00	-	828,169.00	828,169.00	-	828,169.00	100%	
02-007	CENTRO DE AZCAPOTZALCO	3	MURAL EN TEPANECOS			100%	4419	912,607.00	349,411.67	912,607.00	-	912,607.00	912,607.00	-	912,607.00	100%	
02-008	CLAVERIA	5	CAMBIO DE BANQUETAS EN LA COLONIA CLAVERÍA			100%	6141	1,185,189.00	453,775.68	1,185,189.00	-	1,185,189.00	1,185,189.00	-	1,185,189.00	100%	
02-009	COLTONGO	3	OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABILIDAD EN COLTONGO (PISO Y DRENAJE DIGNO PARA TODOS)			100%	6141	786,876.00	301,272.79	786,876.00	-	786,876.00	786,876.00	-	786,876.00	100%	
02-010	COSMOPOLITA	3	NUEVAS VELARIAS Y REMODELACIÓN EXTERIOR DEL MODULO COSMOPOLITA			100%	6141	777,116.00	297,535.96	777,116.00	-	777,116.00	777,116.00	-	777,116.00	100%	
02-011	COSMOPOLITA AMPL	5	SENDERO SEGURO			100%	6141	587,716.00	225,020.00	587,716.00	-	587,716.00	587,716.00	-	587,716.00	100%	
02-012	CRUZ ROJA TEPANTONGO U HAB	3	FACHADA TEPANTONGO			100%	4419	541,679.00	207,393.72	541,679.00	520,231.00	21,448.00	541,679.00	520,231.00	541,679.00	100%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
02-013	CUITLAHUAC 1 Y 2 U HAB	3	CAMBIO DE RAMALES DE RED HIDRÁULICA MANZANA DOS			100%	4419	650,462.00	249,043.69	650,462.00	624,186.97	26,275.03	650,462.00	624,186.97	650,462.00	100%	
02-014	CUITLAHUAC 3 Y 4 U HAB	3	ENCHULA TU FACHADA PINTURA A LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS			100%	4419	752,494.00	288,108.88	752,494.00	752,494.00	-	752,494.00	752,494.00	752,494.00	100%	
02-015	DEL GAS	5	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN AV. ENCARNACIÓN ORTIZ			100%	6141	1,102,572.00	422,143.95	1,102,572.00	-	1,102,572.00	1,102,572.00	-	1,102,572.00	100%	
02-016	DEL GAS AMPL	5	RENCARPETAMIENTO Y BALIZADO DE LAS CALLES NARANJO, CALLE 4 Y CIPRES PARA BENEFICIO DE SUS HABITANTES			100%	6141	797,970.00	305,520.37	797,970.00	-	797,970.00	797,970.00	-	797,970.00	100%	
02-017	DEL MAESTRO	3	REALICEMOS EL DESAZOLVE EN TODA LA COLONIA			100%	6141	579,949.00	222,046.23	579,949.00	-	579,949.00	579,949.00	-	579,949.00	100%	
02-018	DEL RECREO	5	SEGURIDAD EN MI COLONIA			100%	6141	1,060,769.00	406,138.75	1,060,769.00	-	1,060,769.00	1,060,769.00	-	1,060,769.00	100%	
02-019	DEMET U HAB	3	DEMET POR UN FUTURO MEJOR			100%	4419	724,135.00	277,251.02	724,135.00	-	724,135.00	724,135.00	-	724,135.00	100%	
02-020	ECOLOGICA NOVEDADES IMPACTO UHAB	3	REPARACION Y REPOSICIÓN EN SU CASO DE BANQUETAS, ANDADORES, EXPLANADAS Y BANCAS			100%	4419	506,540.00	193,939.98	506,540.00	482,366.00	24,174.00	506,540.00	482,366.00	506,540.00	100%	
02-021	EL JAGUEY ESTACION PANTACO	3	NO MÁS FUGAS: REPARACION DE LA TUBERÍA DE LA RED DE AGUA POTABLE			80%	6141	658,063.00	251,953.90	658,063.00		529,506.44	529,506.44	-	529,506.44	80%	
02-023	EL ROSARIO A U HAB	3	REMODELACION DEL JARDIN DE LOS PERICOS			80%	4419	944,745.00	361,716.41	944,745.00	-	760,183.40	760,183.40	-	760,183.40	80%	
02-024	EL ROSARIO B UHAB	3	ASFALTO DIGNO			100%	4419	1,173,189.00	449,181.22	1,173,189.00	1,143,282.54	29,906.46	1,173,189.00	1,143,282.54	1,173,189.00	100%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
02-025	EL ROSARIO C U HAB	3	PERIMETRO SEGURO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES Y CANCHA DE FUTBOL RAPIDO.			100%	4419	1,329,781.00	509,135.91	1,329,781.00	1,329,781.00	-	1,329,781.00	1,329,781.00	1,329,781.00	100%	
02-026	EUZKADI	3	PARQUE CEYLAN PARA LA FAMILIA			80%	6141	780,036.00	298,653.94	780,036.00	-	627,651.29	627,651.29	-	627,651.29	80%	
02-027	EX HACIENDA EL ROSARIO	3	LUMINARIAS LED			83%	2461	639,848.00	244,979.88	639,848.00	18,919.60	514,849.85	533,769.45	18,919.60	533,769.45	83%	
02-028	FERRERIA	5	REPAVIMENTACIÓN CALLE LÁZARO CÁRDENAS			80%	6141	659,838.00	252,633.49	659,838.00	-	530,934.69	530,934.69	-	530,934.69	80%	
02-029	FERRERIA U HAB	3	CAMBIO DE TINACOS DE TODOS LOS EDIFICIOS DE MATLACOATL 80 FRACCION B.			100%	4419	622,977.00	238,520.45	622,977.00	617,058.87	5,918.13	622,977.00	617,058.87	622,977.00	100%	
02-030	FRANCISCO VILLA U HAB	3	CAMBIEMOS LAS BANQUETAS DE LA COLONIA			100%	4419	732,310.00	280,380.99	732,310.00	499,702.23	232,607.77	732,310.00	499,702.23	732,310.00	100%	
02-031	FUENTES DE AZCAPOTZALCO- PARQUES DE AZCAPOTZALCO U HAB	5	REHABITACIÓN DE LAS CANCHAS DE AV F.F.C.C. NACIONALES			100%	4419	559,615.00	214,260.91	559,615.00	538,769.99	20,845.01	559,615.00	538,769.99	559,615.00	100%	
02-032	HOGAR Y SEGURIDAD NUEVA SANTA MARIA	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			80%	5231	791,928.00	303,207.06	791,928.00	-	637,220.11	637,220.11	-	637,220.11	80%	
02-033	HOGARES FERROCARRILEROS	3	TERMINA TUS VENTANALES. CAMBIO DE CELOSÍAS POR VENTANALES			80%	4419	575,137.00	220,203.85	575,137.00	-	462,780.54	462,780.54	-	462,780.54	80%	
02-034	HUAUTLA DE LAS SALINAS	3	PINTURA EN HERRERÍA PUERTAS Y VENTANAS			100%	4419	503,511.00	192,780.26	503,511.00	479,226.00	24,285.00	503,511.00	479,226.00	503,511.00	100%	
02-035	IGNACIO ALLENDE	5	RENOVACIÓN DE DRENAJE 2024			80%	6141	601,244.00	230,199.49	601,244.00		483,787.38	483,787.38	-	483,787.38	80%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
02-036	INDUSTRIAL VALLEJO	3	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DEL LADO A LA SECUNDARIA 300 KINDER CHINKULTIC TALLER DE MATERIAL DIDACTICO JUEGOS INFANTILES			80%	6141	750,111.00	287,196.50	750,111.00		603,572.32	603,572.32	-	603,572.32	80%	
02-037	ISSFAM LAS ARMAS U HAB	3	LAVADO DE TINACOS			100%	4419	571,843.00	218,942.67	571,843.00	555,965.00	15,878.00	571,843.00	555,965.00	571,843.00	100%	
02-038	JARDIN AZPEITIA	3	ARREGLO DE BANQUETAS			80%	6141	675,433.00	258,604.38	675,433.00		543,483.11	543,483.11	-	543,483.11	80%	
02-039	JARDINES DE CEYLAN U HAB	5	DESASOLVE EN JARDINES DE CEYLAN			80%	4419	517,586.00	198,169.19	517,586.00		416,472.47	416,472.47	-	416,472.47	80%	
02-040	LA PRECIOSA	3	ENCHULEMOS EL CAMELLÓN, JUEGOS INFANTILES NUEVOS			80%	6141	1,007,331.00	385,678.83	1,007,331.00	-	810,542.85	810,542.85	-	810,542.85	80%	
02-041	LA RAZA	5	DESASOLVE EN LA COLONIA LA RAZA			80%	6141	781,407.00	299,178.86	781,407.00	-	628,754.45	628,754.45	-	628,754.45	80%	
02-042	LAS SALINAS	3	POR CALLES LIBRES DE INUNDACIONES			80%	6141	595,998.00	228,190.95	595,998.00	-	479,566.21	479,566.21	-	479,566.21	80%	
02-043	LIBERACION	5	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS			80%	6141	686,295.00	262,763.14	686,295.00	-	552,223.15	552,223.15	-	552,223.15	80%	
02-044	LIBERTAD	3	ACTIVEMOS EL PRESUPUESTO, REALUCEMOS EL DESASOLVE EN TODA LA COLONIA			80%	6141	613,345.00	234,832.63	613,345.00	-	493,524.37	493,524.37	-	493,524.37	80%	
02-045	LOS REYES BARR	3	SENDERO DE ARBOLES EN LOS REYES			80%	6141	735,484.00	281,596.23	735,484.00	-	591,802.79	591,802.79	-	591,802.79	80%	
02-046	MANUEL RIVERA ANAYA CROC I	3	AGUA SALUDABLE PARA LOS HABITANTES DE LA UNIDAD			80%	4419	636,357.00	243,643.28	636,357.00	-	512,040.84	512,040.84	-	512,040.84	80%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
02-047	MIGUEL HIDALGO U HAB	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD			80%	4419	644,905.00	246,916.07	644,905.00	-	518,918.94	518,918.94	-	518,918.94	80%	
02-048	MONTE ALTO	3	CALLE SIN INUNDACIONES			80%	6141	559,553.00	214,237.18	559,553.00	-	450,240.96	450,240.96	-	450,240.96	80%	
02-049	NEXTENGO BARR	5	LUMINARIAS			100%	2461	682,608.00	261,351.49	682,608.00	623,196.31	59,411.69	682,608.00	623,196.31	682,608.00	100%	
02-050	NUEVA EL ROSARIO	3	BARRAS PERÍMETRALES PARA PALAPAS, JUEGOS Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE			80%	6141	520,843.00	199,416.20	520,843.00	-	419,093.19	419,093.19	-	419,093.19	80%	
02-051	NUEVA ESPAÑA	3	CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LOS ANGELES - 2024			80%	6141	627,379.00	240,205.85	627,379.00	-	504,816.75	504,816.75	-	504,816.75	80%	
02-052	NUEVA SANTA MARIA	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			80%	5231	1,154,859.00	442,163.18	1,154,859.00	-	929,250.37	929,250.37	-	929,250.37	80%	
02-053	NUEVO SAN RAFAEL BARR	3	REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE			80%	6141	649,732.00	248,764.19	649,732.00	-	522,802.96	522,802.96	-	522,802.96	80%	
02-054	OBRAERO POPULAR		VIDEO CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS AL C4 DE LA CDMX			80%	5231	834,970.00	319,686.63	834,970.00	-	671,853.60	671,853.60	-	671,853.60	80%	
02-055	PANTACO U HAB	3	CAMBIO DE TODOS LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN LA RED DE DRENAJE DE LOS EDIFICIOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 11.			100%	4419	531,165.00	203,368.21	531,165.00	508,080.00	23,085.00	531,165.00	508,080.00	531,165.00	100%	
02-056	PASTEROS	3	REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE LECTURA DEL PARQUE DE BOLSILLO DEL METRO TEZOMOC			80%	6141	1,109,713.00	424,878.04	1,109,713.00		892,923.91	892,923.91	-	892,923.91	80%	
02-057	PATRIMONIO FAMILIAR	5	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS			80%	6141	550,390.00	210,728.92	550,390.00		442,868.01	442,868.01	-	442,868.01	80%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
02-058	PEMEX PRADOS DEL ROSARIO U HAB	3	PINTAR REJAS PERIMETRALES DE LA UNIDAD TRABAJADORES DE PEMEX, DEL LADO DE HACIENDA DE NARVARTE			100%	4419	658,365.00	252,069.52	658,365.00	639,981.00	18,384.00	658,365.00	639,981.00	658,365.00	100%
02-059	PETROLERA	3	VIGILANCIA Y MONITOREO PARA PETROLERA SUR			80%	5231	759,392.00	290,749.93	759,392.00		611,040.22	611,040.22	-	611,040.22	80%
02-060	PLENITUD	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD			80%	5231	866,091.00	331,601.99	866,091.00		696,894.93	696,894.93	-	696,894.93	80%
02-061	PORVENIR	5	PISEMOS JUNTOS, PISEMOS SEGUROS.			80%	6141	818,418.00	313,349.34	818,418.00	-	658,535.13	658,535.13	-	658,535.13	80%
02-062	POTRERO DEL LLANO	3	ENCHULEMOS LA COLONIA CON BALIZAMIENTO, POR LA SEGURIDAD DE TODOS			77%	6141	579,800.00	221,989.19	579,800.00	-	444,873.79	444,873.79	-	444,873.79	77%
02-063	PRADOS DEL ROSARIO	3	BALIZEMOS NUESTRA COLONIA			100%	6141	631,993.00	241,972.42	631,993.00	-	631,993.00	631,993.00	-	631,993.00	100%
02-064	PRESIDENTE MADERO U HAB	3	INTERVENCIÓN INTEGRAL URBANA MANZANA 4 PLAZOLETA 14			100%	4419	802,031.00	307,075.21	802,031.00	786,482.00	15,549.00	802,031.00	786,482.00	802,031.00	100%
02-113	PRO HOGAR I	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			100%	5231	1,078,538.00	412,942.00	1,078,538.00		1,078,538.00	1,078,538.00	-	1,078,538.00	100%
02-114	PRO HOGAR II	3	POR UNA PROHOGAR II ILUMINADA			100%	2461	1,083,232.00	414,739.20	1,083,232.00	-	1,083,232.00	1,083,232.00	-	1,083,232.00	100%
02-066	PROVIDENCIA	3	RECUPERANDO TU UNIDAD			100%	4419	1,290,423.00	494,066.83	1,290,423.00	1,276,457.84	13,965.16	1,290,423.00	1,276,457.84	1,290,423.00	100%
02-067	REYNOSA TAMAULIPAS	3	TRANSFORMANDO REYNOSA			100%	6141	1,133,171.00	433,859.45	1,133,171.00	-	1,133,171.00	1,133,171.00	-	1,133,171.00	100%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
02-068	ROSENDO SALAZAR CONJ HAB	3	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA MOTOBOMBA AUTÓNOMA A GASOLINA DE 20 HP PARA LA CISTERNA PRINCIPAL DE LA CUAL DEPENDE EL ABASTO DE AGUA			100%	4419	534,947.00	204,816.23	534,947.00	520,376.00	14,571.00	534,947.00	520,376.00	534,947.00	100%	
02-069	SAN MIGUEL AMANTLA PBLO	5	POR UN MEJOR SERVICIO EN SAN MIGUEL AMANTLA			100%	6141	1,169,321.00	447,700.27	1,169,321.00	-	1,169,321.00	1,169,321.00	-	1,169,321.00	100%	
02-070	SAN ALVARO	5	ILUMINANDO NUESTRA COLONIA PARA SEGURIDAD DE TODOS			100%	2461	938,384.00	359,280.96	938,384.00	878,408.03	59,975.97	938,384.00	878,408.03	938,384.00	100%	
02-071	SAN ANDRES BARR	3	POR LA RENOVACIÓN DE LA TUBERÍA DEL DRENAJE			100%	6141	1,117,584.00	427,891.62	1,117,584.00	-	1,117,584.00	1,117,584.00	-	1,117,584.00	100%	
02-072	SAN ANDRES PBLO	3	CAMINANDO POR LA CALLE SIN CHARCOS: CAMBIO DE DRENAJE			100%	6141	1,107,042.00	423,855.38	1,107,042.00	-	1,107,042.00	1,107,042.00	-	1,107,042.00	100%	
02-073	SAN ANDRES DE LAS SALINAS PBLO	3	CAMINANDO SEGURO			100%	6141	513,375.00	196,556.91	513,375.00	-	513,375.00	513,375.00	-	513,375.00	100%	
02-074	SAN ANTONIO FRACC	3	ARCOTECHO EN CANCHA DE BASQUETBOL			100%	6141	950,901.00	364,073.37	950,901.00	-	950,901.00	950,901.00	-	950,901.00	100%	
02-075	SAN BARTOLO CAHUALTONGO PBLO	3	FOMENTANDO LA CULTURA Y PROTEGIENDONOS DEL SOL, DE LA LLUVIA			100%	6141	716,060.00	274,159.32	716,060.00	-	716,060.00	716,060.00	-	716,060.00	100%	
02-076	SAN BERNABE BARR	5	CAMBIO DE TUBERÍAS DE DRENAJE			100%	6141	566,382.00	216,851.81	566,382.00	-	566,382.00	566,382.00	-	566,382.00	100%	
02-077	SAN FRANCISCO TETECALA PBLO	3	EL FUTURO DEL NUEVO CAMINO			100%	6141	773,363.00	296,099.04	773,363.00	-	773,363.00	773,363.00	-	773,363.00	100%	
02-078	SAN FRANCISCO XOCOTITLA	5	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE CUAUHTEMOC (LA LONGANIZA)			100%	6141	664,367.00	254,367.52	664,367.00	-	664,367.00	664,367.00	-	664,367.00	100%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
02-079	SAN JUAN TLIHUACA PBLO	3	REENCARPETADO DE LA CALLE FEDERICO GAMBOA			100%	6141	1,430,813.00	547,818.23	1,430,813.00	-	1,430,813.00	1,430,813.00	-	1,430,813.00	100%	
02-080	SAN MARCOS BARR	3	UTOPIA SAN MARCOS			100%	6141	816,702.00	312,692.33	816,702.00	-	816,702.00	816,702.00	-	816,702.00	100%	
02-081	SAN MARTIN XOCHINAHUAC PBLO	3	ARCO TECHO, EN PARQUE LOS MECATES.			100%	6141	1,614,703.00	618,224.57	1,614,703.00	-	1,614,703.00	1,614,703.00	-	1,614,703.00	100%	
02-082	SAN MATEO	3	CAMBIO DE LA RED SANITARIA Y MANTENIMIENTO A LOS POZOS DE VISITA DE LA CALLE DE SAN MATEO, DESDE HUITZILIHUITL CON TRAYECTO A TEZOZOMOC.			100%	6141	653,038.00	250,029.97	653,038.00	-	653,038.00	653,038.00	-	653,038.00	100%	
02-083	SAN PABLO 396-CON HAB SAN PABLO U HAB	3	MEJORAMIENTO EN ÁREAS VERDES			100%	4419	623,265.00	238,630.72	623,265.00	-	623,265.00	623,265.00	-	623,265.00	100%	
02-084	SAN PABLO XALPA U HAB	3	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			100%	4419	943,132.00	361,098.84	943,132.00	-	943,132.00	943,132.00	-	943,132.00	100%	
02-111	SAN PEDRO XALPA (AMPL) I	5	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA COLONIA SAN PEDRO XALPA AMP. I			100%	5231	1,578,309.00	604,290.32	1,578,309.00	-	1,578,309.00	1,578,309.00	-	1,578,309.00	100%	
02-112	SAN PEDRO XALPA (AMPL) II	5	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE IGNACIO COMONFORD.			100%	6141	1,242,779.00	475,825.28	1,242,779.00	-	1,242,779.00	1,242,779.00	-	1,242,779.00	100%	
02-085	SAN PEDRO XALPA (PBL)	3	TOMAS DE AGUA Y DRENAJE PARA MI CALLE			100%	6141	1,263,481.00	483,751.50	1,263,481.00	-	1,263,481.00	1,263,481.00	-	1,263,481.00	100%	
02-086	SAN RAFAEL	3	CAMBIO DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE			100%	6141	653,298.00	250,129.51	653,298.00	-	653,298.00	653,298.00	-	653,298.00	100%	
02-087	SAN SALVADOR XOCHIMANCA	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD.			100%	5231	596,921.00	228,544.34	596,921.00	-	596,921.00	596,921.00	-	596,921.00	100%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
02-088	SAN SEBASTIAN	3	UN ESPACIO MÁS ILUMINADO Y MÁS SEGURO DE SAN SEBASTIÁN			100%	2461	838,286.00	320,956.24	838,286.00	-	838,286.00	838,286.00	-	838,286.00	100%	
02-089	SANTA APOLONIA (BARR)	5	1ª ETAPA DE CAMBIO DE DRENAJE EN LA UNIDAD HABITACIONAL DE CERRADA DEL AGUILA N°13 SECCIÓN A			100%	6141	791,499.00	303,042.81	791,499.00	-	791,499.00	791,499.00	-	791,499.00	100%	
02-090	SANTA BARBARA (PBL)	3	REHABILITACIÓN DE LA CAPA O PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CERRADAS 1ª, 2ª Y 3ª REAL DE SAN MARTÍN			100%	6141	1,164,011.00	445,667.22	1,164,011.00	-	1,164,011.00	1,164,011.00	-	1,164,011.00	100%	
02-091	SANTA CATARINA (PBL)	3	CAMBIO DE DRENAJE			100%	6141	887,807.00	339,916.44	887,807.00	-	887,807.00	887,807.00	-	887,807.00	100%	
02-092	SANTA CRUZ ACAYUCAN (PBL)	5	CÁMARAS DE SEGURIDAD			100%	5231	603,605.00	231,103.45	603,605.00	-	603,605.00	603,605.00	-	603,605.00	100%	
02-093	SANTA CRUZ DE LAS SALINAS	3	RENCARPETANDO SANTA CRUZ DE LAS SALINAS			100%	6141	564,786.00	216,240.75	564,786.00	-	564,786.00	564,786.00	-	564,786.00	100%	
02-094	SANTA INES	3	POR MEJORES GUARNICIONES Y BANQUETAS			100%	6141	867,949.00	332,313.37	867,949.00	-	867,949.00	867,949.00	-	867,949.00	100%	
02-095	SANTA LUCIA BARR	3	SEGURIDAD PARA TODOS			100%	5231	609,581.00	233,391.50	609,581.00	-	609,581.00	609,581.00	-	609,581.00	100%	
02-096	SANTA MARIA MALINALCO (PBL)	5	RE ENCARPETADO EN 1 CALLE CUATOTONQUE, PRIV CUATOTONQUE, CALLEJÓN CUATOTONQUE Y CALLE TEZONAPA. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			100%	6141	1,060,899.00	406,188.52	1,060,899.00	-	1,060,899.00	1,060,899.00	-	1,060,899.00	100%	
02-097	SANTIAGO AHUIZOTLA (PBL)	5	REENCARPETAMIENTO DE CALLES			100%	6141	1,675,609.00	641,543.77	1,675,609.00	-	1,675,609.00	1,675,609.00	-	1,675,609.00	100%	
02-098	SANTO DOMINGO (PBL)	3	RENOVACIÓN DE BANQUETAS EN MI PUEBLO DE SANTO DOMINGO			100%	6141	889,520.00	340,572.30	889,520.00	-	889,520.00	889,520.00	-	889,520.00	100%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
02-099	SANTO TOMAS	3	CAMBIO DE RED AGUA POTABLE			100%	6141	840,735.00	321,893.89	840,735.00	-	840,735.00	840,735.00	-	840,735.00	100%	
02-100	SECTOR NAVAL	3	COMPLEMENTO PRESUPUESTO 2023 Y REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LOS ENREJADOS DE LAS CANCHAS DEL CAMELLÓN DE SALÓNICA ENTRE GRANJAS Y CAMARONES			100%	6141	530,807.00	203,231.14	530,807.00	-	530,807.00	530,807.00	-	530,807.00	100%	
02-101	SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS	3	SOLICITUD DE PAVIMENTADO, EN CALLES DE LA COLONIA ELECTRICISTAS			100%	6141	806,688.00	308,858.25	806,688.00	-	806,688.00	806,688.00	-	806,688.00	100%	
02-102	TEZOZOMOC	3	REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TOTONACAS			100%	6141	1,387,233.00	531,132.67	1,387,233.00	-	1,387,233.00	1,387,233.00	-	1,387,233.00	100%	
02-103	TIERRA NUEVA	3	REHABILITACIÓN DE CAMELLONES.			100%	6141	833,796.00	319,237.14	833,796.00	-	833,796.00	833,796.00	-	833,796.00	100%	
02-104	TLATILCO	5	CRUCE SEGURO TLATILCO-JAZMÍN-CLAVEL II Y III			100%	6141	956,020.00	366,033.29	956,020.00	-	956,020.00	956,020.00	-	956,020.00	100%	
02-105	TLATILCO (U HAB)	5	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DE LOS DUCTOS (CONTINUACIÓN)			100%	4419	590,734.00	226,175.51	590,734.00	-	590,734.00	590,734.00	-	590,734.00	100%	
02-106	TRABAJADORES DEL HIERRO	3	SENDERO SEGURO			100%	2461	742,927.00	284,445.95	742,927.00	-	742,927.00	742,927.00	-	742,927.00	100%	
02-107	UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR	5	CAMBIEMOS LAS BANQUETAS			100%	6141	604,800.00	231,560.99	604,800.00	-	604,800.00	604,800.00	-	604,800.00	100%	
02-108	VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS	5	PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE NUESTRA COLONIA			100%	6141	812,627.00	311,132.12	812,627.00	-	812,627.00	812,627.00	-	812,627.00	100%	
02-109	VILLAS AZCAPOTZALCO (U HB)	3	CAMBIO DE LA RED SUBTERRANEA DEL CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO, 2024			100%	4419	612,311.00	234,436.74	612,311.00	-	612,311.00	612,311.00	-	612,311.00	100%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 02 Alcaldía Azcapotzalco															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
02-110	XOCHINAHUAC U HAB	3	CAMBIO DE RAMALES DE RED DE AGUA POTABLE			99%	4419	903,210.00	345,836.91	903,210.00	164,355.31	726,730.16	891,085.47	164,355.31	891,085.47	99%	
TOTAL URG								90,374,052.00	34,601,717.13	90,374,052.00	13,278,718.73	72,718,906.35	85,997,625.08	13,278,718.73	85,997,625.08		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
14-001	ACACIAS	3	ARBOLES SANOS CIUDAD SEGURA (2024)			0.0	3000	1,489,097.00	907,913.05	1,489,097.00	0.00	1,232,707.38	0.00	0.00	1,232,707.38	82.8
14-002	ACTIPAN	4	MANTENIMIENTO GENERAL DEL ATRIO DE LA IGLESIA DE SANTO TOMAS DE AQUINO			0.0	6000/3000	1,398,802.00	909,221.30	1,398,802.00	0.00	1,157,959.19	0.00	0.00	1,157,959.19	82.8
14-051	ALAMOS I	3	SENDERO SEGURO ILUMINADO ALAMOS I			0.0	6000	2,052,728.00	1,334,273.20	2,052,728.00	0.00	1,699,293.57	0.00	0.00	1,699,293.57	82.8
14-052	ALAMOS II	6	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CASA DE LA CULTURA ÁLAMOS-POSTAL			0.0	6000, 5000 Y 2000	1,886,172.00	1,226,011.80	1,886,172.00	0.00	1,561,414.84	0.00	0.00	1,561,414.84	82.8
14-004	ALBERT	8	COMPRA E INSTALACIÓN DE TINACOS EN LA COLONIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			0.0	4000	1,265,788.00	822,762.20	1,265,788.00	0.00	1,047,847.26	0.00	0.00	1,047,847.26	82.8
14-005	AMÉRICAS UNIDAS-DEL LAGO	6	EL SOL, NUESTRO ALIADO: PANELES SOLARES			0.0	4000	1,475,115.00	958,824.75	1,475,115.00	0.00	1,221,132.77	0.00	0.00	1,221,132.77	82.8
14-007	ATENOR SALAS	9	SENDERO SEGURO E ILUMINADO EN ATENOR SALAS (4)			0.0	6000	1,124,539.00	730,950.35	1,124,539.00	0.00	938,918.22	0.00	0.00	938,918.22	82.8
14-008	CENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMÁN (U HAB)	6	ESTRUCTURAS SIN HUMEDAD. EDIFICIO SEGURO			0.0	6000	1,049,023.00	681,864.95	1,049,023.00	0.00	868,404.41	0.00	0.00	868,404.41	82.8
14-009	CIUDAD DE LOS DEPORTES	6	REMODELANDO LA CARPETA ASFÁLTICA DE NUESTRA COLONIA			0.0	6000	1,377,288.00	895,237.20	1,377,288.00	0.00	1,140,149.42	0.00	0.00	1,140,149.42	82.8
14-010	CREDITO CONSTRUCTOR	1	POZOS DE ABSORCION DE LLUVIA PARA REHIDRATAR MANTOS ACUÍFEROS DEL SUBSUELO			0.0	6000	1,066,575.00	693,273.75	1,066,575.00	0.00	882,934.34	0.00	0.00	882,934.34	82.8
14-053	DEL VALLE I	8	CAMBIO DE RED HIDRÁULICA POTABLE FASE 5 EN MORENA, ENTRE MIER Y PESADO Y ADOLFO PRIETO.			0.0	6000	1,938,448.00	1,259,991.20	1,938,448.00	7,358.85	1,604,690.06	7,358.85	7,358.85	1,612,048.91	83.2
14-054	DEL VALLE II	6	CALLES MÁS ILUMIDAS			0.0	6000	2,032,493.00	1,321,120.45	2,032,493.00	0.00	1,682,542.59	0.00	0.00	1,682,542.59	82.8
14-055	DEL VALLE III	3	REHABILITACIÓN DE PARQUE MANUEL BERNAL 7700 POLITO, UBICADO EN AV. COYOACÁN ESQUINA CONEPCIÓN BEISTEGUI Y AV. COL. DEL VALLE, COL DEL VALLE CENTRO.			0.0	3000/6000	1,845,540.00	1,199,601.00	1,845,540.00	0.00	1,527,778.77	0.00	0.00	1,527,778.77	82.8
14-056	DEL VALLE IV	2	ARBOLANDO NUESTRA CIUDAD, CUIDANDO LA SALUD DE NUESTROS ARBOLES PARA UNA CIUDAD MÁS SEGURA Y HABITABLE			0.0	3000	1,719,897.00	1,117,933.05	1,719,897.00	0.00	1,423,768.72	0.00	0.00	1,423,768.72	82.8
14-057	DEL VALLE V	4	ENERGÍA LIMPIA Y SUSTENTABLE -PANELES SOLARES PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.0	4000	1,821,545.00	1,184,004.25	1,821,545.00	0.00	1,507,915.18	0.00	0.00	1,507,915.18	82.8
14-058	DEL VALLE VI	2	TORRES DE SEGURIDAD			0.0	3000	1,800,828.00	1,170,538.20	1,800,828.00	0.00	1,490,765.19	0.00	0.00	1,490,765.19	82.8
14-059	DEL VALLE VII	1	DEL VALLE VII RENOVABLE: SUMIDEROS PARA INYECTAR VIDA AL MANTO ACUÍFERO (FASE DOS)			0.0	6000	1,907,602.00	1,239,941.30	1,907,602.00	0.00	1,579,155.06	0.00	0.00	1,579,155.06	82.8
14-013	ERMITA	5	CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE FERNANDO ANAYA MONROY			0.0	6000	1,067,674.00	693,988.10	1,067,674.00	4,054.13	883,844.12	4,054.13	4,054.13	887,898.25	83.2
14-014	EXTREMADURA INSURGENTES	1	FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y LA COHESION SOCIAL A TRAVÉS DEL BUEN CONVIVIR, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y HABILITACIÓN DEL PATIO LATERAL PARROQUIA			0.0	6000	1,178,271.00	765,876.15	1,178,271.00	0.00	975,398.75	0.00	0.00	975,398.75	82.8
14-015	GENERAL PEDRO MARIA ANAYA	1	SANEAMIENTO DEL ARBOLADO POR MUERDAGO Y OTRAS PLAGAS, EN COLONIA GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA			0.0	3000	1,832,800.00	1,191,320.00	1,832,800.00	0.00	1,517,232.31	0.00	0.00	1,517,232.31	82.8



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ															
Periodo:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO] / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
14-016	INDEPENDENCIA	3	ILUMINANDO NUESTRA COLONIA ETAPA 2 (CONTINUACION DE 2023)			0.0	6000	1,909,852.00	1,241,403.80	1,909,852.00	0.00	1,581,017.66	0.00	0.00	1,581,017.66	82.8	
14-017	INSURGENTES MIXCOAC	1	REHABILITANO NUESTRO PATRIMONIO HISTORICO			0.0	6000/3000	1,522,470.00	989,605.50	1,522,470.00	0.00	1,260,334.29	0.00	0.00	1,260,334.29	82.8	
14-018	INSURGENTES SAN BORJA	5	REFORESTACIÓN, SANEAMIENTO Y PODA DE ÁRBOLES			0.0	3000	1,017,716.00	661,515.40	1,017,716.00	0.00	842,487.78	0.00	0.00	842,487.78	82.8	
14-019	IZTACCHUATL	4	ALUMBRANDO A LA COLONIA IZTACCHUATL			0.0	6000	1,187,588.00	771,932.20	1,187,588.00	0.00	963,111.57	0.00	0.00	963,111.57	82.8	
14-020	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4	BOCAS DE TORMENTA (POZOS DE AISORCIÓN DE AGUA PLUVIAL)			0.0	6000	1,067,698.00	694,003.70	1,067,698.00	0.00	883,863.98	0.00	0.00	883,863.98	82.8	
14-021	LETRAN VALLE	1	CAMINO SEGURO			0.0	6000	1,957,587.00	1,272,431.55	1,957,587.00	0.00	1,620,533.75	0.00	0.00	1,620,533.75	82.8	
14-022	MARIA DEL CARMEN	3	SENDERO ILUMINADO Y SEGURO			0.0	6000	1,216,523.00	790,739.95	1,216,523.00	0.00	1,007,064.60	0.00	0.00	1,007,064.60	82.8	
14-023	MERCED GOMEZ	4	REPARACIÓN DE BANQUETAS CON CORTE DE RAÍZ DE ÁRBOLES			0.0	6000	1,102,062.00	716,340.30	1,102,062.00	0.00	912,311.26	0.00	0.00	912,311.26	82.8	
14-024	MIGUEL ALEMAN	5	POZOS DE RECUPERACION DE AGUAS PLUVIALES A NIVEL DE CALLE PARA RECARGA DE MANTOS FRATICOS			0.0	6000	1,154,358.00	750,332.70	1,154,358.00	0.00	955,603.04	0.00	0.00	955,603.04	82.8	
14-025	MIRAVALLE	5	ILUMINEMOS MIRAVALLE			0.0	3000	1,112,858.00	723,357.70	1,112,858.00	0.00	921,248.43	0.00	0.00	921,248.43	82.8	
14-026	MIXCOAC	4	LIMPIEZA DE MUÉRDAGO Y REFORESTACIÓN DE ÁRBOLES EN TODA LA COLONIA			0.0	3000	1,458,699.00	948,154.35	1,458,699.00	0.00	1,207,543.25	0.00	0.00	1,207,543.25	82.8	
14-027	MODERNA	2	SENDERO SEGURO EN LA CALLE DE MIGUEL ÁNGEL			0.0	6000	1,896,370.00	1,232,640.50	1,896,370.00	0.00	1,569,856.96	0.00	0.00	1,569,856.96	82.8	
14-028	NAPOLIS	3	MANTENIENDO LAS CALLES DE NUESTRA COLONIA SIN BACHES			0.0	6000	2,483,078.00	1,614,000.70	2,483,078.00	0.00	2,055,546.80	0.00	0.00	2,055,546.80	82.8	
14-006	NAPOLIS (AMPL)	1	TORRES DE SEGURIDAD			0.0	3000	1,322,753.00	859,789.45	1,322,753.00	0.00	1,095,004.14	0.00	0.00	1,095,004.14	82.8	
14-060	NARVARTE I	8	2A ETAPA -UNA COLONIA ILUMINADA ES UNA COLONIA MÁS SEGURA.			0.0	3000	2,123,426.00	1,380,226.90	2,123,426.00	0.00	1,757,818.94	0.00	0.00	1,757,818.94	82.8	
14-061	NARVARTE II	8	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL CAMELLÓN DE ZEMPOALA ENTRE LA CALLE MORENA Y AV. XOLA Y LOS CAMELLONES DE NARVARTE II			0.0	3000	1,743,399.00	1,133,209.35	1,743,399.00	0.00	1,443,224.19	0.00	0.00	1,443,224.19	82.8	
14-062	NARVARTE III	6	PATRULLA DE SEGURIDAD			0.0	5000	1,701,734.00	1,106,127.10	1,701,734.00	0.00	1,408,732.99	0.00	0.00	1,408,732.99	82.8	
14-063	NARVARTE IV	8	POZOS DE RECUPERACIÓN DE AGUA PLUVIAL A NIVEL DE CALLE PARA RECARGA DE LOS MANTOS FREÁTICOS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0.0	6000	2,010,200.00	1,306,630.00	2,010,200.00	0.00	1,664,087.95	0.00	0.00	1,664,087.95	82.8	
14-064	NARVARTE V	10	PROYECTO DE RENOVACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS Y CASAS MAS ANTIGUAS DE NARVARTE V			0.0	4000	1,830,980.00	1,190,137.00	1,830,980.00	0.00	1,515,725.68	0.00	0.00	1,515,725.68	82.8	
14-065	NARVARTE VI	1	RENOVACION Y REMODELACIÓN DE LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS Y CASAS MÁS ANTIGUAS DE NARVARTE VI			0.0	4000	1,620,953.00	1,053,619.45	1,620,953.00	0.00	1,341,860.69	0.00	0.00	1,341,860.69	82.8	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
14-030	NATIVITAS	2	2DA PARTE LUZ PARA NATIVITAS			0.0	6000	2,040,978.00	1,326,635.70	2,040,978.00	0.00	1,689,566.66	0.00	0.00	1,689,566.66	82.8	
14-031	NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	2	NINOS HEROES VIGILADO E ILUMINADO			0.0	6000	1,893,481.00	1,230,762.65	1,893,481.00	0.00	1,567,465.39	0.00	0.00	1,567,465.39	82.8	
14-032	NOCHE BUENA	1	DESTOCONAR Y RESIGNIFICAR LOS ÁRÓLES MUERTOS DE MI COLONIA NOCHE BUENA.			0.0	3000	1,165,280.00	757,432.00	1,165,280.00	0.00	964,644.52	0.00	0.00	964,644.52	82.8	
14-033	NONOALCO	2	PINTURA DE FACHADAS PARA LA COL. NONONALCO			0.0	4000	1,807,359.00	1,174,783.35	1,807,359.00	0.00	1,496,171.69	0.00	0.00	1,496,171.69	82.8	
14-034	OCHO DE AGOSTO	1	ILUMNADO OCHO DE AGOSTO			0.0	6000	1,179,166.00	766,457.90	1,179,166.00	0.00	976,139.66	0.00	0.00	976,139.66	82.8	
14-035	PERIODISTA FRANCISCO ZARCO	4	CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 2			0.0	6000	1,032,167.00	670,908.55	1,032,167.00	0.00	854,458.64	0.00	0.00	854,458.64	82.8	
14-036	PIEDAD NARVARTE	6	REFORESTANDO EL CAMELLÓN DE OBRERO MUNDIAL			0.0	3000	1,651,045.00	1,073,179.25	1,651,045.00	0.00	1,366,771.51	0.00	0.00	1,366,771.51	82.8	
14-066	PORTALES I	3	POZOS DE RECUPERACIÓN DE AGUA PLUVIAL A NIVEL DE CALLE PARA RECARGA DE LOS MANTOS FREÁTICOS			0.0	6000	1,939,890.00	1,260,928.50	1,939,890.00	0.00	1,685,883.78	0.00	0.00	1,685,883.78	82.8	
14-067	PORTALES II	7	KITS DE CÁMARAS DE VIDEO PARA TODA LA COLONIA			0.0	3000	2,096,492.00	1,362,719.80	2,096,492.00	0.00	1,735,522.38	0.00	0.00	1,735,522.38	82.8	
14-068	PORTALES III	6	MANTENIENDO Y REHABILITANDO LAS CALLES			0.0	6000	1,957,971.00	1,272,681.15	1,957,971.00	0.00	1,628,851.63	0.00	0.00	1,628,851.63	82.8	
14-069	PORTALES IV	12	POZOS DE RECUPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES A NIVEL CALLE PARA RECARGA DE MANTOS FREÁTICOS EN LAS CALLES DE ALHAMBRA, RUMANIA VISTA HERMOSA Y FILIPINAS.			0.0	6000	1,526,615.00	992,299.75	1,526,615.00	0.00	1,263,765.61	0.00	0.00	1,263,765.61	82.8	
14-038	PORTALES ORIENTE	4	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO CENTRO COMUNITARIO PORTALES ORIENTE			0.0	6000 / 5000	1,693,049.00	1,100,481.85	1,693,049.00	0.00	1,401,543.35	0.00	0.00	1,401,543.35	82.8	
14-039	POSTAL	2	CALLES SEGURAS SEGUNDA ETAPA			0.0	6000	1,335,790.00	868,263.50	1,335,790.00	0.00	1,105,796.46	0.00	0.00	1,105,796.46	82.8	
14-040	RESIDENCIAL EMPERADORES	3	ABRIOLANDO NUESTRA CIUDAD. CUIDANDO LA SALUD DE NUESTROS ARBOLES PARA UNA CIUDAD MÁS SEGURA Y HABITABLE			0.0	3000	1,080,434.00	702,282.10	1,080,434.00	0.00	894,487.13	0.00	0.00	894,487.13	82.8	
14-041	SAN JOSE INSURGENTES	2	RESTAURACIÓN, SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL INTERIOR DEL PARQUE DE LA BOLA			0.0	3000	1,597,338.00	1,038,269.70	1,597,338.00	0.00	1,322,311.67	0.00	0.00	1,322,311.67	82.8	
14-042	SAN JUAN	3	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO DE SAN JUAN			0.0	6000	1,301,303.00	845,846.95	1,301,303.00	0.00	1,077,247.36	0.00	0.00	1,077,247.36	82.8	
14-043	SAN PEDRO DE LOS PINOS	2	MÁS ILUMINADO MÁS SEGURO CON ILUMINARIAS TIPO CERILLO			0.0	6000	2,376,400.00	1,544,660.00	2,376,400.00	0.00	1,967,236.40	0.00	0.00	1,967,236.40	82.8	
14-044	SAN SIMÓN TICUMAC	5	CALLES ALUMBRADAS EN SAN SIMÓN TICUMAC			0.0	6000	2,433,918.00	1,582,046.70	2,433,918.00	0.00	2,014,851.07	0.00	0.00	2,014,851.07	82.8	
14-045	STA CRUZ ATOTYAC	5	ENCHULAME MI PUEBLO			0.0	6000	2,238,095.00	1,454,761.75	2,238,095.00	0.00	1,852,744.47	0.00	0.00	1,852,744.47	82.8	
14-046	TLACOQUEMICATL DEL VALLE	4	AGUA PARA LA COLONIA CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2023.			0.0	6000	1,675,556.00	1,089,111.40	1,675,556.00	0.00	1,387,062.26	0.00	0.00	1,387,062.26	82.8	
14-047	VERTIZ NARVARTE	8	ASFALTO PARA VERTIZ NARVARTE			0.0	6000	1,630,753.00	1,059,989.45	1,630,753.00	0.00	1,349,973.35	0.00	0.00	1,349,973.35	82.8	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD 03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ														
Periodo:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO]/[MODIFICADO *100]
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
14-048	VILLA DE CORTES	4	ILUMINANDO VILLA DE CORTÉS			0.0	3000	1,169,464.00	760,151.60	1,169,464.00	0.00	968,108.13	0.00	0.00	968,108.13	82.8
14-049	XOCO	1	CONTINUAR LA MITIGACIÓN CON LA INSTALACIÓN DE PORFIDO EN EL PERIMETRO DE LAS CALLES QUE OCUPA EL TEMPLO DE SAN SEBASTIAN MARTIN EN XOCO			0.0	6000	1,627,212.00	1,057,687.80	1,627,212.00	0.00	1,347,842.83	0.00	0.00	1,347,842.83	82.8
14-050	ZACAHUITZCO	5	COLOREANDO TU COLONIA ETAPA II			0.0	4000	1,151,273.00	748,332.75	1,151,273.00	0.00	953,049.22	0.00	0.00	953,049.22	82.8
TOTAL URG								102,371,558.00	66,541,518.00	102,371,558.00	11,412.98	84,745,436.45	11,412.98	11,412.98		0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-003	AJUSCO HUAYAMILPAS	1	CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE AJUSCO HUAYAMILPAS (CONTINUIDAD) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	4000	\$722,086.00	\$707,724.12	\$722,086.00	\$0.00	\$707,724.12	\$0.00	\$0.00	\$707,724.12	98.0	
03-005	ALTILLO (COND ALTILLO UNIVERSIDAD)	2	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA SANA CONVIVENCIA DE LOS VECINOS DEL CONDOMINIO ALTILLO UNIVERSIDAD			0%	4000	\$574,886.00	\$528,609.38	\$574,886.00	\$0.00	\$528,609.38	\$0.00	\$0.00	\$528,609.38	92.0	
03-006	AMPLIACION CANDELARIA	3	2DA ETAPA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C2, EN LAGO Y SAN LORENZO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	5000	\$773,073.00	\$773,073.00	\$773,073.00	\$0.00	\$773,073.00	\$0.00	\$0.00	\$773,073.00	100.0	
03-007	ATLANTIDA	4	3ERA ETAPA VECINOS VIGILANTES, CON CÁMARAS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	4000	\$535,604.00	\$535,604.00	\$535,604.00	\$0.00	\$535,604.00	\$0.00	\$0.00	\$535,604.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
03-008	AVANTE	5	CONTINUIDAD ILUMINANDO AVANTE 2			68%	6000	\$1,156,117.00	\$364,347.81	\$1,156,117.00	\$791,769.19	\$364,347.81	\$791,769.19	\$791,769.19	\$1,156,117.00	100.0	
03-009	SANTA URSULA - BOSQUES DE TETLAMEYA	6	POZO DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN PLUVIAL A CAMELONES FILTRANTES Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA EN JOSE MUCIÑO			0%	6000	\$666,814.00	\$0.00	\$666,814.00	\$0.00	\$666,814.00	\$0.00	\$0.00	\$666,814.00	100.0	
03-010	CAFETALES I (RDCIAL)	7	RECUPERACIÓN DE AGUA PLUVIAL, ALTERNATIVA PARA SOLICIONAR INUNDACIONES DE VIVIENDAS Y SUSTENTABILIDAD EN RIEGO DE ÁREAS VERDES			0%	4000	\$545,297.00	\$525,305.29	\$545,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0	
03-011	CAFETALES II (RDCIAL)	8	CONTROL DE ACCESO AUTOMATIZADO PARA VEHÍCULOS, PARA SEGURIDAD DE LA U.T. CAFETALES II (RDCIAL).			0%	4000	\$563,802.00	\$563,802.00	\$563,802.00	\$0.00	\$563,802.00	\$0.00	\$0.00	\$563,802.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-012	CAMPESTRE CHURUBUSCO	9	CALENTADORES SOLARES SUSTENTABLES PARA LA COMUNIDAD DE CAMPESTRE CHURUBUSCO	ALC/DGGAJ/DPC/ 0474/2024	RECUPERACION DEL PARQUE CERRO DE JESUS	0%	4000	\$1,469,186.00	\$1,469,186.00	\$1,469,186.00	\$0.00	\$1,469,186.00	\$0.00	\$0.00	\$1,469,186.00	100.0	
03-013	CAMPESTRE COYOACAN (FRACC)	10	CONTINUIDAD CAMARAS DE SEGURIDAD			0%	4000	\$584,519.00	\$584,519.00	\$584,519.00	\$0.00	\$584,519.00	\$0.00	\$0.00	\$584,519.00	100.0	
03-014	CANAL NACIONAL (U HAB)	11	CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2023 EL AGUA ES VIDA, TU SALUD Y BIENESTAR SON PRIMEROS (MANTENIMIENTO DE CISTERNAS)			0%	4000	\$529,991.00	\$494,657.17	\$529,991.00	\$0.00	\$494,657.17	\$0.00	\$0.00	\$494,657.17	93.3	
03-015	CANAL NACIONAL 260 (U HAB)	12	CONTINUIDAD DE CAMBIO DE AUTOMATICOS DE LAS BOMBAS DE AGUA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	4000	\$554,059.00	\$506,929.06	\$554,059.00	\$0.00	\$506,929.06	\$0.00	\$0.00	\$506,929.06	91.5	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-016	CANTIL DEL PEDREGAL	13	PARQUE PARA PERROS			0%	6000	\$505,456.00	\$471,847.40	\$505,456.00	\$0.00	\$471,847.40	\$0.00	\$0.00	\$471,847.40	93.4	
03-017	CARMEN SERDAN	14	REHABILITACIÓN DEL PARQUE VICENTE MUÑIZ ARROYO			0%	6000	\$1,468,389.00	\$0.00	\$1,468,389.00	\$0.00	\$1,361,854.13	\$0.00	\$0.00	\$1,361,854.13	92.7	
03-018	CENTRO URBANO TLALPAN (J HAB)	15	COLOCACION DE HERRERIA PARA JARDINERAS , RAMPAS ,PLUMAS EN ENTRADAS PARA RECUPERAR Y DAR SEGURIDAD A LAS AREAS VERDES Y ESPACIO .			0%	4000	\$488,815.00	\$450,425.29	\$488,815.00	\$0.00	\$450,425.29	\$0.00	\$0.00	\$450,425.29	92.1	
03-019	CHIMALISTAC	16	2DA ETAPA DE RENIVELACIÓN DE PIEDRA BOLA EN LAS ZONAS, QUE ASÍ SE REQUIERA SOBRE AVENIDA PASEO DEL RIO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	6000	\$640,768.00	\$536,731.81	\$640,768.00	\$0.00	\$536,731.81	\$0.00	\$0.00	\$536,731.81	83.8	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
03-020	CIUDAD JARDIN	17	LUMINARIAS EN LAS CALLES DE: XOTEPINGO #101, CERRADA DE XOTEPINGO, JACARANDAS ENTRE XOTEPINGO Y PARQUE JACARANDAS, PARQUE JACARANDAS Y CLAVELLINAS			0%	6000	\$676,143.00	\$500,714.57	\$676,143.00	\$0.00	\$500,714.57	\$0.00	\$0.00	\$500,714.57	74.1	
03-021	CIUDAD UNIVERSITARIA	18	2DA ETAPA DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y GENERAL PARA EL MULTIFAMILIAR PARA MAESTROS, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	4000	\$825,217.00	\$585,449.10	\$825,217.00	\$0.00	\$585,449.10	\$0.00	\$0.00	\$585,449.10	70.9	
03-022	COPILCO EL ALTO	19	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MÓDULO PARA CONSULTORIO. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	6000	\$723,719.00	\$654,686.38	\$723,719.00	\$0.00	\$654,686.38	\$0.00	\$0.00	\$654,686.38	90.5	
03-023	COPILCO EL BAJO	20	REPARACIÓN DE BANQUETAS EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, 2DA. ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			0%	6000	\$570,267.00	\$525,057.61	\$570,267.00	\$0.00	\$525,057.61	\$0.00	\$0.00	\$525,057.61	92.1	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-024	COPILCO UNIVERSIDAD I	21	2DA ETAPA, CORRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIGAS T Y REENCARPETAMIENTO DE LAS MISMAS, EN ESTACIONAMIENTO ELEVADO COPILCO 300 HASTA DONDE ALCANCE.			0%	4000	\$566,785.00	\$437,081.48	\$566,785.00	\$0.00	\$437,081.48	\$0.00	\$0.00	\$437,081.48	77.1	
03-025	COUNTRY CLUB	22	HABILITAR ANDADORES ALREDEDOR DE LOS CAMELLONES DE ATLETAS, CICLISTAS, CORREDORES Y NADADORES, PARA EVITAR SE USEN COMO ESTACIONAMIENTO.			0%	6000	\$678,460.00	\$616,313.97	\$678,460.00	\$0.00	\$616,313.97	\$0.00	\$0.00	\$616,313.97	90.8	
03-026	CROC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)	23	IMPERMEABILIZACION DEL SITEMA DE BOMBAS, LAVADO INTERIOR DE LAS CISTERNAS BAJA Y TORRE ELEVADA. PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR			0%	4000	\$574,642.00	\$574,642.00	\$574,642.00	\$0.00	\$574,642.00	\$0.00	\$0.00	\$574,642.00	100.0	
03-027	CTM IX CULHUACAN ZONA 29-30 (U HAB)	24	CONTINUACION REPARACION DEL TABLERO ELECTRICO DEL SISTEMA DE LAS BOMBAS QUE ABASTECE A LA CTM IX			0%	4000	\$693,960.00	\$645,015.90	\$693,960.00	\$0.00	\$645,015.90	\$0.00	\$0.00	\$645,015.90	92.9	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-028	CTM IX A CULHUACAN (U HAB)	25	LUMINARIAS DE LED CON BRAZO Y CAMARAS			0%	4000	\$637,652.00	\$464,804.60	\$637,652.00	\$0.00	\$464,804.60	\$0.00	\$0.00	\$464,804.60	72.9	
03-029	CTM V CULHUACAN (U HAB)	26	CONTINUIDAD DE MEJORAMIENTO DE PLAZAS Y ÁREAS COMUNES			0%	4000	\$1,328,206.00	\$1,249,800.91	\$1,328,206.00	\$0.00	\$1,249,800.91	\$0.00	\$0.00	\$1,249,800.91	94.1	
03-030	CTM VI CULHUACAN (U HAB)	27	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA, TABLEROS, Y RED DE ABASTECIMIENTO			0%	4000	\$1,543,172.00	\$1,395,741.46	\$1,543,172.00	\$0.00	\$1,395,741.46	\$0.00	\$0.00	\$1,395,741.46	90.4	
03-031	CTM VII CULHUACAN (U HAB)	28	CONTINUACION ARREGLO DE TUBERIAS PRINCIPALES DEL AGUA CONTINUANDO MANUELA SAENZ Y CATALINA BUENDIA			0%	4000	\$1,105,500.00	\$1,027,207.43	\$1,105,500.00	\$0.00	\$1,027,207.43	\$0.00	\$0.00	\$1,027,207.43	92.9	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-032	CTM VII A CULHUACAN (U HAB)	29	CONTINUAR LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BANQUETAS DE LA CTM CULHUACAN VII-A			0%	4000	\$515,587.00	\$215,429.06	\$515,587.00	\$0.00	\$215,429.06	\$0.00	\$0.00	\$215,429.06	41.8	
03-033	CTM VIII CULHUACAN (U HAB)	30	CAMBIO DE RAMALES DE AGUA POTABLE			0%	4000	\$922,510.00	\$858,448.59	\$922,510.00	\$0.00	\$858,448.59	\$0.00	\$0.00	\$858,448.59	93.1	
03-034	CTM X CULHUACAN (U HAB)	31	CAMBIO DE REDES HIDRAULICAS EN LA ZONA DOS Y TRES DE LA UNIDAD CTM. CULHUACAN SECCION X			0%	4000	\$805,208.00	\$747,245.78	\$805,208.00	\$0.00	\$747,245.78	\$0.00	\$0.00	\$747,245.78	92.8	
03-035	CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	32	CAMBIANDO TUBOS DE DRENAJE POR QUIEBRA Y DESNIVEL EN LA CALLE DE ATRIO DE SAN FRANCISCO Y PROLONGACIÓN ATRIO DE SAN FRANCISCO Y CALLEJON 2, 2DA ETAPA	ALC/DGGAJ/DPC/0514/2024	RECREACIÓN Y REFORESTACIÓN EN EL CUADRANTE DE SAN FRANCISCO	11%	6000	\$870,614.00	\$0.00	\$870,614.00	\$97,214.84	\$709,768.44	\$97,214.84	\$97,214.84	\$806,983.28	92.7	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-036	DE LA CANDELARIA (PBLO)	33	SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA LAS CASAS DE LA UT. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ALC/DGGAJ/DPG/ 0514/2024	SUSTITUCIÓN DE RAMALES DE LAS CALLES OLIVO, MONSERRAT, TEPEXPAN, GLORIA Y CERRITO. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6000	\$1,059,793.00	\$983,351.15	\$1,059,793.00	\$0.00	\$983,351.15	\$0.00	\$0.00	\$983,351.15	92.8	
03-037	DEL CARMEN	34	SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CON TRATAMIENTO DE RAIZ DE ÁRBOLES. PREVIO DIAGNÓSTICO DE TODA LA UT, 2DA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PP			0%	6000	\$1,493,574.00	\$1,294,749.30	\$1,493,574.00	\$0.00	\$1,294,749.30	\$0.00	\$0.00	\$1,294,749.30	86.7	
03-038	DEL NIÑO JESUS (BARR)	35	3A ETAPA RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE LA CAPILLA DEL NIÑO JESÚS, PISOS INTERIORES, EL ALTAR, MUROS DE LAS COLUMNAS DE CARGA DEL INTERIO DE LA MISMA, H			0%	6000	\$684,562.00	\$615,571.54	\$684,562.00	\$0.00	\$615,571.54	\$0.00	\$0.00	\$615,571.54	89.9	
03-039	EDUCACION	36	SEGURIDAD PARA LA COLONIA EDUCACION			0%	4000	\$1,005,454.00	\$1,005,454.00	\$1,005,454.00	\$0.00	\$1,005,454.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,454.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-040	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN I	37	CONTINUIDAD SUSTITUCION DE LA CARPETA ASFALTICA			0%	6000	\$514,953.00	\$483,026.29	\$514,953.00	\$0.00	\$483,026.29	\$0.00	\$0.00	\$483,026.29	93.8	
03-041	EL CARACOL	38	CALENTADORES PARA TODOS TERCERA ETAPA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ALC/DGGAJ/DPG/0457/2024	2DA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA CON ALARMA Y FOCO SENSOR DE MOVIMIENTO EN LA UT, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	4000	\$699,698.00	\$699,698.00	\$699,698.00	\$0.00	\$699,698.00	\$0.00	\$0.00	\$699,698.00	100.0	
03-042	EL CENTINELA	39	CENTINELA ILUMINADA POR NUESTRA SEGURIDAD			0%	6000	\$585,952.00	\$310,649.99	\$585,952.00	\$0.00	\$310,649.99	\$0.00	\$0.00	\$310,649.99	53.0	
03-043	EL MIRADOR	40	* ARREGLO DE CASETAS DE VIGILANCIA * REPARACION DE ESCALERAS * IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B			0%	4000	\$703,483.00	\$630,032.73	\$703,483.00	\$0.00	\$630,032.73	\$0.00	\$0.00	\$630,032.73	89.6	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-044	EL PARQUE DE COYOACAN (FRACC)	41	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE ADOQUIN DEL PARQUE			0%	4000	\$537,043.00	\$497,944.78	\$537,043.00	\$0.00	\$497,944.78	\$0.00	\$0.00	\$497,944.78	92.7	
03-045	EL RELOJ	42	CLUB DOG, SISTEMA DE RIEGO Y GYM LIBRE PARA EL RELOJ			0%	6000	\$677,908.00	\$637,048.82	\$677,908.00	\$0.00	\$637,048.82	\$0.00	\$0.00	\$637,048.82	94.0	
03-046	EL ROSEDAL I	43	RESCATE DEL ENTORNO Y NATURALEZA DEL PONIENTE DEL JARDIN DE LAS ROSAS (ATRAS DE LA IGLESIA). 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	6000	\$663,434.00	\$641,335.16	\$663,434.00	\$0.00	\$641,335.16	\$0.00	\$0.00	\$641,335.16	96.7	
03-047	EL VERGEL DE COYOACAN (INFONAVIT EL HUESO) (U HAB)	44	SENDERO ILUMINADO Y PROTEGIDO LADO B			0%	4000	\$483,294.00	\$448,056.62	\$483,294.00	\$0.00	\$448,056.62	\$0.00	\$0.00	\$448,056.62	92.7	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
03-048	EMILIANO ZAPATA	45	CONTINUIDAD AL PROYECTO 2023, ARREGLO INTEGRAL DE ARBOLES Y BANQUETAS (DESENRAIZAMIENTO, REFORESTACION, REACONDICIONAMIENTO DE BANQUETAS)			0%	6000	\$530,968.00	\$530,962.44	\$530,968.00	\$0.00	\$530,962.44	\$0.00	\$0.00	\$530,962.44	100.0	
03-049	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	46	RECUPERAR EL MODULO DEPORTIVO EMILIANO ZAPATA			0%	4000	\$922,571.00	\$860,913.74	\$922,571.00	\$0.00	\$860,913.74	\$0.00	\$0.00	\$860,913.74	93.3	
03-050	ESPARTACO	47	ASFALTO Y BACHEO			0%	6000	\$764,954.00	\$692,761.95	\$764,954.00	\$0.00	\$692,761.95	\$0.00	\$0.00	\$692,761.95	90.6	
03-051	EX HACIENDA COAPA	48	CONTINUIDAD ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS			0%	6000	\$750,452.00	\$654,442.68	\$750,452.00	\$0.00	\$654,442.68	\$0.00	\$0.00	\$654,442.68	87.2	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-052	HACIENDAS DE COYOACAN (FRACC)	49	ACABEMOS CON LAS INUNDACIONES GRAVES II			0%	6000	\$702,525.00	\$644,680.34	\$702,525.00	\$0.00	\$644,680.34	\$0.00	\$0.00	\$644,680.34	91.8
03-053	HERMOSILLO	50	HERMOSILLO ILUMINA TU ENTRADA CON LAMPARAS LED SOLAR			0%	4000	\$589,272.00	\$589,272.00	\$589,272.00	\$0.00	\$589,272.00	\$0.00	\$0.00	\$589,272.00	100.0
03-054	IMAN	51	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS: SUSTITUCIÓN DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y LUMINARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA VEHICULAR.			6%	6000	\$495,070.00	\$416,841.25	\$495,070.00	\$31,425.10	\$416,841.25	\$31,425.10	\$31,425.10	\$448,266.35	90.5
03-055	IMAN 580 (U HAB)	52	RED HIDRAULICA, CAMBIO DE VALVULAS EN IMAN 580 (CONTINUACIÓN)			0%	4000	\$601,139.00	\$551,638.50	\$601,139.00	\$0.00	\$551,638.50	\$0.00	\$0.00	\$551,638.50	91.8



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-056	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 1 (U HAB)	53	CONTINUIDAD A REHABILITACIÓN DE CELDA DE CIMENTACION O SOTANOS EN EDIFICIOS			0%	4000	\$504,613.00	\$467,740.79	\$504,613.00	\$0.00	\$467,740.79	\$0.00	\$0.00	\$467,740.79	92.7
03-057	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 2 (U HAB)	54	LOSETAS PARA LOS EDIFICIOS FALTANTES Y ARREGLO DE LOS ANDADARES PARA UNA MEJOR CIRCULACIÓN PEATONAL			0%	4000	\$558,558.00	\$0.00	\$558,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0
03-058	INFONAVIT CULHUACAN ZONA 3 (U HAB)	55	CONTINUIDAD ESPACIO RECREATIVO PARA NIÑOS			0%	4000	\$636,620.00	\$636,620.00	\$636,620.00	\$0.00	\$636,620.00	\$0.00	\$0.00	\$636,620.00	100.0
03-059	INSURGENTES CUICUILCO	56	CAMBIO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GEYSER NORTE, GEYSER SUR, AVENIDA CREPUSCULO, CALLE SELVA			0%	6000	\$797,282.00	\$714,795.98	\$797,282.00	\$0.00	\$714,795.98	\$0.00	\$0.00	\$714,795.98	89.7



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-060	INTEGRACION LATINOAMERICANA (U HAB)	57	2DA ETAPA DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE CISTERNA.			83%	4000	\$683,407.00	\$54,300.55	\$683,407.00	\$566,363.20	\$54,300.55	\$566,363.20	\$566,363.20	\$620,663.75	90.8	
03-061	JARDINES DE COYOACAN (FRACC)	58	CONTINUIDAD REENCARPETAMIENTO O REPAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA Y REPARACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMELLONES			0%	6000	\$581,305.00	\$544,044.58	\$581,305.00	\$0.00	\$544,044.58	\$0.00	\$0.00	\$544,044.58	93.6	
03-062	JARDINES DEL PEDREGAL	59	3RA ETAPA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE (ACTUALMENTE DE ASBESTO) POR PVC DE LA CALLE PRADERAS DE DEL TRAMO QUE COMPONE C. LAGUNA A.C. ESTERO.			0%	6000	\$768,785.00	\$685,337.69	\$768,785.00	\$0.00	\$685,337.69	\$0.00	\$0.00	\$685,337.69	89.1	
03-064	LA CANTERA (U HAB)	60	REPARACIÓN DE TECHOS DE ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS EN SUS TRES NIVELES, 2DA ETAPA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	4000	\$517,321.00	\$0.00	\$517,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-065	LA CONCEPCION (BARR)	61	GUARNICIONES Y REMODELACIÓN DE BANQUETAS, SUSTITUCIÓN Y/O LIMPIEZA DE LOS REGISTROS, ASÍ COMO DE COLADERAS, 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPU			0%	6000	\$571,480.00	\$541,676.24	\$571,480.00	\$0.00	\$541,676.24	\$0.00	\$0.00	\$541,676.24	94.8
03-066	LA MAGDALENA CULHUACAN (BARR)	62	REENCARPETADO SAN ALFREDO			0%	6000	\$1,536,776.00	\$1,408,103.42	\$1,536,776.00	\$0.00	\$1,408,103.42	\$0.00	\$0.00	\$1,408,103.42	91.6
03-067	LA VIRGEN 1170 (U HAB)	63	AUTOMATIZACION DE PUERTAS DE LA VIRGEN 1170			0%	4000	\$497,461.00	\$497,461.00	\$497,461.00	\$0.00	\$497,461.00	\$0.00	\$0.00	\$497,461.00	100.0
03-068	LAS CABAÑAS	64	CONTINUIDAD CALENTADORES SOLARES	ALC/DGGAJ/DPC/0390/2024	CONTINUIDAD PINTURA Y REPELLADO PARA LA COLONIA	0%	4000	\$467,707.00	\$467,707.00	\$467,707.00	\$0.00	\$467,707.00	\$0.00	\$0.00	\$467,707.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-069	LAS CAMPANAS	65	CONTINUIDAD ARREGLO Y/O SUSTITUCION Y MANENTIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA DE LA COLONIA			0%	4000	\$545,231.00	\$545,231.00	\$545,231.00	\$0.00	\$545,231.00	\$0.00	\$0.00	\$545,231.00	100.0
03-070	LAS TROJES COAPA (U HAB)	66	RENOVACION DE LA PINTURA PARA MEJORAR EL AMBIENTE VISUAL DE LA UNIDAD.			0%	4000	\$455,569.00	\$455,569.00	\$455,569.00	\$0.00	\$455,569.00	\$0.00	\$0.00	\$455,569.00	100.0
03-071	LOS CEDROS (FRACC)	67	ALARMAS GEOREFERENCIADAS CON TORRETAS SONORAS, ACTIVADAS CON APP O INTERNET, CON CAMARA DE VIDEO SENSIBLE A VOCIFERACION Y MOVIMIENTO VIOLENTO.			0%	4000	\$511,233.00	\$511,233.00	\$511,233.00	\$0.00	\$511,233.00	\$0.00	\$0.00	\$511,233.00	100.0
03-072	LOS CIPRESES	68	JARDIN VERDE			0%	6000	\$624,185.00	\$575,411.20	\$624,185.00	\$0.00	\$575,411.20	\$0.00	\$0.00	\$575,411.20	92.2



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-073	LOS GIRASOLES I	69	VECINOS SEGUROS DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE LOS GIRASOLES I.			0%	4000	\$543,609.00	\$543,609.00	\$543,609.00	\$0.00	\$543,609.00	\$0.00	\$0.00	\$543,609.00	100.0	
03-074	LOS GIRASOLES II	70	PINTANDO EDIFICIOS PROYECTANDO UNA MEJOR IMAGEN Y COLOR A TU COLONIA			0%	4000	\$524,329.00	\$524,329.00	\$524,329.00	\$0.00	\$524,329.00	\$0.00	\$0.00	\$524,329.00	100.0	
03-075	LOS GIRASOLES III	71	TODAS, TODOS, TODES SEGUROS EN LOS GIRASOLES III.			0%	4000	\$704,992.00	\$704,992.00	\$704,992.00	\$0.00	\$704,992.00	\$0.00	\$0.00	\$704,992.00	100.0	
03-076	LOS OLIVOS (FRACC)	72	CORREDOR ECOLOGICO PARQUE MAR DE LA TRANQUILIDAD			0%	4000	\$523,230.00	\$523,230.00	\$523,230.00	\$0.00	\$523,230.00	\$0.00	\$0.00	\$523,230.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-077	LOS OLIVOS (U HAB)	73	CONTINUACION CONCLUSION DE LOS PROYECTOS ANTERIORES DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS			0%	4000	\$487,117.00	\$487,117.00	\$487,117.00	\$0.00	\$487,117.00	\$0.00	\$0.00	\$487,117.00	100.0
03-078	PUEBLO DE LOS REYES HUEYTLILAC	74	RECUPEREMOS LA PARROQUIA DE LOS SANTOS REYES 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	6000	\$1,632,123.00	\$1,607,581.44	\$1,632,123.00	\$0.00	\$1,607,581.44	\$0.00	\$0.00	\$1,607,581.44	98.5
03-079	LOS ROBLES (FRACC)	75	CONTINUACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE			0%	6000	\$487,486.00	\$455,772.20	\$487,486.00	\$0.00	\$455,772.20	\$0.00	\$0.00	\$455,772.20	93.5
03-080	LOS SAUCES (FRACC)	76	CONTINUACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO PARA EL FRACCIONAMIENTO.			0%	4000	\$522,680.00	\$522,680.00	\$522,680.00	\$0.00	\$522,680.00	\$0.00	\$0.00	\$522,680.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-081	MEDIA LUNA	77	LUMINARIAS SOLARES URBANAS PARA LA COLONIA Y REUBICACION Y EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN EL JARDIN DE LA COLONIA.			0%	6000	\$486,766.00	\$486,766.00	\$486,766.00	\$0.00	\$486,766.00	\$0.00	\$0.00	\$486,766.00	100.0	
03-082	NUEVA DIAZ ORDAZ	78	CALENTADORES SOLARES 12 TUBOS	ALC/DGGAJ/DP/0457/2024	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS A BASE PLATA DE LA ALCALDÍA.	0%	4000	\$587,887.00	\$587,887.00	\$587,887.00	\$0.00	\$587,887.00	\$0.00	\$0.00	\$587,887.00	100.0	
03-083	OLIMPICA	79	LUMINARIAS DE LUZ LED EN OLIMPICA PARA PREVENCIÓN DEL DELITO Y CALLES SEGURAS			0%	6000	\$537,252.00	\$3,182.42	\$537,252.00	\$0.00	\$3,182.42	\$0.00	\$0.00	\$3,182.42	0.6	
03-084	BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD	80	ACCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD EN EL BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			41%	6000	\$619,822.00	\$316,316.43	\$619,822.00	\$257,011.47	\$316,316.43	\$257,011.47	\$257,011.47	\$573,327.90	92.5	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-085	PARQUE SAN ANDRES	81	2DA ETAPA, SUSTITUCIÓN DE COLADERAS EN TODA LA UNIDAD TERRITORIAL, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	6000	\$864,129.00	\$766,592.03	\$864,129.00	\$0.00	\$766,592.03	\$0.00	\$0.00	\$766,592.03	88.7	
03-087	PEDREGAL DE LA ZORRA	82	CÁMARAS DE VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS CONECTADAS AL C2			0%	5000	\$543,077.00	\$543,077.00	\$543,077.00	\$0.00	\$543,077.00	\$0.00	\$0.00	\$543,077.00	100.0	
03-088	PEDREGAL DE SAN ANGEL (AMPL)	83	2DA ETAPA DE SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, INICIANDO POR LLANURA A LA ALTURA DE BARRANCA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUEST			89%	6000	\$612,124.00	\$9,616.27	\$612,124.00	\$543,951.70	\$9,616.27	\$543,951.70	\$543,951.70	\$553,567.97	90.4	
03-089	PEDREGAL DE SAN FRANCISCO (FRACC)	84	SUSTITUCIÓN DEL VEHICULO DE RIEGO DE LA UNIDAD TERRITORIAL A GASOLINA, POR UNO ELÉCTRICO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO SEGUNDA FASE.			0%	4000	\$723,356.00	\$723,356.00	\$723,356.00	\$0.00	\$723,356.00	\$0.00	\$0.00	\$723,356.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-091	PEDREGAL DEL MAUREL	85	SUSTITUCION DE TUBERIA GALVANIZADA DE AGUA POTABLE DESDE LOS TINACOS A LOS MEDIDORES DE CADA CONDOMINIO.			0%	4000	\$560,620.00	\$522,947.81	\$560,620.00	\$0.00	\$522,947.81	\$0.00	\$0.00	\$522,947.81	93.3
03-092	PETROLERA TAXQUEÑA	86	SENDEROS LUMINOSOS			0%	6000	\$585,986.00	\$421,439.86	\$585,986.00	\$0.00	\$421,439.86	\$0.00	\$0.00	\$421,439.86	71.9
03-093	PILOTO CULHUACAN (U HAB)	87	NO MÁS COLADERAS ROTAS, CAMINEMOS SEGUROS EN LA UNIDAD			0%	4000	\$726,626.00	\$682,265.73	\$726,626.00	\$0.00	\$682,265.73	\$0.00	\$0.00	\$682,265.73	93.9
03-094	PRADO CHURUBUSCO	88	3RA ETAPA DE CAMBIO Y/O REPARACIÓN DEL DRENAJE DE OSA MENOR HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			0%	6000	\$1,169,028.00	\$1,082,730.67	\$1,169,028.00	\$0.00	\$1,082,730.67	\$0.00	\$0.00	\$1,082,730.67	92.6



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-095	PRADOS DE COYOACAN 1	89	RED HIDRÁULICA-PRADOS DE COYOACÁN			0%	6000	\$572,523.00	\$539,120.46	\$572,523.00	\$0.00	\$539,120.46	\$0.00	\$0.00	\$539,120.46	94.2	
03-096	PRESIDENTES EJIDALES PRIMERA SECCION	90	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED DE 100 WATTS EN TODAS LAS CALLES Y ÁREAS VERDES DE LA COLONIA, DE ACUERDO AL ALCANCE DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.			0%	6000	\$674,044.00	\$621,416.47	\$674,044.00	\$0.00	\$621,416.47	\$0.00	\$0.00	\$621,416.47	92.2	
03-097	RANCHO EL ROSARIO	91	MEJORAS Y DESARROLLO DEL PARQUE BAMBU FASE I Y II			0%	6000	\$504,201.00	\$478,791.09	\$504,201.00	\$0.00	\$478,791.09	\$0.00	\$0.00	\$478,791.09	95.0	
03-098	ROMERO DE TERREROS	92	2DA ETAPA COMPRA E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA CON ALARMA Y FOCO SENSOR DE MOVIMIENTO, PARA TODA LA UT, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	4000	\$701,760.00	\$701,760.00	\$701,760.00	\$0.00	\$701,760.00	\$0.00	\$0.00	\$701,760.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-099	ROMERO DE TERREROS (FRACC)	93	ACCESO SEGURO ALA COLONIA ROMERO DE TERREROS FRACC (2)			0%	3000	\$680,578.00	\$0.00	\$680,578.00	\$0.00	\$680,578.00	\$0.00	\$0.00	\$680,578.00	100.0
03-100	SAN DIEGO CHURUBUSCO	94	SISTEMA DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			0%	4000	\$589,353.00	\$544,682.64	\$589,353.00	\$0.00	\$544,682.64	\$0.00	\$0.00	\$544,682.64	92.4
03-101	SAN FRANCISCO CULHUACÁN (PBLO)	95	CALENTADORES SOLARES PARA SAN FRANCISCO CULHUACÁN	ALC/DGGAJ/DPC/ 0390/2024	POR UN PUEBLO CON MÁS IDENTIDAD	12%	6000	\$2,018,314.00	\$1,619,803.39	\$2,018,314.00	\$233,056.59	\$1,619,803.39	\$233,056.59	\$233,056.59	\$1,852,859.98	91.8
03-102	AMPLIACION SAN FRANCISCO CULHUACAN (EJ)	96	ADIÓS INUNDACIÓN			0%	6000	\$753,251.00	\$714,437.50	\$753,251.00	\$0.00	\$714,437.50	\$0.00	\$0.00	\$714,437.50	94.8



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-103	SAN LUCAS (BARR)	97	2DA. ETAPA DE COMPRA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS URBANAS INTELIGENTES, EN UBICACIONES ESPECIFICAS EN TODA LA UT. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	6000	\$733,431.00	\$695,247.26	\$733,431.00	\$0.00	\$695,247.26	\$0.00	\$0.00	\$695,247.26	94.8	
03-104	SAN MATEO (BARR)	98	REENCARPETADO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE MI BARRIO, 2A ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	6000	\$654,912.00	\$627,514.08	\$654,912.00	\$0.00	\$627,514.08	\$0.00	\$0.00	\$627,514.08	95.8	
03-105	SAN PABLO TEPETLAPA (PBLO)	99	CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE SAN PABLO TEPETLAPA			0%	4000	\$874,880.00	\$863,423.43	\$874,880.00	\$0.00	\$863,423.43	\$0.00	\$0.00	\$863,423.43	98.7	
03-106	SANTA CATARINA (BARR)	100	2A ETAPA. INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C2, EN LOS POSTES UBICADOS EN PROGRESO, SALVADOR NOVO, TLAPACALCO, RETAMA, ETC.			0%	5000	\$802,410.00	\$802,410.00	\$802,410.00	\$0.00	\$802,410.00	\$0.00	\$0.00	\$802,410.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-107	SANTA CECILIA I	101	REMODELACIÓN DEL PARQUE			75%	6000	\$577,837.00	\$99,880.93	\$577,837.00	\$434,102.18	\$99,880.93	\$434,102.18	\$434,102.18	\$533,983.11	92.4	
03-108	SANTA MARTHA DEL SUR	102	CONTINUIDAD DE REHABILITACION DE DRENAJE, PASILLO Y TAPAS DEL PROYECTO 2023			0%	6000	\$630,425.00	\$586,782.14	\$630,425.00	\$0.00	\$586,782.14	\$0.00	\$0.00	\$586,782.14	93.1	
03-109	PUEBLO SANTA URSULA COAPA	103	TERCERA ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES I	ALC/DGGAJ/DPC/ 0390/2024	CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED Y CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA UNA COLONIA SEGURA	0%	4000	\$1,483,155.00	\$1,483,155.00	\$1,483,155.00	\$0.00	\$1,483,155.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,155.00	100.0	
03-110	SANTA URSULA COYOACAN	104	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN CONTINUACIÓN (TERCERA PARTE)			0%	6000	\$501,474.00	\$460,854.72	\$501,474.00	\$0.00	\$460,854.72	\$0.00	\$0.00	\$460,854.72	91.9	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-112	STUNAM CULHUACAN (U HAB)	105	RENOVACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CISTERNA Y CARCAMO			0%	4000	\$631,178.00	\$580,192.46	\$631,178.00	\$0.00	\$580,192.46	\$0.00	\$0.00	\$580,192.46	91.9
03-113	VIEJO EJIDO SANTA URSULA COAPA	106	CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE 2" Y 3" ETAPAS			0%	6000	\$1,081,206.00	\$975,161.98	\$1,081,206.00	\$0.00	\$975,161.98	\$0.00	\$0.00	\$975,161.98	90.2
03-114	VILLA COYOACAN	107	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES EN LA CALLE DE ESPIRITU SANTO, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	6000	\$689,858.00	\$661,781.94	\$689,858.00	\$0.00	\$661,781.94	\$0.00	\$0.00	\$661,781.94	95.9
03-115	VILLA PANAMERICANA 1ERA. SECCION (U HAB)	108	5TA ETAPA DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TUBERÍA HIDRÁULICA INTERNA DE CEMENTO-ASBESTO POR POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.			0%	4000	\$716,956.00	\$643,355.58	\$716,956.00	\$0.00	\$643,355.58	\$0.00	\$0.00	\$643,355.58	89.7



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-116	VILLA PANAMERICANA 2DA. SECCION (U HAB)	109	3RA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y VÁLVULAS DE 2 HASTA 6 PULGADAS EN LA SEGUNDA SECCIÓN (CONTINUIDAD).			0%	4000	\$554,439.00	\$511,462.84	\$554,439.00	\$0.00	\$511,462.84	\$0.00	\$0.00	\$511,462.84	92.2	
03-117	VILLA PANAMERICANA 3ERA. SECCION (U HAB)	110	4TA ETAPA SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE 2, NIPLES Y EXTREMIDADES CON JUNTAS YUGOL DE 4 Y SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 6, 4 Y 2 PULGADAS			0%	4000	\$592,761.00	\$552,232.27	\$592,761.00	\$0.00	\$552,232.27	\$0.00	\$0.00	\$552,232.27	93.2	
03-118	VILLA PANAMERICANA 4TA. SECCION (U HAB)	111	SEXTA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, POR LA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON LA SUSTITUCIÓN DE LOS TUBOS VERTICALES O NIPLES 2 PULG			0%	4000	\$556,060.00	\$518,935.62	\$556,060.00	\$0.00	\$518,935.62	\$0.00	\$0.00	\$518,935.62	93.3	
03-119	VILLA PANAMERICANA 5TA. SECCION (U HAB)	112	RINCONADA POETAS, CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE POR POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD			0%	4000	\$603,898.00	\$559,646.41	\$603,898.00	\$0.00	\$559,646.41	\$0.00	\$0.00	\$559,646.41	92.7	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-120	VILLA PANAMERICANA 6TA. SECCION (U HAB)	113	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LOS EDIFICIOS LA PLATA Y BRAVO, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE 2023.			0%	4000	\$475,641.00	\$443,736.53	\$475,641.00	\$0.00	\$443,736.53	\$0.00	\$0.00	\$443,736.53	93.3
03-121	VILLA PANAMERICANA 7MA. SECCION (U HAB)	114	CONTINUAR SUSTITUCION DE TUBERIA DE ASBESTO POR LA DE POLIETILENO, EN PRECOLOMBINA, LAGOS Y COLONIAL. ASIGNANDO 1/3 DE LOS PRESUPUESTOS A CIRINCONADA			0%	4000	\$537,710.00	\$499,857.92	\$537,710.00	\$0.00	\$499,857.92	\$0.00	\$0.00	\$499,857.92	93.0
03-122	VILLA QUIETUD (FRACC)	115	CONTINUIDAD SUSTITUCION DE DRENAJE 5			0%	6000	\$712,344.00	\$630,158.84	\$712,344.00	\$0.00	\$630,158.84	\$0.00	\$0.00	\$630,158.84	88.5
03-123	VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	116	2DA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA 4 CONTENEDORES DE BASURA, PLANCHA DE CONCRETO PARA INGRESO DE CAMIÓN DE BASURA, (CONTENEDORES, AGUA Y LUZ)			0%	4000	\$521,704.00	\$486,462.90	\$521,704.00	\$0.00	\$486,462.90	\$0.00	\$0.00	\$486,462.90	93.2



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-124	VISTAS DEL MAUREL (U HAB)	117	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR LUMINARIAS LED Y/O SOLARES (2A ETAPA)			98%	4000	\$523,470.00	\$94,176.48	\$523,470.00	\$513,461.67	\$94,176.48	\$513,461.67	\$513,461.67	\$607,638.15	116.1	
03-125	XOTEPINGO	118	PREVENCION DEL DELITO PARA LAS VECINAS DE XOTEPINGO.			0%	4000	\$559,493.00	\$559,493.00	\$559,493.00	\$0.00	\$559,493.00	\$0.00	\$0.00	\$559,493.00	100.0	
03-126	ADOLFO RUIZ CORTINES I	119	3RA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES I	ALC/DGGAJ/DPC/ 0738/24	SENDERO SEGURO ILUMINA TU PARQUE RUIZ CORTINES I	0%	6000	\$1,057,569.00	\$1,057,569.00	\$1,057,569.00	\$0.00	\$1,057,569.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057,569.00	100.0	
03-127	ADOLFO RUIZ CORTINES II	120	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	ALC/DGGAJ/DPC/ 0457/2024	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CONECTADAS AL C5 Y MANTENIMIENTO A LAS EXISTENTES	0%	4000	\$1,161,584.00	\$1,161,584.00	\$1,161,584.00	\$0.00	\$1,161,584.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,584.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-128	AJUSCO I	121	TINACOS PARA LOS VECINOS DE AJUSCO I	ALC/DGGAJ/DPC/ 0514/2024	SEGUNDO SENDERO SEGURO EN AJUSCO I PARA EL BIENESTAR DE LA GENTE 2024	27%	6000	\$2,351,100.00	\$0.00	\$2,351,100.00	\$628,386.50	\$1,549,986.31	\$628,386.50	\$628,386.50	\$2,178,372.81	92.7	
03-129	AJUSCO II	122	CONTINUIDAD 4TA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA UT AJUSCO II, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	4000	\$1,780,487.00	\$1,755,155.82	\$1,780,487.00	\$0.00	\$1,755,155.82	\$0.00	\$0.00	\$1,755,155.82	98.6	
03-130	AJUSCO III	123	CALENTADORES SOLARES PARA VECINOS DE AJUSCO 3, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO (CONTINUIDAD)			0%	4000	\$1,469,176.00	\$1,443,757.20	\$1,469,176.00	\$0.00	\$1,443,757.20	\$0.00	\$0.00	\$1,443,757.20	98.3	
03-131	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NORTE (U HAB)	124	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE VALVULAS DE CONTROL DE LA RED HIDRAULICA	ALC/DGGAJ/DPC/ 0390/2024	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL SECTOR NORTE (CASA DEL TRABAJADOR)	0%	4000	\$665,141.00	\$382,437.52	\$665,141.00	\$0.00	\$625,515.48	\$0.00	\$0.00	\$625,515.48	94.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-132	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA PONIENTE (U HAB)	125	CAMBIO DE PUERTAS DE ELEVADORES DE LAS TORRES			0%	4000	\$799,265.00	\$799,265.00	\$799,265.00	\$0.00	\$799,265.00	\$0.00	\$0.00	\$799,265.00	100.0	
03-133	PASEOS DE TAXQUEÑA I	126	MEJORAMIENTO URBANO CON CAMBIO DE LUMINARIAS LED Y NOMENCLATURAS EN LAS CALLES DE PASEOS TAXQUEÑA 1			35%	6000	\$904,065.00	\$652,067.39	\$904,065.00	\$312,236.68	\$652,067.39	\$312,236.68	\$312,236.68	\$964,304.07	106.7	
03-134	PASEOS DE TAXQUEÑA II	127	COLOCACION DE TAPAS DE COLADERAS EN CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS Y CAMBIO DE NOMENCLATURA EN CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS			0%	6000	\$983,990.00	\$983,990.00	\$983,990.00	\$0.00	\$983,990.00	\$0.00	\$0.00	\$983,990.00	100.0	
03-135	PEDREGAL DE SANTA URSULA I	128	CALENTADORES SOLARES	ALC/DGGAJ/DPC/0390/2024	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0%	4000	\$1,470,296.00	\$0.00	\$1,470,296.00	\$0.00	\$1,470,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,296.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-136	PEDREGAL DE SANTA URSULA II	129	CALENTADORES SOLARES PARA LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL DE SANTA URSULA II			0%	4000	\$1,567,513.00	\$1,542,838.58	\$1,567,513.00	\$0.00	\$1,542,838.58	\$0.00	\$0.00	\$1,542,838.58	98.4	
03-137	PEDREGAL DE SANTA URSULA III	130	2A ETAPA. PODA, CLAREO, TRATAMIENTO DE RAÍZ, RETIRO DE ÁRBOLES SECOS Y REPARACIÓN DE BANQUETAS			0%	3000	\$1,526,953.00	\$0.00	\$1,526,953.00	\$0.00	\$1,526,953.00	\$0.00	\$0.00	\$1,526,953.00	100.0	
03-138	PEDREGAL DE SANTA URSULA IV	131	3RA ETAPA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS CON KIT INCLUIDO.			0%	4000	\$1,518,262.00	\$1,500,375.13	\$1,518,262.00	\$0.00	\$1,500,375.13	\$0.00	\$0.00	\$1,500,375.13	98.8	
03-139	PEDREGAL DE STO DOMINGO I	132	CALENTADORES SOLARES PARA SANTO DOMINGO I, APOYANDO AL MEDIO AMBIENTE Y LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS. CONTINUIDAD, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			98%	4000	\$1,296,829.00	\$0.00	\$1,296,829.00	\$1,273,903.42	\$0.00	\$1,273,903.42	\$1,273,903.42	\$1,273,903.42	98.2	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-140	PEDREGAL DE STO DOMINGO II	133	TINACOS PARA SANTO DOMINGO 2. QUE NO FALTE EL AGUA 2DA. ETAPA. HASTA DONDE ALCANCE ELPRESUPUESTO			0%	4000	\$1,515,681.00	\$1,375,226.26	\$1,515,681.00	\$0.00	\$1,514,578.82	\$0.00	\$0.00	\$1,514,578.82	99.9	
03-141	PEDREGAL DE STO DOMINGO III	134	SANTO DOMINGO III PROTEGIDO CON CAMARAS OPERADAS POR EL C2 DE LA ALCALDIA, HASTA DONDE NOS ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	5000	\$1,448,179.00	\$1,448,179.00	\$1,448,179.00	\$0.00	\$1,448,179.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,179.00	100.0	
03-142	PEDREGAL DE STO DOMINGO IV	135	APOYANDO A LA ECONOMIA FAMILIAR CON CALENTADORES SOLARES PARA LOS VECINOS DE SANTO DOMINGO IV, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO	ALC/DGGAJ/DPC/0525/2024	SANT8, TAMBIEN ES CULTURA	0%	3000	\$1,786,102.00	\$0.00	\$1,786,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.0	
03-143	PEDREGAL DE STO DOMINGO V	136	PRIMERA ETAPA DE ENTREGA DE CISTERNAS CON INSTALACIÓN	ALC/DGGAJ/DPC/0457/2024	UNA CANITA AL AIRE	0%	4000	\$1,629,599.00	\$1,565,478.00	\$1,629,599.00	\$0.00	\$1,565,478.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565,478.00	96.1	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-144	PEDREGAL DE STO DOMINGO VI	137	LUMINARIAS POSTE LED			62%	6000	\$2,026,772.00	\$0.00	\$2,026,772.00	\$1,246,581.73	\$1,155,109.95	\$1,246,581.73	\$1,246,581.73	\$2,401,691.68	118.5	
03-145	PEDREGAL DE STO DOMINGO VII	138	3RA ETAPA DE CALENTADORES SOLARES PARA SANTO DOMINGO VII			0%	4000	\$1,806,382.00	\$1,783,464.78	\$1,806,382.00	\$0.00	\$1,783,464.78	\$0.00	\$0.00	\$1,783,464.78	98.7	
03-146	PEDREGAL DE STO DOMINGO VIII	139	2DA ETAPA DE BALIZAMIENTO DEL PROYECTO PARTICIPATIVO PARA LOS VECINOS DE SANTO DOMINGO VIII, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	6000	\$1,186,689.00	\$1,100,186.06	\$1,186,689.00	\$0.00	\$1,100,186.06	\$0.00	\$0.00	\$1,100,186.06	92.7	
03-147	PEDREGAL DE STO DOMINGO IX	140	ILUMINANDO MIS PASOS EN SANTO DOMINGO IX			0%	4000	\$1,258,679.00	\$1,258,679.00	\$1,258,679.00	\$0.00	\$942,100.69	\$0.00	\$0.00	\$942,100.69	74.8	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-148	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA ORIENTE (U HAB)	141	CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE VALVULAS DE LA RED HIDRAULICA DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL SECTOR ORIENTE	ALC/DGGAJ/DPC/ 0390/2024	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL SECTOR ORIENTE (CASA DEL TRABAJADOR)	0%	4000	\$830,910.00	\$772,126.38	\$830,910.00	\$0.00	\$772,126.38	\$0.00	\$0.00	\$772,126.38	92.9	
03-149	EL ROSEDAL II	142	SEGUNDA ETAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	4000	\$614,662.00	\$614,662.00	\$614,662.00	\$0.00	\$614,662.00	\$0.00	\$0.00	\$614,662.00	100.0	
03-150	EX EJIDO DE CHURUBUSCO	143	COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO PARA LA AZOTEA DE LOS TRES EDIFICIOS DE LA UT			0%	4000	\$465,430.00	\$444,819.40	\$465,430.00	\$0.00	\$465,430.00	\$0.00	\$0.00	\$465,430.00	100.0	
03-151	MONTE DE PIEDAD I	144	CAMBIO Y NIVELACIÓN DEL CEMENTO EN EL PISO DEL ANDADOR LUIS MARTÍNEZ DEL CAMPO POR ECOCRETO PERMEABLE			29%	6000	\$585,583.00	\$0.00	\$585,583.00	\$170,617.06	\$539,894.19	\$170,617.06	\$170,617.06	\$710,511.25	121.3	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	Coyoacán
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-152	PRESIDENTES EJIDALES SEGUNDA SECCION	145	CONTINUIDAD DEL PROYECTO CAMINA SEGURO (REPARACION DE BANQUETAS CON RAMPAS DE ACCESIBILIDAD)			0%	6000	\$712,539.00	\$343,240.96	\$712,539.00	\$0.00	\$712,539.00	\$0.00	\$0.00	\$712,539.00	100.0
03-153	TAXQUEÑA	146	NIVELAR LAS AZOTÉAS E IMPERMEABILIZARLAS EN LOS 10 EDIFICIOS DE LA UNIDAD.			0%	4000	\$528,446.00	\$525,476.52	\$528,446.00	\$0.00	\$525,476.52	\$0.00	\$0.00	\$525,476.52	99.4
03-154	ACASULCO UNIVERSIDAD	147	APLICACIÓN DE BARNIS EN BARDA DE AZOTEA EN PARTE EXTERNA Y MANTENIMIENTO DE CELOCÍAS DE ALUMINIO 2DA FASE, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	4000	\$464,398.00	\$464,398.00	\$464,398.00	\$0.00	\$464,398.00	\$0.00	\$0.00	\$464,398.00	100.0
03-155	CENTRO URBANO (U HAB)	148	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN CENTRO URBANO 3ERA ETAPA			0%	4000	\$481,521.00	\$457,725.05	\$481,521.00	\$0.00	\$457,725.05	\$0.00	\$0.00	\$457,725.05	95.1



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
03-156	CTM IX CULHUACAN ZONA 32-33 (U HAB)	149	CONTINUIDAD DEL PROYECTO 2023 CTM IX ZONA 32-33 CON AGUA RENOVACION DE RED HIDRAULICA			0%	4000	\$758,110.00	\$709,197.84	\$758,110.00	\$0.00	\$709,197.84	\$0.00	\$0.00	\$709,197.84	93.5	
03-157	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN II	150	ENTORNO VIGILANTE, SE PRETENDE SEAN INSTALADAS AL MENOS 35 CÁMARAS IP DE VIGILANCIA EN TODA LA COLONIA UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA 4K CON TODO EL PP			0%	4000	\$558,669.00	\$558,669.00	\$558,669.00	\$0.00	\$558,669.00	\$0.00	\$0.00	\$558,669.00	100.0	
03-158	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN III	151	REPAVIMENTACION DE LAS CALLES E. SAN ANDRES TOTOLTEPEC, E. COPILCO Y EXTREMO ORIENTE DE F. HEROES DE PADIERNA			94%	6000	\$552,965.00	\$0.00	\$552,965.00	\$517,633.54	\$7,682.70	\$517,633.54	\$517,633.54	\$525,316.24	95.0	
03-159	ROMERO DE TERREROS (COND)	152	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE (AGUAS NEGRAS) EN TODA LA UT. 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	4000	\$488,347.00	\$455,235.59	\$488,347.00	\$0.00	\$488,347.00	\$0.00	\$0.00	\$488,347.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
03-160	CAFETALES III (RDCIAL)	153	SEGURIDA VECINAL ETAPA II VIDEO VIGILANCIA Y ACCESOS DIGITALES			0%	4000	\$475,625.00	\$475,625.00	\$475,625.00	\$0.00	\$475,625.00	\$0.00	\$0.00	\$475,625.00	100.0	
03-161	COPILCO UNIVERSIDAD II	154	INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS VERDES DE LA UNIDAD TERRITORIAL COPILCO UNIVERSIDAD II			0%	6000	\$676,411.00	\$595,961.45	\$676,411.00	\$0.00	\$676,411.00	\$0.00	\$0.00	\$676,411.00	100.0	
03-162	CTM VIII B CULHUACAN ZONA 25-26 (U HAB)	155	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE USO COMÚN (DE UN AREA RECREATIVA)			0%	4000	\$724,386.00	\$686,088.93	\$724,386.00	\$0.00	\$686,088.93	\$0.00	\$0.00	\$686,088.93	94.7	
03-163	EL CARACOL BAJO	156	CALENTADORES SOLARES CON INSTALACIÓN	ALC/DGGAJ/DPC/ 0514/2024	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE COMENZANDO DE BUTACARIS Y PERIFERICO, 2DA ETAPA, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.	0%	6000	\$481,567.00	\$440,508.76	\$481,567.00	\$0.00	\$440,508.76	\$0.00	\$0.00	\$440,508.76	91.5	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		Coyoacán														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
03-164	FOVISSSTE UNIVERSIDAD	157	2DA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA UH COPILCO UNIVERSIDAD EQUIPO DE BOMBEO 3. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			0%	4000	\$629,216.00	\$589,572.45	\$629,216.00	\$0.00	\$589,572.45	\$0.00	\$0.00	\$589,572.45	93.7
03-165	INVI PRESIDENTES EJIDALES (U HAB)	158	REPARACION DE GRIETAS EN EXPLANADAS DE LA UNIDAD INVI PARA EJERCICIO 2023 Y 2024, HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO.			0%	4000	\$481,704.00	\$446,552.27	\$481,704.00	\$0.00	\$446,552.27	\$0.00	\$0.00	\$446,552.27	92.7
03-166	LIBERTAD 100	159	2DA ETAPA DE REPARACIÓN DE TUBERÍA Y DRENAJE SANITARIO, DERIVADO DE LA RUPTURA POR HUNDIMIENTO. HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			80%	4000	\$485,712.00	\$61,422.39	\$485,712.00	\$387,527.86	\$61,422.39	\$387,527.86	\$387,527.86	\$448,950.25	92.4
03-167	MONTE DE PIEDAD II	160	NIVELACIÓN Y ARREGLO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS ZONAS MAS DAÑADAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL.			66%	6000	\$493,033.00	\$0.00	\$493,033.00	\$323,893.09	\$493,033.00	\$323,893.09	\$323,893.09	\$816,926.09	165.7



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		Coyoacán															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
03-168	PRADOS DE COYOACAN 2	161	ÁREA PARA MASCOTAS EN EL PARQUE DE CASTOR			0%	6000	\$499,428.00	\$463,069.87	\$499,428.00	\$0.00	\$499,428.00	\$0.00	\$0.00	\$499,428.00	100.0	
03-169	SANTA CECILIA II	162	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, PODA DE ARBOLES EN RIESGO			0%	3000	\$515,582.00	\$0.00	\$515,582.00	\$0.00	\$515,582.00	\$0.00	\$0.00	\$515,582.00	100.0	
03-170	VILLAS DE COYOACAN (CONDOMINIO)	163	PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y RENOVACIÓN DE RED HIDRÁULICA			0%	6000	\$460,961.00	\$426,958.76	\$460,961.00	\$0.00	\$460,961.00	\$0.00	\$0.00	\$460,961.00	100.0	
TOTAL URG								128,667,159.00	99,717,048.00	128,667,159.00	8,329,135.82	110,508,976.61	8,329,135.82	8,329,135.82	118,838,112.43		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos															
Período:		Enero - Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2023	O23NR0058	Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo 2024			0%	6000	81,719,239.0	-	-	-	-	-	-	-		
(Clave 04-001)	Colonía: Abdías García Soto	O24NR0252	Instalación de Luminarias "Alumbrado con lamparas de vela" Colonia: Abdías García Soto (Clave: 04-001) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,342,594.0	1,342,594.0	-	1,342,388.99	-	-	1,342,388.99	100.0	
(Clave 04-002)	Colonía: Adolfo Lopez Mateos	O24NR0253	Instalación de Luminarias Led "Sendero Seguro" Colonia: Adolfo Lopez Mateos (Clave 04-002) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,268,864.0	1,268,864.0	-	1,268,755.93	-	-	1,268,755.93	100.0	
(Clave 04-003)	Colonía Agua Bendita	O24NR0331	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, "Cambio de Pavimentación en 3a Cerrada de San Antonio" en la Colonia Agua Bendita (Clave 04-003) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Part			100%	6000	-	2,015,332.0	2,015,332.0	-	2,013,836.82	-	-	2,013,836.82	99.9	
(Clave 04-004)	Colonía: Ahuatenco	O24NR0332	Instalación de Luminarias "Alumbrado con lamparas tipo vela" Colonia: Ahuatenco (Clave 04-004) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,804,300.0	1,804,300.0	-	1,804,068.11	-	-	1,804,068.11	100.0	
(Clave 04-005)	Colonía: Amado Nervo	O24NR0333	Instalación de Luminarias "Iluminando Amado Nervo", con lamparas tipo vela" Colonia: Amado Nervo (Clave 04-005) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,173,230.0	1,173,230.0	-	1,173,061.90	-	-	1,173,061.90	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		%		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
(Clave 04-006)	Colonia Bosques de las lomas	O24NR0334	Rehabilitación y mantenimiento de banquetas "Rehabilita el Andador de Paseo de Los laureles", Colonia Bosques de las lomas (Clave 04-006), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. P			100%	6000	-	2,510,256.0	2,510,256.0	-	2,510,252.25	-	-	2,510,252.25	100.0	
(Clave 04-008)	Colonia Cola de Pato	O24NR0335	Cambio de adoquin "calle sin baches y parches", colonia Cola de Pato" (clave 04-008) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,533,607.0	1,533,607.0	-	1,533,599.00	-	-	1,533,599.00	100.0	
(clave 04-011)	colonia Cruz Blanca	O24NR0336	Cambio y mejora con adoquin en nuestra calle, colonia Cruz Blanca (clave 04-011) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,445,275.0	1,445,275.0	-	1,445,274.74	-	-	1,445,274.74	100.0	
(Clave 04-012)	Colonia: Corredor Santa Fe	O24NR0337	Rehabilitación de vialidades "Infraestructura peatonal y Homologación de Imagen Urbana". Colonia: Corredor Santa Fe (Clave 04-012) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participat			100%	6000	-	2,771,820.0	2,771,820.0	-	2,770,294.72	-	-	2,770,294.72	99.9	
(Clave 04-014)	Colonia: Ébano (U. hab)	O24NR0338	Rehabilitación y Mantenimiento del salón vecinal "Actividades Deportivas, Culturales y Sociales", Colonia: Ébano (U. hab) (Clave 04-014) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Par			100%	6000	-	1,515,341.0	1,515,341.0	-	1,515,340.98	-	-	1,515,340.98	100.0	
(Clave 04-015)	Colonia: Contadero	O24NR0339	Instalación de Luminarias Led "Iluminación y Mejora Urbana" Colonia: Contadero (Clave 04-015) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	2,228,663.0	2,228,663.0	-	2,228,429.01	-	-	2,228,429.01	100.0	
(Clave 04-016)	Colonia: El Molinito	O24NR0340	Instalación de Luminarias "Luminaria"Tipo vela" Colonia: El Molinito (Clave 04-016) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,155,067.0	1,155,067.0	-	1,154,932.21	-	-	1,154,932.21	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
(Clave 04-017)	Colonia: El Molino	O24NR0341	Modificación y adecuación del señalamiento horizontal de todas las calles, así como el retiro de jardinerías y reubicación de topes" Colonia: El Molino (Clave 04-017) de la Alcald			100%	6000	-	1,343,512.0	1,343,512.0	-	1,343,358.13	-	-	1,343,358.13	100.0	
(Clave 04-018)	Colonia Tianguillo	O24NR0342	Rehabilitación de la tubería de agua potable "Agua para todos", colonia Tianguillo (Clave 04-018), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			96%	6000	-	1,412,232.0	1,412,232.0	-	1,357,506.67	-	-	1,357,506.67	96.1	
(Clave 04-019)	Colonia El Yaqui	O24NR0343	Recuperación del "Parque Frida Kahlo" Colonia El Yaqui (Clave 04-019), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,327,540.0	1,327,540.0	-	1,327,539.98	-	-	1,327,539.98	100.0	
(Clave 04-021)	Colonia: Jardines de la Palma (Huizachito)	O24NR0344	Saneamiento y "poda en áreas verdes y áreas de uso común Huizachito" Colonia: Jardines de la Palma (Huizachito) (Clave 04-021) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo			100%	6000	-	1,772,223.0	1,772,223.0	-	1,772,223.00	-	-	1,772,223.00	100.0	
(clave 04-022)	Colonia Jesús del Monte	O24NR0345	Cambio de adoquín "Camino con paso seguro (adoquín)", colonia Jesús del Monte (clave 04-022) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,583,298.0	1,583,298.0	-	1,582,026.51	-	-	1,582,026.51	99.9	
(Clave 04-023)	Colonia: La Pila	O24NR0346	Recuperación de Espacio Público, "Juegos y Espacios Recreativos para mí Comunidad" Colonia: La Pila (Clave 04-023) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,898,210.0	1,898,210.0	-	1,898,210.00	-	-	1,898,210.00	100.0	
(Clave 04-025)	Colonia: La Venta	O24NR0347	Techado con iluminación para las canchas" Colonia: La Venta (Clave 04-025) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,165,864.0	1,165,864.0	-	1,165,821.45	-	-	1,165,821.45	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
(Clave 04-026)	Colonia: Las Lajas	O24NR0348	Rehabilitación del colector marginal (drenaje)" Colonia: Las Lajas (Clave 04-026) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024			96%	6000	-	1,499,415.0	1,499,415.0	-	1,439,956.28	-	-	1,439,956.28	96.0	
(Clave 04-027)	Colonia: Texcalco	O24NR0349	Instalación de Luminarias tipo LED "Seguridad para la colonia con un mejor alumbrado" Colonia: Texcalco (Clave 04-027) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,149,735.0	1,149,735.0	-	1,149,609.43	-	-	1,149,609.43	100.0	
(Clave 04-028)	Colonia: Las Tinanjas	O24NR0350	Instalación de Luminarias Tipo vela "Más seguridad con mejor alumbrado", Colonia: Las Tinanjas, (Clave 04-028) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,467,604.0	1,467,604.0	-	1,467,436.88	-	-	1,467,436.88	100.0	
(Clave 04-030)	Colonia Loma del Padre	O24NR0351	Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica "Pavimentación calle Santa Rita" Colonia Loma del Padre (Clave 04-030) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024.			100%	6000	-	1,958,506.0	1,958,506.0	-	1,958,255.83	-	-	1,958,255.83	100.0	
(Clave 04-031)	Colonia Lomas de Memetla	O24NR0352	Rehabilitación y mantenimiento "Arreglo de banquetas", Colonia Lomas de Memetla (Clave 04-031), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,932,704.0	1,932,704.0	-	1,930,731.43	-	-	1,930,731.43	99.9	
(Clave 04-032)	Lomas de Vista Hermosa	O24NR0353	Saneamiento y poda del Bosque Público" Colonia: Lomas de Vista Hermosa (Clave 04-032) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024			100%	6000	-	2,172,436.0	2,172,436.0	-	2,172,289.38	-	-	2,172,289.38	100.0	
(Clave 04-033)	Colonia Lomas del Chamizal	O24NR0354	Construcción del "Súper Parque sustentable único Parque Ecológico Renovado" Colonia Lomas del Chamizal (Clave 04-033), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,900,578.0	1,900,578.0	-	1,900,078.35	-	-	1,900,078.35	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
(Clave 04-034)	Colonia Manzanastitla	O24NR0355	Cambio de coladeras y desazolve de drenaje*, colonia Manzanastitla (Clave 04-034), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			96%	6000	-	1,642,781.0	1,642,781.0	-	1,577,337.58	-	-	1,577,337.58	96.0	
(Clave 04-035)	Colonia Memetla	O24NR0356	Rehabilitación de la carpeta asfáltica, "Rencarpetado de la calle Celestino Pérez" en la Colonia Memetla (Clave 04-035) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024.			100%	6000	-	1,172,171.0	1,172,171.0	-	1,169,099.00	-	-	1,169,099.00	99.7	
(Clave 03-036)	Colonia Navidad (Granjas Navidad)	O24NR0357	Igualdad, arte y seguridad: base y paradero digno para los colonos*, colonia Navidad (Granjas Navidad)(Clave 03-036) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	3,156,303.0	3,156,303.0	-	3,155,663.74	-	-	3,155,663.74	100.0	
(Clave 04-038)	Colonia Palo Alto (Granjas)	O24NR0358	Remodelación y "Mejoras en diferentes zonas de Palo Alto", colonia Palo Alto (Granjas) (Clave 04-038), de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,481,607.0	1,481,607.0	-	1,481,606.76	-	-	1,481,606.76	100.0	
(Clave 04-045)	Pueblo de San Lorenzo Acopilco	O24NR0359	Mejora de la vialidad en Camino a Teopazulco, desde la esquina de Moneruco hasta la calle El Capulín* Pueblo de San Lorenzo Acopilco (Clave 04-045), la Alcaldía Cuajimalpa			100%	6000	-	2,642,515.0	2,642,515.0	-	2,640,717.01	-	-	2,640,717.01	99.9	
(Clave 04-046)	Pueblo: San Mateo Tlaltenango	O24NR0360	Trabajos para la Estabilización de Talud, Pueblo: San Mateo Tlaltenango (Clave 04-046) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	5,242,350.0	5,242,350.0	-	5,242,350.00	-	-	5,242,350.00	100.0	
(Clave 04-047)	Pueblo: San Pablo Chimalpa	O24NR0361	Continuación de la sustitución de drenaje en Camino a manantiales, Pueblo: San Pablo Chimalpa (Clave 04-047) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.			100%	6000	-	3,265,072.0	3,265,072.0	-	3,264,994.20	-	-	3,264,994.20	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
(Clave 04-050)	Colonia" Colonia Tepetongo	Q24NR0362	Instalación de Luminarias "Por tu seguridad alumbrar toda tu Colonia" Colonia Tepetongo (Clave 04-050) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.			100%	6000	-	1,657,544.0	1,657,544.0	-	1,657,309.72	-	-	1,657,309.72	100.0	
(Clave 04-051)	Colonia Xalpa	Q24NR0363	Instalación de Luminarias "Unificando la colonia para mejorar la calidad de vida" colonia Xalpa (Clave 04-051) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos Participativo 2024.			100%	6000	-	1,637,555.0	1,637,555.0	-	1,634,988.80	-	-	1,634,988.80	99.8	
(Clave 04-052)	Colonia: Zentlapatl	Q24NR0364	Rehabilitación y Mantenimiento de la "Biblioteca en Puerto Angel", Colonia: Zentlapatl, (Clave 04-052) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Participativo 2024			100%	6000	-	1,721,970.0	1,721,970.0	-	1,721,970.00	-	-	1,721,970.00	100.0	
(Clave 04-054)	Colonia Iro de Mayo	Q24NR0365	Rehabilitación del tanque de agua potable, "Vida y agua para todas." Colonia Iro de Mayo (Clave 04-054) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. (Participativo 2024)			100%	6000	-	1,185,577.0	1,185,577.0	-	1,185,564.76	-	-	1,185,564.76	100.0	
(Clave 04-055)	Colonia Portal del Sol	Q24NR0366	Colocación de "Reja metálica en Av. de los Poetas Seguridad Peatonal", "colonia Portal del Sol" (Clave 04-055) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2024)			100%	6000	-	1,570,743.0	1,570,743.0	-	1,568,580.44	-	-	1,568,580.44	99.9	
(Clave 04-056)	Pueblo San Pedro Cuajimalpa	Q24NR0367	Cambio de guarniciones y banquetas de diferentes áreas del Pueblo", Pueblo San Pedro Cuajimalpa (clave 04-056) Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (Participativo 2024)			100%	6000	-	5,650,270.0	5,650,270.0	-	5,650,269.96	-	-	5,650,269.96	100.0	
(Clave 04-058)	San José de los Cedros I	Q24NR0368	Remodelación del Centro de Desarrollo Social, en su totalidad, Colonia: San José de los Cedros I (Clave 04-058) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2024.			100%	6000	-	2,276,770.0	2,276,770.0	-	2,276,769.99	-	-	2,276,769.99	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD05 Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Período:	Enero - Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
(Clave 04-059)	Colonia: San José de los Cedros II	024NR0369	Remodelación en el CDC, Colonia: San José de los Cedros II (Clave 04-059) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Participativo 2024.			100%	6000	-	2,618,254.0	2,618,254.0	-	2,618,254.00	-	-	2,618,254.00	100.0	
(Clave 04-060)	Colonia: Puerto las Cruce	024NR0370	Reanivelación y Mantenimiento de calles libres de baches con material amigable con el medio ambiente, Colonia: Puerto las Cruces (Clave 04-060) de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos			100%	6000	-	1,449,551.0	1,449,551.0	-	1,449,550.51	-	-	1,449,550.51	100.0	
TOTAL URG								81,719,239.0	81,719,239.0	81,719,239.0	-	81,520,304.5	-	-	81,520,304.5	99.8	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC														
Período:		ENERO-JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-001	ALGARIN	10	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES EN ALGARIN ETAPA II			0%	4000	1,924,300.00	1,684,262.22	1,924,300.00					-	0%
15-002	ASTURIAS	6	BANQUETAS SEGURAS PARA CAMINAR SEGUROS			0%	6000	1,951,847.00	1,940,334.00	1,951,847.00					-	0%
15-003	ASTURIAS (AMPL)	4	CAMINANDO SIN TROPIEZOS			0%	6000	2,427,790.00	2,394,140.00	2,427,790.00					-	0%
15-004	ATLAMPÁ	4	GUAPEANDO NUESTRAS UNIDADES HABITACIONALES			0%	4000	3,158,619.00	2,918,581.22	3,158,619.00					-	0%
15-006	BUENOS AIRES	5	MEJORANDO LA CASA			0%	4000	2,264,366.00	2,024,328.22	2,264,366.00					-	0%
15-008	CONDESA	1	VIVIENDA DIGNA			0%	4000	2,228,445.00	1,988,407.22	2,228,445.00					-	0%
15-009	CUAUHTEMOC	4	ILUMINANDO LAS CALLES DE LA CUAUHTÉMOC			0%	6000	2,650,678.00	2,590,204.00	2,650,678.00					-	0%
15-011	ESPERANZA	2	UNIDOS PARA MEJORAR NUESTROS PRECIOS			0%	4000	1,788,068.00	1,548,030.22	1,788,068.00					-	0%
15-012	EX HIPODROMO DE PERALVILLO	4	TUNEAME LA RONDA 88 VOLUMÉN 2 Y VOLUMEN 3			0%	4000	2,796,653.00	2,556,615.22	2,796,653.00					-	0%
15-013	FELIPE PESCADOR	3	RESCATANDO UNIDADES HABITACIONALES DE FELIPE PESCADOR			0%	4000	1,602,804.00	1,362,766.22	1,602,804.00					-	0%
15-016	HIPODROMO CONDESA	2	SENDERO SEGURO DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA			0%	6000	1,743,215.00	1,708,935.00	1,743,215.00					-	0%
15-017	JUAREZ	1	PINTURA PARA TODOS			0%	4000	2,848,501.00	2,608,463.22	2,848,501.00					-	0%
15-018	MAZA	1	CAMBIO DE DRENAJE			0%	4000	1,639,112.00	1,399,074.22	1,639,112.00					-	0%
15-022	PAULINO NAVARRO	2	INTERVENCIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES			0%	4000	1,836,970.00	1,596,932.22	1,836,970.00					-	0%
15-027	SAN SIMON TOLNAHUAC	4	ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS EN EL PUEBLO ORIGINARIO SAN SIMÓN TOLNÁHUAC, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024			0%	3000	2,379,518.00	2,379,518.00	2,379,518.00					-	0%
15-028	SANTA MARIA (U HAB)	2	POR LA SEGURIDAD EN LA UNIDAD			0%	3000	1,517,791.00	1,517,791.00	1,517,791.00					-	0%
15-029	SANTA MARIA INSURGENTES	5	QUIOSCO Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DEL TIEMPO			0%	6000	1,602,662.00	1,697,703.00	1,602,662.00					-	0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC														
Período:		ENERO- JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-031	TABACALERA	4	RESCATEMOS ÁREAS COMUNES REHABILITACIÓN DE PREDIOS EN ÁREAS COMUNES FASE 2			0%	4000	1,911,967.00	1,671,929.22	1,911,967.00					-	0%
15-032	TRANSITO	3	UNIDOS PARA MEJORAR NUESTROS PREDIOS			0%	4000	2,502,071.00	2,262,033.22	2,502,071.00					-	0%
15-033	VALLE GOMEZ	4	RESCATE DE VIVIENDA EN LAS CALLES DE CALZADA DE GUADALUPE, PEÑOLES, MAPIMI, MELLADO, RÍO CONSULADO Y MEZQUITAL CUARTA ETAPA			0%	4000	2,169,136.00	1,929,098.22	2,169,136.00					-	0%
15-034	VISTA ALEGRE	8	ILUMINANDO LA COLONIA			0%	6000	1,718,881.00	2,346,434.00	1,718,881.00					-	0%
15-035	BUENAVISTA I	8	PROYECTO S.A.L.U.D. SALVEMOS A LA UNIDAD DETERIORADA			0%	4000	2,172,489.00	1,932,451.22	2,172,489.00					-	0%
15-036	BUENAVISTA II	6	UNA VIVIENDA SOSTENIBLE BUENAVISTA II			0%	4000	2,441,850.00	2,201,812.22	2,441,850.00					-	0%
15-037	CENTRO I	2	MEJORANDO CENTRO I CONTINUIDAD 20-23			0%	4000	3,184,828.00	2,944,790.22	3,184,828.00					-	0%
15-038	CENTRO II	4	2023: MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS 2024: ENCHULANDO NUESTRA COLONIA			0%	4000	2,576,472.00	2,336,434.22	2,576,472.00					-	0%
15-039	CENTRO III	2	MEJORANDO NUESTROS PREDIOS ALUMBRANDO NUESTRA COLONIA			0%	6000	2,226,423.00	2,175,338.00	2,226,423.00					-	0%
15-040	CENTRO IV	1	RESCATANDO VECINDADES CONTINUIDAD PARTE III			0%	4000	3,170,470.00	2,930,432.22	3,170,470.00					-	0%
15-041	CENTRO V	7	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES CHULEANDO CENTRO V			0%	4000	1,714,134.00	1,474,096.22	1,714,134.00					-	0%
15-042	CENTRO VI	10	ENCHULANDO MI BARRIO			0%	4000	2,712,669.00	2,472,631.22	2,712,669.00					-	0%
15-043	CENTRO VII	1	POR UNA VIVIENDA DIGNA CENTRO VII			0%	4000	2,947,402.00	2,707,364.22	2,947,402.00					-	0%
15-044	CENTRO VIII	3	DIGNIDAD CIUDADANA			0%	4000	2,915,472.00	2,675,434.22	2,915,472.00					-	0%
15-045	DOCTORES I	2	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES DOCTORES I			0%	4000	2,621,458.00	2,381,420.22	2,621,458.00					-	0%
15-046	DOCTORES II	10	ENCHULANDO TU PREDIO DOCTORES 2 RECARGADO			0%	4000	2,620,488.00	2,380,450.22	2,620,488.00					-	0%
15-047	DOCTORES III	4	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA UN BUEN VIVIR			0%	4000	2,146,464.00	1,906,426.22	2,146,464.00					-	0%
15-048	DOCTORES IV	4	ENCHULANDO LAS CALLES DR. RAFAEL LUCIO Y DR. M. VILLADA			0%	6000	2,503,846.00	2,477,329.00	2,503,846.00					-	0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
15-049	DOCTORES V	6	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES POR UNA DOCTORES Y MÁS CHULA ETAPA 2			0%	4000	2,454,748.00	2,214,710.22	2,454,748.00					-	0%	
15-050	GUERRERO I	3	MEJORAMIENTO DE PREDIOS CONTINUIDAD			0%	4000	2,595,021.00	2,354,983.22	2,595,021.00					-	0%	
15-051	GUERRERO II	5	DIGNIFICANDO LA VIVIENDA EN GUERRERO II ETAPA II			0%	4000	2,582,992.00	2,342,954.22	2,582,992.00					-	0%	
15-052	GUERRERO III	3	MEJORANDO GUERRERO III ETAPA 2			0%	4000	2,542,834.00	2,302,796.22	2,542,834.00					-	0%	
15-053	GUERRERO IV	1	IMPERMEABILIZANDO TU PREDIO			0%	4000	2,462,443.00	2,222,405.22	2,462,443.00					-	0%	
15-054	HIPODROMO I	1	EN 2023 Y 2024, LOS ARBOLES DEL PARQUE MÉXICO Y CALLES DE NUESTRA COLONIA HIPODROMO 1, SERÁN TRATADO 1 X 1 POR PATOLOGOS FORESTALES			0%	3000	2,025,858.00	2,025,858.00	2,025,858.00					-	0%	
15-055	HIPODROMO II	3	DEFENDAMOS NUESTRA COLONIA: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO URBANO, ESPACIO PUBLICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			0%	3000	2,120,832.00	2,120,832.00	2,120,832.00					-	0%	
15-056	MORELOS I	1	RENOVANDO Y FORTALECIENDO EL TEJIDO SOCIAL DE MI BARRIO TERCERA PARTE			0%	4000	3,402,113.00	3,162,075.22	3,402,113.00					-	0%	
15-057	MORELOS II	6	TEPITO REVIVE			0%	4000	3,366,067.00	3,126,029.22	3,366,067.00					-	0%	
15-058	MORELOS III	3	MI COLONIA LA MAS HERMOSA MORELOS III POR SUS COLORES ETAPA 2			0%	4000	3,461,063.00	3,221,025.22	3,461,063.00					-	0%	
15-059	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) I	5	PASILLOS REHABILITACIÓN SEGUNDA FASE			0%	4000	2,158,275.00	1,918,237.22	2,158,275.00					-	0%	
15-060	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) II	2	PASILLOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA REHABILITACIÓN 2024			0%	4000	2,150,276.00	1,910,238.22	2,150,276.00					-	0%	
15-061	NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) III	2	PASILLOS DIGNOS (2DA ETAPA) REHABILITACIÓN			0%	4000	2,156,086.00	1,916,048.22	2,156,086.00					-	0%	
15-062	OBRERA I	7	MEJORAMIENTO DE UNIDADES EN OBRERA I PARTE 3			0%	4000	2,335,167.00	2,095,129.22	2,335,167.00					-	0%	
15-063	OBRERA II	2	CONTINUANDO CON EL RESCATE DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA COLONIA			0%	4000	2,238,037.00	1,997,999.22	2,238,037.00					-	0%	
15-064	OBRERA III	9	REHABILITANDO UNIDADES HABITACIONALES EN OBRERA III (ETAPA II)			0%	4000	2,102,879.00	1,862,841.22	2,102,879.00					-	0%	
15-065	OBRERA IV	9	REHABILITANDO NUESTROS PREDIOS PARA EL BIEN VIVIR EN OBRERA IV ETAPA 5			0%	4000	2,020,168.00	1,780,130.22	2,020,168.00					-	0%	
15-066	PERALVILLO I	2	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES			0%	4000	2,231,183.00	1,991,145.22	2,231,183.00					-	0%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD06 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC														
Período:		ENERO - JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
15-067	PERALVILLO II	3	POR UN PERALVILLO BONITO EN UNIDADES HABITACIONALES			0%	4000	2,236,288.00	1,996,250.22	2,236,288.00					-	0%
15-068	ROMA NORTE I	1	BANQUETAS NUEVAS PARA TAMPIO (DURANGO A CHAPULTEPEC)			0%	6000	2,211,266.00	2,170,691.00	2,211,266.00					-	0%
15-069	ROMA NORTE II	1	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE NUESTROS PREDIOS LA ROMA DE ADENTRO PARA AFUERA FORTALECIENDO LAZOS COMUNITARIOS			0%	4000	2,329,716.00	2,089,678.22	2,329,716.00					-	0%
15-070	ROMA NORTE III	8	MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS EN LA COLONIA ROMA NORTE III FASE 2			0%	4000	2,706,313.00	2,466,275.22	2,706,313.00					-	0%
15-071	ROMA SUR I	12	ENCHULANDO TU UNIDAD			0%	4000	2,178,936.00	1,938,898.22	2,178,936.00					-	0%
15-072	ROMA SUR II	5	DESAPARECIENDO BACHES			0%	6000	2,425,436.00	1,566,101.00	2,425,436.00					-	0%
15-073	SAN RAFAEL I	2	REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES POR EL BUEN VIVIR 3			0%	4000	2,025,848.00	1,785,810.22	2,025,848.00					-	0%
15-074	SAN RAFAEL II	6	REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES POR EL BUEN VIVIR 3			0%	4000	2,594,028.00	2,353,990.22	2,594,028.00					-	0%
15-075	SANTA MARIA LA RIBERA I	6	ENCHULAMI VIDA			0%	4000	3,106,242.00	2,866,204.22	3,106,242.00					-	0%
15-076	SANTA MARIA LA RIBERA II	4	MEJORA EN COMÚN SANTA MARÍA LA RIBERA II			0%	4000	2,674,050.00	2,434,015.22	2,674,050.00					-	0%
15-078	SANTA MARIA LA RIBERA IV	2	RESCATE A UNIDADES HABITACIONALES DE STA. MA. LA RIBERA IV			0%	4000	3,154,756.00	2,914,718.22	3,154,756.00					-	0%
TOTAL URG								152,666,780.00	140,270,058.85	152,666,780.00	-	-	-	-	-	

* Las cifras son las que aparecen en la GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO No. 1285 de fecha 28 de diciembre de 2023



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-001	Acueducto de Guadalupe (rdcial)	IECM-DD-2-000110	Renovando esteros. Reencarpetado de la C. La Escollera, desde Blvd. Del Temoluco hasta Av Acueducto.			98.0	6000	858,799.00	858,799.00	858,799.00	847,544.80				847,544.80	98.7	
05-002	Acueducto de Guadalupe (U. Hab)	IECM-DD-2-000247	Poda de árboles para salvar vidas, viviendas, autos. Podar todos los árboles alrededor de las 7 Manzanas.			-	6000	1,116,213.00	-	1,116,213.00	-				-	0.0	
05-003	Ahuehuetes	IECM-DD-1-000068	Vecinos en alerta. Adquisición de alarmas vecinales.			-	4000	977,300.00	26,894.60	977,300.00	-				-	0.0	
05-004	Aidee Solís Cárdenas-Matías Romero (U. Hab)	IECM-DD-1-000065	Alarmas vecinales. Colocación de alarmas vecinales en distintos puntos de la UT.			-	4000	699,751.00	209,925.30	699,751.00	-				-	0.0	
05-005	Aragon Inguaran	IECM-DD-6-000387	Cambio de barandal de todo el parque y cambio de nomenclatura de toda la Col Aragón Inguarán.			-	6000	709,896.00	212,968.80	709,896.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
05-006	Aragon la Villa (Aragón)	IECM-DD-6-000036	Cambio de drenaje en C Cuahutémoc, entre 5 de Febrero y C de Guadalupe			-	6000	940,709.00	282,212.70	940,709.00	-				-	0.0	
05-007	Arboledas de Cuauhtepc	IECM-DD-1-000027	Rehabilitación de salón de usos múltiples: espacio educativo, cultural y recreativo.			-	4000	1,252,278.00	375,683.40	1,252,278.00	-				-	0.0	
05-008	Arboledas de Cuauhtepc (Ampl)	IECM-DD-1-000327	Mantenimiento a la tubería de agua potable en camino a Las Águilas.			99.0	6000	665,909.00	665,909.00	665,909.00	665,908.85				665,908.85	100.0	
05-009	Arroyo Guadalupe (U Hab)	IECM-DD-2-000366	Impermeabilización de todos los edificios de la Unidad arroyo Guadalupe N.86			-	4000	599,092.00	-	599,092.00	-				-	0.0	
05-010	Belisario Dominguez	IECM-DD-6-000317	Reencarpetamiento en toda la colonia. Desde Congreso de la Unión hasta Norte 70.			-	6000	616,162.00	-	616,162.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-011	Benito Juárez	IECM-DD-1-000384	Sombra para el aprendizaje. Poner un arco techo en el patio del jardín de niños Laura Domínguez Aguirre.			-	6000	1,124,445.00	-	1,124,445.00	-				-	0.0	
05-012	Benito Juárez (Ampl)	IECM-DD-1-000053	Cambio de tubería de agua potable. En C Mariano Escobedo.			99.0	6000	817,826.00	817,826.00	817,826.00	817,825.82				817,825.82	100.0	
05-013	Bondojito	IECM-DD-6-000594	Rehabilitación y acondicionamiento para riego de camellón Oriente 95 (Jardín Ecológico Oriente 95)			-	6000	871,857.00	-	871,857.00	-				-	0.0	
05-014	C T M Aragón (U)	IECM-DD-6-000600	Reencarpetado de la Av 602 hasta Av 661 a C 685.			96.0	6000	935,492.00	935,492.00	935,492.00	903,855.96				903,855.96	96.6	
05-015	C T M Aragon Ampliacion (U)	IECM-DD-6-000462	Continuación de conexión de coladeras a drenaje de Av 699 y 701			-	6000	574,501.00	-	574,501.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-016	Camino a San Juan de Aragón (pbio)	IECM-DD-6-000433	Enchulando las fachadas. Adquisición y aplicación de barniz a partir de unidades Captrallir I y II.			-	4000	842,779.00	-	842,779.00	-				-	0.0	
05-018	Capultitlan	IECM-DD-2-000463	Hidros para la unidad hab. Potrero. Cambio e instalación de los hidros neumaticos.			-	4000	825,582.00	-	825,582.00	-				-	0.0	
05-020	Castillo Chico	IECM-DD-1-000288	Por un castillo sin fugas. Cambio de red de agua potable sobre Av Benito Juárez.			-	6000	1,004,232.00	244,136.10	1,004,232.00	-				-	0.0	
05-021	Castillo Grande	IECM-DD-1-000124	Lamparas domiciliarias en Castillo Grande.			-	4000	865,300.00	259,590.00	865,300.00	-				-	0.0	
05-022	Castillo Grande (ampl)	IECM-DD-1-000033	Colocación de barandales, en diferentes puntos de la colonia.			-	6000	711,837.00	213,551.10	711,837.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-023	Cerro Prieto	IECM-DD-6-000075	Reencarpetamiento de la C Guineas.			14.0	6000	844,384.00	253,315.20	844,384.00	116,466.76				116,466.76	13.8
05-025	Churubusco Tepeyac	IECM-DD-2-000169	Sendero seguro Churubusco Tepeyac continuidad. Luminarias para alumbrado público y postes.			-	6000	641,335.00	192,400.50	641,335.00	-				-	0.0
05-026	Cocoyotes	IECM-DD-1-000103	Reencarpetamiento de calle. Retirar asfalto y reencarpetar en Pantera.			-	6000	983,177.00	28,353.30	983,177.00	-				-	0.0
05-027	Cocoyotes (ampl)	IECM-DD-1-000228	Enchulando Coyotes Ampl. Retirar el pavimento.			-	6000	655,972.00	196,791.60	655,972.00	-				-	0.0
05-028	Compositores Mexicanos	IECM-DD-1-000283	Compositores mexicanos. Instalación de luminarias.			-	6000	1,632,572.00	-	1,632,572.00	-				-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-029	Constitucion de la República	IECM-DD-4-000343	Cambio de drenaje en C José Maria Mata.			89.0	6000	1,310,856.00	1,310,856.00	1,310,856.00	1,176,724.30				1,176,724.30	89.8	
05-030	Cooperativo Luis Enrique Rodríguez Orozco (U Hab)	IECM-DD-1-000254	Por una unidad más incluyente construcción de rampas y mejoras de las cisternas. Continuación 2023			-	4000	537,426.00	-	537,426.00	-				-	0.0	
05-031	CTM Atzacualco (U Hab)	IECM-DD-4-000401	Paso seguro en mi banqueta. Retiro y elaboración de banquetas y guarniciones nuevas.			68.0	4000	1,113,136.00	763,940.80	1,113,136.00	763,208.60				763,208.60	68.6	
05-032	CTM el Risco (U Hab)	IECM-DD-4-000348	Reparación de banquetas entre los andadores.			99.0	4000	1,120,216.00	1,120,216.00	1,120,216.00	1,120,215.55				1,120,215.55	100.0	
05-033	Cuautepec de Madero	IECM-DD-1-000451	Lunimarias para Cuahutepec de Madero. Instalación de postes metálicos.			-	6000	1,488,258.00	-	1,488,258.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-034	Cuautepec el Alto (pblo)	IECM-DD-1-000428	Camino seguro: pavimentación hidráulica. Reencarpetamiento de la C principal de Cuahutepec			99.0	6000	1,122,972.00	1,122,972.00	1,122,972.00	1,122,971.91				1,122,971.91	100.0	
05-035	Cuchilla del Tesoro	IECM-DD-6-000604	Sustitución de drenaje de la C Pte. 5 de Av Cuchilla del Tesoro a Av Norte 1			89.0	6000	1,412,710.00	1,412,710.00	1,412,710.00	1,263,914.05				1,263,914.05	89.5	
05-036	Cuchilla la Joya	IECM-DD-6-000072	Banquetas en Norte 66-A. Reconstrucción de banquetas.			-	6000	709,827.00	-	709,827.00	-				-	0.0	
05-037	Defensores de la Republica	IECM-DD-2-000147	Repavimentación de calles en Defensores.			-	6000	774,324.00	-	774,324.00	-				-	0.0	
05-038	Del Bosque	IECM-DD-1-000455	Lámparas domiciliarias para todos. Desde C Pinos a Palmas y de Palmas a Sta cda. Cuahutemoc			-	4000	1,009,061.00	-	1,009,061.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-039	Del Obrero	IECM-DD-4-000269	Cambio de drenaje. C Norte entre 1 de Mayo y Oriente 183.			-	6000	798,967.00	-	798,967.00	-				-	0.0	
05-040	DM Nacional	IECM-DD-6-000143	Sustitución de equipos de bombeo y tableros de control, incluye suministro de bombas y reacondicionamiento de tablero.			-	4000	986,893.00	-	986,893.00	-				-	0.0	
05-041	Eduardo Molina I (U Hab)	IECM-DD-4-000004	Terminación de pintura de los edificios 11 al 20.			-	4000	606,178.00	-	606,178.00	-				-	0.0	
05-042	Eduardo Molina II (U Hab)	IECM-DD-4-000247	Restablecimiento de 2 casetas de cisternas.			-	4000	556,945.00	-	556,945.00	-				-	0.0	
05-043	Ejidos San Juan de Aragón 1a Sección (U Hab)	IECM-DD-6-000647	Sendero seguro II. Meter luminaria, palapas y parque canino en camellón Puerto Kiel			-	4000	780,220.00	-	780,220.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-044	Ejidos San Juan de Aragón 2a Seccion (U Hab)	IECM-DD-6-000492	Espacio recreativo integral. Recreación de parque canino y skate park.			-	4000	594,494.00	-	594,494.00	-				-	0.0	
05-045	El Arbolillo	IECM-DD-1-000209	Continuación de la tubería. Termino de cambio de tubería.			-	6000	616,066.00	-	616,066.00	-				-	0.0	
05-046	El Arbolillo 1 (U Hab)	IECM-DD-1-000464	Mejoramiento y rehabilitación de 2º andador en Arbolillo 1.			-	4000	935,716.00	-	935,716.00	-				-	0.0	
05-047	El Arbolillo 2 (U Hab)	IECM-DD-1-000017	Continuación de pintura de edificios.			-	4000	797,424.00	207,183.30	797,424.00	-				-	0.0	
05-048	El Arbolillo 3 (U Hab)	IECM-DD-1-000337	Reparación de escaleras que tengan el carácter de emergencia dentro de la unidad hab.			-	4000	620,194.00	186,058.20	620,194.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-049	El Carmen	IECM-DD-1-000236	Alumbrado público, luz y brillo, sin tinieblas beneficiando la colonia El Carmen, parte alta.			-	6000	1,279,774.00	383,932.20	1,279,774.00	-				-	0.0	
05-050	El Coyol (U Hab)	IECM-DD-4-000195	Reencarpetamiento El Coyol.			-	6000	772,332.00	231,699.60	772,332.00	-				-	0.0	
05-051	El Olivo	IECM-DD-6-000222	Transformando tu colonia desde abajo 2024. Reencarpetamiento asfáltico de toda la unidad territorial.			100.0	6000	651,783.00	651,783.00	651,783.00	651,783.00				651,783.00	100.0	
05-052	Emiliano Zapata	IECM-DD-6-000414	Enchulando nuestras banquetas, guarniciones, coladreas y reencarpetamiento de vecinos unidos Norte 50.			81.0	6000	864,329.00	809,538.30	864,329.00	701,658.08				701,658.08	81.2	
05-053	Emiliano Zapata (Ampl)	IECM-DD-6-000581	Mejorando la cancha. Colocar porterías y pasto sintético.			-	6000	643,979.00	-	643,979.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-054	Estanzuela	IECM-DD-4-000085	Cambio de carpeta asfáltica. En Industria, Lombardini y Mariano Salas.			-	6000	875,652.00	-	875,652.00	-				-	0.0	
05-055	Estrella	IECM-DD-6-000480	Implementación de un sistema de riego para los parques y camellones de la colonia Estrella.			-	6000	1,120,920.00	-	1,120,920.00	-				-	0.0	
05-056	Ex-Escuela de Tiro	IECM-DD-6-000436	Continuación lugar de esparcimiento para los vecinos. Continuar ejercitadores, arreglar jardinería y colocación de velaria.			-	6000	714,408.00	-	714,408.00	-				-	0.0	
05-057	FOVISSSTE Aragón (U Hab)	IECM-DD-6-000388	Dignidad y salud, caminar y trotar. Creación de circuito para caminar o trotar.			-	4000	625,685.00	187,705.50	625,685.00	-				-	0.0	
05-058	Faja de Oro	IECM-DD-6-000139	Parque para mascotas.			-	6000	667,302.00	200,190.60	667,302.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-059	Fernando Casas Alemán	IECM-DD-6-000584	Verde que te quiero verde, corredor recreativo Fernando Casas Alemán.			-	6000	632,795.00	189,838.50	632,795.00	-				-	0.0	
05-060	Ferrocarrilera Insurgentes	IECM-DD-4-000239	Implementación de un sistema de riego dotación de piedra de Río Grande, dotación de bancas y continuación enrejado de juegos.			-	6000	554,007.00	166,202.10	554,007.00	-				-	0.0	
05-061	Fovissste Cuchilla (U Hab)	IECM-DD-6-000375	Remodelación de la cancha multifuncional y su espacio al interior con juegos y ejercitadores.			-	4000	578,464.00	173,539.20	578,464.00	-				-	0.0	
05-062	FOVISSSTE Río de Guadalupe (U Hab)	IECM-DD-6-000009	Cubos de drenaje.			-	4000	574,017.00	172,205.10	574,017.00	-				-	0.0	
05-063	Gabriel Hernández	IECM-DD-4-000099	Enchulando mi entorno. Arreglo de canchas, juegos, pintura, luminarias.			-	6000	1,821,593.00	546,477.90	1,821,593.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-065	General Felipe Berriozabal	IECM-DD-1-000271	Reencarpetado general.			-	6000	1,006,789.00	302,036.70	1,006,789.00	-				-	0.0	
05-066	Gertrudis Sánchez 1a Sección	IECM-DD-6-000582	Cambio de drenaje. En C Norte, entre Oriente 121 y 119.			-	6000	782,169.00	234,650.70	782,169.00	-				-	0.0	
05-067	Gertrudis Sánchez 2a Sección	IECM-DD-6-000635	Mejoramiento de banquetas. Cambio de las mismas en diferentes domicilios.			99.0	6000	1,048,539.00	1,048,293.40	1,048,539.00	1,048,538.52				1,048,538.52	100.0	
05-068	Gertrudis Sánchez 3a Sección	IECM-DD-6-000421	Reencarpetado de Norte 88 y Norte 90.			-	6000	1,144,339.00	-	1,144,339.00	-				-	0.0	
05-069	Graciano Sánchez	IECM-DD-1-000073	Nueva imagen: pavimentación con concreto hidráulico en C Girasol.			32.0	6000	585,117.00	300,831.20	585,117.00	190,421.15				190,421.15	32.5	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
05-070	Granjias Modernas-San Juan de Aragón (Ampl)	IECM-DD-6-000538	Diversión en tu colonia. Adquisición de juegos infantiles.			-	4000	888,100.00	-	888,100.00	-				-	0.0	
05-071	Guadalupe Insurgentes	IECM-DD-2-000099	Instalación de sistema de riego en parque de la Pasión.			-	6000	830,987.00	-	830,987.00	-				-	0.0	
05-072	Guadalupe Proletaria	IECM-DD-2-000172	Poste con luminarias y brazo.			-	6000	1,099,933.00	329,979.90	1,099,933.00	-				-	0.0	
05-073	Guadalupe Proletaria (Ampl)	IECM-DD-2-000260	Alimento en tu colonia. Reemplazo de árboles en mal estado por árboles frutales.			-	6000	833,038.00	249,911.40	833,038.00	-				-	0.0	
05-074	Guadalupe Tepeyac	IECM-DD-6-000459	Sustitución de banquetas incluyentes (Rampas para sillas de ruedas)			91.0	6000	1,265,634.00	1,212,780.90	1,265,634.00	1,162,990.29				1,162,990.29	91.9	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
05-075	Guadalupe Victoria	IECM-DD-1-000208	Mejores calles en Guadalupe Victoria. Retiro de pavimento.			-	6000	685,847.00	-	685,847.00	-				-	0.0	
05-076	Guadalupe Victoria II	IECM-DD-2-000391	Lamparas tipo led conectadas a los domicilios. C. Oriente, entre Av Cuilitlahuac y Gobard.			-	6000	778,601.00	-	778,601.00	-				-	0.0	
05-077	Héroe de Nacozari	IECM-DD-2-000068	Cambio de carpeta asfáltica en Gobard de Clz Vallejo a Leopoldo Auer.			-	6000	661,010.00	-	661,010.00	-				-	0.0	
05-078	Héroes de Chapultepec	IECM-DD-6-000019	Cambio de drenaje Puerto Coatzacoalcos.			-	6000	651,511.00	-	651,511.00	-				-	0.0	
05-079	Hornos de Aragón (U Hab)	IECM-DD-6-000025	Construcción del 2° nivel del salón de eventos.			-	4000	615,698.00	184,709.40	615,698.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-080	Indeco (U Hab)	IECM-DD-6-000469	Reconstrucción de banquetas en andador y plaza.			-	6000	645,804.00	193,741.20	645,804.00	-				-	0.0	
05-082	Infonavit (U Hab)	IECM-DD-2-000080	Mantenimiento del deportivo: reparación de pared, pintar enrejado, puertas de acceso, pared interna, cancha de futbol y basquetbol.			-	4000	583,450.00	175,035.00	583,450.00	-				-	0.0	
05-083	Infonavit Camino San Juan de Aragón (U Hab)	IECM-DD-6-000158	Mejoramiento de la red hidraulica y drenaje.			-	6000	600,386.00	180,115.80	600,386.00	-				-	0.0	
05-084	Infonavit Loreto Fabela (U Hab)	IECM-DD-6-000365	Sustitución y mantenimiento de bombas de agua y tubería.			-	4000	548,358.00	164,507.40	548,358.00	-				-	0.0	
05-085	Jaime S Emiliano G	IECM-DD-1-000025	Previniendo inundaciones. Adquisición y colocación de valvulas check.			-	4000	595,078.00	178,523.40	595,078.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-086	Jorge Negrete	IECM-DD-1-000005	Cancha de futbol rápido con techumbre para el futuro.			-	6000	1,265,773.00	20,554.60	1,265,773.00	-				-	0.0	
05-088	Jose María Morelos y Pavón I (U Hab)	IECM-DD-4-000284	Remodelación de caseta, arreglo de la entrada principal y cambio de portón principal de la entrada.			-	4000	566,703.00	170,010.90	566,703.00	-				-	0.0	
05-089	José María Morelos y Pavón II (U Hab)	IECM-DD-4-000123	Colocación de bombas como seguimiento al proyecto anterior.			-	4000	626,862.00	188,058.60	626,862.00	-				-	0.0	
05-090	Juan de Dios Batiz (U Hab)	IECM-DD-2-000118	Continuación de red hidráulica Fase 5. Av IPN 2203			99.0	6000	607,939.00	607,939.00	607,939.00	607,938.92				607,938.92	100.0	
05-091	Juan González Romero	IECM-DD-4-000005	Remodelación del parque del sapo con palapas, mesas y bancas, techado con malla sombra y otros juego.			-	6000	1,304,438.00	-	1,304,438.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-092	Juventino Rosas	IECM-DD-1-000108	Sendero seguro: luminarias. Iniciando en Av Miguel Lerdo de Tejada hasta Privada San Miguel.			-	6000	635,247.00	156,348.20	635,247.00	-				-	0.0	
05-093	La Candelaria Ticomán (Barr)	IECM-DD-2-000426	Luminarias tipo led para la colonia Ticoman.			-	6000	1,428,239.00	428,471.70	1,428,239.00	-				-	0.0	
05-094	La Casilda	IECM-DD-1-000299	Agua para todos La Casilda. Cambio de red de agua potable en C Joya, entre C Barranca de los Científicos y 3ra. Cda.			99.0	6000	1,192,337.00	1,192,337.00	1,192,337.00	1,192,336.71				1,192,336.71	100.0	
05-095	La Cruz (Barr)	IECM-DD-4-000082	Mas luminarias para La Cruz. Colocación de luminarias en las calles que lo requieran.			-	6000	784,495.00	-	784,495.00	-				-	0.0	
05-096	La Esmeralda I	IECM-DD-4-000165	Cuidando el agua en mi unidad y mas. Sustitución de red de agua potable dentro de la unidad hab.			-	6000	706,068.00	-	706,068.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-097	La Esmeralda (U Hab)	IECM-DD-4-000379	Mas agua para la unidad hab. La Esmeralda. Cambio de tubería de agua potable.			-	6000	629,473.00	-	629,473.00	-				-	0.0	
05-098	La Forestal	IECM-DD-1-000232	Sendero seguro. Adquisición e instalación de luminarias.			-	6000	1,178,972.00	155,066.50	1,178,972.00	-				-	0.0	
05-099	La Forestal 1	IECM-DD-1-000146	Una colonia al 100. Colocar reencarpetado en las cerradas de Ricardo Flores Magón.			15.0	6000	577,775.00	173,332.50	577,775.00	90,042.74				90,042.74	15.6	
05-100	La Forestal 2	IECM-DD-1-000439	Salud integral: cancha multifuncional en Cjon. Laureles.			-	6000	1,029,694.00	308,908.20	1,029,694.00	-				-	0.0	
05-101	La Forestal 3	IECM-DD-1-000058	Renovación de tuberías de agua. Desde la C Alcatraz hasta Juventino Rosas.			-	6000	848,836.00	254,650.80	848,836.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-102	La Joya	IECM-DD-6-000062	Drenaje para todos (Colonia La Joya) en Oriente 91. Mantenimiento del drenaje.			-	6000	1,154,074.00	346,222.20	1,154,074.00	-				-	0.0	
05-103	La Joyita	IECM-DD-6-000031	Banquetas para Norte 48 y para La Joyita.			64.0	6000	659,287.00	520,814.70	659,287.00	421,959.04				421,959.04	64.0	
05-104	La Laguna Ticomán (Barr)	IECM-DD-2-000092	Rehabilitación de banquetas y guarniciones con cambio de coladeras y rampas para toda la colonia.			-	6000	1,076,762.00	-	1,076,762.00	-				-	0.0	
05-105	La Malinche	IECM-DD-6-000045	Cambio de banquetas dentro de la unidad territorial.			-	6000	877,425.00	263,227.50	877,425.00	-				-	0.0	
05-106	La Pastora	IECM-DD-1-000456	Mejoramiento en Anahuac. Retiro de asfalto y colocación de cemento hidráulico.			-	6000	1,469,227.00	440,768.10	1,469,227.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-107	La Patera-Condomódulos (U Hab)	IECM-DD-2-000048	Mantenimiento preventivo de cisternas.			-	4000	836,788.00	251,036.40	836,788.00	-				-	0.0
05-108	La Pradera	IECM-DD-6-000521	Calles sin baches. Reencarpetamiento de Av Monte de las Cruces y Av Principal de la Col. La Pradera.			-	6000	1,286,554.00	385,966.20	1,286,554.00	-				-	0.0
05-109	La Pradera I (U Hab)	IECM-DD-6-000491	Un drenaje digno. Cambio de drenaje y reencarpetamiento de la C Lateral Periferico.			-	6000	701,342.00	210,402.60	701,342.00	-				-	0.0
05-110	La Pradera II (U Hab)	IECM-DD-6-000627	Reencarpetado digno en calles de la Pradera II.			-	6000	656,022.00	196,806.60	656,022.00	-				-	0.0
05-111	La Purísima Ticomán (Barr)	IECM-DD-2-000125	Cambio de escaleras y barandales de la unidad hab. San Fernando.			-	6000	1,158,840.00	347,652.00	1,158,840.00	-				-	0.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-113	Lindavista Vallejo (U Hab)	IECM-DD-2-000079	Continuidad en la rehabilitación de andares y colocación de rampas al interior de la unidad hab. Lindavista Vallejo en sus 3 manzanas.			-	4000	1,054,937.00	316,481.10	1,054,937.00	-				-	0.0	
05-114	Loma de la Palma	IECM-DD-1-000122	Cambio de banquetas Puerto Marfil y Aguascalientes.			-	6000	1,853,466.00	556,039.80	1,853,466.00	-				-	0.0	
05-115	Lomas de Cuauhtepc	IECM-DD-1-000320	Parque recreativo. Adquisición e instalación de juegos infantiles y ejercitadores.			-	6000	1,480,704.00	444,211.20	1,480,704.00	-				-	0.0	
05-116	Lomas de San Juan Ixhuatepec (2a Sección)	IECM-DD-2-000332	Agua para toda la colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec 2A Sección.			-	6000	637,299.00	191,189.70	637,299.00	-				-	0.0	
05-117	Los Olivos (U Hab)	IECM-DD-6-000275	Iluminando mi unidad. Adquisición y colocación de luminarias para área de estacionamiento.			-	6000	548,550.00	164,565.00	548,550.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-118	Luis Donaldo Colosio	IECM-DD-1-000218	Pavimento hidráulico: fase 2. En C Correaminos y Colibrí.			-	6000	1,058,435.00	317,530.50	1,058,435.00	-				-	0.0	
05-119	Magdalena de las Salinas	IECM-DD-2-000031	Proyecto reencarpetamiento Tanguma.			-	6000	1,139,621.00	341,886.30	1,139,621.00	-				-	0.0	
05-120	Malacates	IECM-DD-1-000187	Un paso seguro (Segunda etapa). Construcción de muros de contención y zampeado en la barranca.			-	6000	969,464.00	290,839.20	969,464.00	-				-	0.0	
05-121	Malacates (ampli)	IECM-DD-1-000303	Desarrollo y accesibilidad para un bien común (Etapa 2). Mejoramiento de calles.			-	6000	1,364,311.00	409,293.30	1,364,311.00	-				-	0.0	
05-122	Malvinas Mexicanas	IECM-DD-6-000205	Reencarpetado de la parte de Circuito Malvinas.			-	6000	593,551.00	178,065.30	593,551.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
05-124	Martires de Rio Blanco	IECM-DD-6-000051	Banquetando la Río. Cambio de banquetas dañadas.			-	6000	967,646.00	290,293.80	967,646.00	-				-	0.0	
05-125	Martires de Rio Blanco (ampl)	IECM-DD-6-000543	Reencarpetamiento en la C Norte 76 entre Albino Corzo y Oriente 95			-	6000	645,413.00	193,623.90	645,413.00	-				-	0.0	
05-126	Maximino Ávila Camacho	IECM-DD-2-000158	Rampas de accesibilidad en las esquinas. Mejoramiento, mantenimiento y construcción de las mismas.			-	6000	688,381.00	206,514.30	688,381.00	-				-	0.0	
05-127	Narciso Bassols (U Hab)	IECM-DD-6-000580	Banqueta para embellecer. Rehabilitación de banqueta con cambio de drenaje y coladeras.			-	4000	756,642.00	226,992.60	756,642.00	-				-	0.0	
05-129	Nueva Industrial Vallejo (Fracc)	IECM-DD-2-000428	Cambio de tuberías de agua potable. En toda la unidad hab. La Esperanza.			-	4000	848,231.00	254,469.30	848,231.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-130	Nueva Tenochtitlan	IECM-DD-6-000046	Cambio de banquetas dentro de la unidad territorial.			-	6000	1,298,654.00	389,596.20	1,298,654.00	-				-	0.0	
05-131	Nueva Vallejo	IECM-DD-2-000397	Reencarpetamiento C Norte 19, Norte 21 y Norte 17.			-	6000	961,121.00	288,336.30	961,121.00	-				-	0.0	
05-132	Palmaritla	IECM-DD-1-000396	Modernización de escalinatas. Renovación de escalinatas con pasamanos en C Gardenia.			-	6000	1,413,529.00	424,058.70	1,413,529.00	-				-	0.0	
05-133	Panamericana	IECM-DD-2-000221	Asfalto y coladeras en toda la unidad territorial.			-	6000	934,097.00	280,229.10	934,097.00	-				-	0.0	
05-134	Panamericana (ampl)	IECM-DD-2-000336	Banquetas y guarniciones con rampas para discapacitados.			-	6000	610,635.00	183,190.50	610,635.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-135	Parque metropolitano	IECM-DD-1-000308	Drenaje y cambio de imagen en Cerro Azul. Cambio de drenaje, escalinatas y barandal.			-	6000	842,642.00	252,792.60	842,642.00	-				-	0.0
05-136	Pemex Lindavista (U Hab)	IECM-DD-2-000120	Pintura para edificios faltantes de la unidad (continuidad de 2023).			-	4000	601,356.00	180,406.80	601,356.00	-				-	0.0
05-137	Planetario Lindavista	IECM-DD-2-000155	Fresado y reencarpetado en Av Buenavista Fase 2.			-	6000	604,567.00	181,370.10	604,567.00	-				-	0.0
05-138	Plaza Oriente (rdcial)	IECM-DD-4-000363	Cambio de drenaje de la red sanitaria dentro de la unidad.			-	6000	600,234.00	180,070.20	600,234.00	-				-	0.0
05-139	Prados de Cuauhtepec	IECM-DD-1-000094	Barranca limpia: levantamiento de muro. Colocación de muro en barranca que colinda estre la territorial de la alcaldía.			-	6000	583,499.00	175,049.70	583,499.00	-				-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-141	Progreso Nacional (ampl)	IECM-DD-2-000289	Armando nueva imagen a tu unidad. Impermeabilizar y pintar la unidad hab. Vallejo.			-	4000	967,837.00	290,351.10	967,837.00	-				-	0.0	
05-143	Providencia (ampl)	IECM-DD-6-000030	Cambio de banquetas, coladeras y/o drenaje donde haga falta dentro de cuadrante de la colonia.			-	6000	1,111,615.00	333,484.50	1,111,615.00	-				-	0.0	
05-144	Quetzalcoatl 3	IECM-DD-1-000434	Terminación y conexión del drenaje. Instalación.			-	6000	616,125.00	184,837.50	616,125.00	-				-	0.0	
05-145	Residencial la Escalera (fracc)	IECM-DD-2-000233	Reencarpetamiento en la colonia residencial La Escalera (C Arroyo Escondido)			-	6000	664,339.00	199,301.70	664,339.00	-				-	0.0	
05-146	Residencial Zacatenco	IECM-DD-2-000449	Continuidad de drenaje del Proye 2023 Cambio de drenaje. Moyobamba			-	6000	946,302.00	283,890.60	946,302.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-147	Revolución IMSS (U Hab)	IECM-DD-2-000055	Construcción de un sistema de recolección de agua pluvial y agua tratada para el riego de jardines, así como colocación de tubería.			-	4000	557,446.00	167,233.80	557,446.00	-				-	0.0	
05-148	Rosas del Tepeyac	IECM-DD-2-000037	Ilumina tu colonia (Adquisición y colocación de luminarias)			-	6000	619,316.00	185,794.80	619,316.00	-				-	0.0	
05-149	Salvador Díaz Mirón	IECM-DD-4-000051	Cambio de baquetas y coladeras en mal estado y poda de árboles.			100.0	6000	1,156,002.00	1,156,002.00	1,156,002.00	1,156,002.00				1,156,002.00	100.0	
05-150	San Antonio	IECM-DD-1-000092	Cambio de banquetas de C Esmeralda.			-	6000	587,718.00	-	587,718.00	-				-	0.0	
05-151	San Bartolo Atepehuacan (pblo)	IECM-DD-2-000211	Banquetas con rampas para discapacidad y guarniciones diferentes calles.			69.0	6000	1,090,857.00	936,080.10	1,090,857.00	753,607.69				753,607.69	69.1	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-153	San José de la Escalera	IECM-DD-2-000067	Reencarpetado de las calles al interior de la colonia.			-	6000	851,337.00	-	851,337.00	-				-	0.0	
05-154	San José Ticomán	IECM-DD-2-000292	Reencarpetamiento de toda la unidad territorial.			-	6000	685,636.00	-	685,636.00	-				-	0.0	
05-156	San Juan de Aragón (pblo)	IECM-DD-6-000435	Cambio de tubería 5 de Mayo. Cambio de drenaje.			-	6000	1,658,666.00	-	1,658,666.00	-				-	0.0	
05-159	San Juan de Aragón 3a Sección (U Hab) I	IECM-DD-6-000089	Tchar cancha de basquet del módulo deportivo de la Av 606			-	4000	943,391.00	-	943,391.00	-				-	0.0	
05-161	San Juan de Aragón 6a Sección (U Hab) I	IECM-DD-6-000105	Mejoramiento para la infraestructura urbana de la U. Hab. I, cambio de coladeras en las banquetas.			-	6000	835,701.00	250,710.30	835,701.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-163	San Juan III (U Hab)	IECM-DD-4-000310	Sistema general de filtración y/o potibilización de agua, adecuación y mejoramiento de la redhidraulica y cuartos de bombas de la unidad.			-	4000	984,554.00	295,366.20	984,554.00	-				-	0.0	
05-164	San Juan y Guadalupe Ticomán (Barr)	IECM-DD-2-000320	Recuperemos el acueducto de Guadalupe y el Río de los Remedios. Recuperación de áreas verdes.			-	6000	1,254,794.00	376,438.20	1,254,794.00	-				-	0.0	
05-165	San Miguel Cuauhtepec	IECM-DD-1-000381	Lamparas domiciliarias.			-	4000	614,510.00	184,353.00	614,510.00	-				-	0.0	
05-166	San Miguel-La Escalera (Barr)	IECM-DD-6-000178	Más juegos infantiles para los camellones de Av Río de Guadalupe.			-	4000	683,631.00	205,089.30	683,631.00	-				-	0.0	
05-167	San Pedro el Chico	IECM-DD-6-000002	Banquetón 2023-2024 (Banquetas toda la colonia)			97.0	6000	793,430.00	793,430.00	793,430.00	770,130.12				770,130.12	97.1	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-168	San Pedro Zacatenco (Pblo)	IECM-DD-2-000104	Pavimentación e iluminación en toda la unidad territorial.			-	6000	1,370,798.00	-	1,370,798.00	-				-	0.0	
05-169	San Rafael Ticomán (Barr)	IECM-DD-2-000422	Rescate de nuestra identidad de Ticomán y Barrio Originario. Realización de obras culturales.			-	6000	654,511.00	52,191.70	654,511.00	-				-	0.0	
05-170	Santa Isabel Tola (Pblo)	IECM-DD-2-000412	Parque para perros, remodelación de juegos infantiles y Plazoleta del pueblo.			-	6000	1,804,986.00	541,495.80	1,804,986.00	-				-	0.0	
05-171	Santa Rosa	IECM-DD-2-000316	Mejoramiento de espacios deportivos, recreativos y convivencia vecinal en parque Santa Rosa.			-	6000	1,196,880.00	359,064.00	1,196,880.00	-				-	0.0	
05-172	Santiago Atepetlac	IECM-DD-2-000328	Recuperación de zonas deportivas en GAM para reducir la violencia y promover la participación ciudadana.			-	6000	842,000.00	252,600.00	842,000.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-173	Santiago Atepetlac Lla Selvita) (U Hab)	IECM-DD-000060	Cambio de bombas, tubos y pichanchas, Sección C Adquisición e instalación.			-	4000	600,488.00	180,146.40	600,488.00	-				-	0.0	
05-174	Santiago Atzacualco (Pblo)	IECM-DD-4-000186	Rampas para discapacitados. Poner y rehabilitar.			96.0	6000	1,026,542.00	1,026,542.00	1,026,542.00	989,252.61				989,252.61	96.4	
05-175	SCT (U Hab)	IECM-DD-2-000007	Reencarpetamiento de áreas de circulación vehicular Unidad SCT Vallejo.			1.6	6000	625,256.00	187,576.80	625,256.00	9,931.43				9,931.43	1.6	
05-176	Siete Maravillas	IECM-DD-2-000193	Poda de árboles y capacitación de sembrado y cuidados de árbol.			-	6000	639,662.00	-	639,662.00	-				-	0.0	
05-177	Solidaridad Nacional	IECM-DD-1-000285	Repavimentación con concreto hidráulico en C de Proyectos de Explotación.			83.0	6000	758,085.00	738,810.30	758,085.00	631,158.86				631,158.86	83.3	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-178	Sutic Vallejo (U Hab)	IECM-DD-2-000115	Cambio de red hidráulica de los edificios del 1 al 11 de la U. Vallejo.			-	4000	558,345.00	-	558,345.00	-				-	0.0	
05-179	Tablas de San Agustín	IECM-DD-6-000344	Reencarpetado en Norte 54B			1.5	6000	889,174.00	266,752.20	889,174.00	13,637.34				13,637.34	1.5	
05-180	Tepetatal	IECM-DD-1-000054	Nueva imagen concreto hidráulico en C Emilio Uranga.			83.0	6000	854,372.00	790,507.50	854,372.00	715,989.15				715,989.15	83.8	
05-181	Tepeyac Insurgentes	IECM-DD-2-000432	Colonia Tepeyac Insurgentes segura. Colocación de alarmas sonoras.			-	4000	1,108,730.00	-	1,108,730.00	-				-	0.0	
05-182	Tlacaeelel	IECM-DD-1-000132	Pavimentación de la C Izquizochitl.			1.0	6000	935,857.00	280,757.10	935,857.00	5,451.14				5,451.14	0.6	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-183	Tlacamaca	IECM-DD-2-000126	Postes de luz para Tlacamaca de C Norte 1C y Norte 16.			-	6000	671,923.00	-	671,923.00	-				-	0.0	
05-184	Tlalpexco	IECM-DD-1-000431	Recuperación de escaleras. Rehabilitación de escaleras con baranda e iluminación.			-	6000	1,704,616.00	-	1,704,616.00	-				-	0.0	
05-185	Torres de Quiroga (U Hab)	IECM-DD-4-000236	Portones para tu seguridad. Colocación en toda la unidad territorial.			-	4000	973,995.00	292,198.50	973,995.00	-				-	0.0	
05-186	Torres de San Juan (U Hab)	IECM-DD-4-000134	Rehabilitación de todo el sistema de alumbrado en áreas comunes (Reemplazo del cableado subterráneo y en postes de todas las luminarias)			-	6000	600,508.00	180,152.40	600,508.00	-				-	0.0	
05-187	Torres de San Juan 1B (U Hab)	IECM-DD-4-000271	Limpieza, desinfección e impermeabilización de cisternas en U. San Juan 1B			-	4000	598,731.00	179,619.30	598,731.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-188	Torres Lindavista (Frac)	IECM-DD-2-000113	Pintura para edificios Fase II.			-	4000	717,244.00	215,173.20	717,244.00	-				-	0.0
05-189	Tres Estrellas	IECM-DD-6-000003	Cambio de asfalto en la C Asperón.			2.0	6000	778,089.00	233,426.70	778,089.00	12,412.15				12,412.15	1.6
05-190	Triunfo de la República	IECM-DD-4-000293	Por un andador mejor. Re nivelación.			-	6000	743,065.00	222,919.50	743,065.00	-				-	0.0
05-192	Valle de Madero	IECM-DD-1-000364	Iluminando nuestra cuchilla.			-	4000	841,702.00	252,510.60	841,702.00	-				-	0.0
05-193	Valle del Tepeyac	IECM-DD-2-000212	Corredor ecológico Parque Valle del Tepeyac			-	6000	654,160.00	196,248.00	654,160.00	-				-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-195	Vallejo Poniente	IECM-DD-2-000039	Cambio de asfalto todo Francisco Moreno.			2.0	6000	686,786.00	206,035.80	686,786.00	11,004.02				11,004.02	1.6	
05-196	Vasco de Quiroga	IECM-DD-4-000360	Banquetas dignas para una colonia incluyente. Colocación en toda la unidad territorial.			-	6000	1,280,509.00	384,152.70	1,280,509.00	-				-	0.0	
05-197	Veronica Castro	IECM-DD-1-000036	Calle mantenimiento seguro: mantenimiento de C (Continuar en 2024). Cambio de pavimento, realización de muros y cuadros.			-	6000	681,764.00	204,529.20	681,764.00	-				-	0.0	
05-198	Villa de Aragón (Fracc)	IECM-DD-6-000649	Remodelación de los límites del fraccionamiento con el Edo. De México, construcción de jardineras y reforestación de área verde de Villa Cacama.			-	4000	784,323.00	235,296.90	784,323.00	-				-	0.0	
05-199	Villa Gustavo A Madero	IECM-DD-2-000108	Cambio de drenaje para Francisco Moreno y Garrido.			-	6000	1,001,848.00	300,554.40	1,001,848.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-200	Villa Hermosa	IECM-DD-4-000109	Lamparas led tipo suburbanas por domicilio. Instalación.			-	2000	758,934.00	227,680.20	758,934.00	-				-	0.0	
05-202	Vista Hermosa	IECM-DD-1-000294	Sustitución de la tubería de la red de agua potable de la colonia Vista Hermosa.			-	6000	774,325.00	232,297.50	774,325.00	-				-	0.0	
05-205	Zona Escolar Oriente	IECM-DD-1-000128	Continuación de lamparas domiciliarias.			-	4000	785,624.00	235,687.20	785,624.00	-				-	0.0	
05-206	15 de Agosto	IECM-DD-4-000339	Colocación de luminarias de poste entre las calles Anastasio Bustamante y Albino Zertuche entre Pedro Ma. Anaya y Mariano Arista.			-	6000	838,148.00	251,444.40	838,148.00	-				-	0.0	
05-208	25 de Julio	IECM-DD-4-000338	Reencarpetamiento de la C Independencia.			2.0	6000	1,065,286.00	319,585.80	1,065,286.00	15,717.97				15,717.97	1.5	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-210	51 Legislatura	IECM-DD-4-000308	Repavimentación de algunas calles de la unidad Manuel Buenrostro.			1.0	6000	564,868.00	169,460.40	564,868.00	3,253.92				3,253.92	0.6	
05-211	6 de Junio	IECM-DD-1-000071	Por una vida sana. Instalación de gimnasio.			-	6000	780,544.00	234,163.20	780,544.00	-				-	0.0	
05-212	7 de Noviembre	IECM-DD-6-000232	Banqueta segura en 7 de Noviembre. Cambio de banquetas.			-	6000	828,646.00	248,593.80	828,646.00	-				-	0.0	
05-213	Villa de Aragón	IECM-DD-6-000373	Cambio de drenaje de la Sacción D			-	6000	570,942.00	171,282.60	570,942.00	-				-	0.0	
05-214	Joyas Vallejo (U Hab)	IECM-DD-2-000273	Lavado y mantenimiento de la infraestructura de los tanques elevados de la U. Hab. Joyas Vallejo.			-	4000	912,836.00	273,850.80	912,836.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-215	Campestre Aragón I	IECM-DD-4-000143	Libre paso peatonal. Realización de banquetas y bolardos.			32.0	6000	1,427,999.00	861,364.50	1,427,999.00	455,494.06				455,494.06	31.9	
05-216	Campestre Aragón II	IECM-DD-4-000062	Repavimentemos La Campestre. Repavimentación de calles.			-	6000	1,443,216.00	-	1,443,216.00	-				-	0.0	
05-217	Casas Alemán (Ampli) I	IECM-DD-4-000372	Alumbrado led Pto Campeche. Lamparas led sobre las Cs.			-	6000	1,367,637.00	410,291.10	1,367,637.00	-				-	0.0	
05-218	Casas Alemán (Ampli) II	IECM-DD-4-000093	Banquetas para todas las casas Aleman. Reparación banquetas.			-	6000	1,307,040.00	392,112.00	1,307,040.00	-				-	0.0	
05-219	Chalma de Guadalupe I	IECM-DD-1-000035	Rehabilitación entrada al Dep. Carmen Serdán sobre la C Morelos y Yucatán.			-	6000	1,656,994.00	497,098.20	1,656,994.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
05-220	Chalma de Guadalupe II	IECM-DD-1-000077	Corredor de juegos infantiles (Continuación). Instalación sobre Av Morelos.			-	6000	1,471,982.00	441,594.60	1,471,982.00	-				-	0.0	
05-221	Gabriel Hernández (Ampl) I	IECM-DD-4-000391	Reencarpetamiento para un camino seguro. Reencarpetar todas las calles.			-	6000	1,530,490.00	459,147.00	1,530,490.00	-				-	0.0	
05-222	Gabriel Hernández (Ampl) II	IECM-DD-4-000041	Escalinatas con pasamanos para todos. Remodelación en C Luis Murillo			-	6000	1,223,974.00	367,192.20	1,223,974.00	-				-	0.0	
05-223	Industrial I	IECM-DD-2-000143	Luminarias en ministerios.			-	6000	1,164,435.00	349,330.50	1,164,435.00	-				-	0.0	
05-224	Industrial II	IECM-DD-2-000358	Rescate de áreas verdes de la colonia con agua tratada. Contratación de pipas.			-	3000	1,020,543.00	306,162.90	1,020,543.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-225	Lindavista I	IECM-DD-2-000464	Señalando tu colonia. Pinta de guarniciones y señalamientos, y hacer rampas de discapacidad.			-	6000	1,334,499.00	400,349.70	1,334,499.00	-				-	0.0	
05-226	Lindavista II	IECM-DD-2-000380	Rehabilitación, mantenimiento de las áreas verdes y sustitución de banquetas del exterior del Dep. Miguel Alemán.			-	6000	1,294,701.00	388,410.30	1,294,701.00	-				-	0.0	
05-227	Martin Carrera I	IECM-DD-4-000122	Ilumina bonito 1. colocación de luminarias en C de José Joaquín Herrera y Santa Ana.			-	6000	1,155,855.00	346,756.50	1,155,855.00	-				-	0.0	
05-228	Martin Carrera II	IECM-DD-4-000328	Velaría en el parque Izcalotl. Colocación sobre juegos infantiles.			-	6000	1,194,981.00	358,494.30	1,194,981.00	-				-	0.0	
05-229	Nueva Atzacualco I	IECM-DD-4-000050	Cambio de banquetas, guarniciones y coladeras.			-	6000	1,369,938.00	410,981.40	1,369,938.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
05-230	Nueva Atzacocalco II	IECM-DD-4-000158	Por drenajes y reencarpetados dignos.			-	6000	1,716,165.00	514,849.50	1,716,165.00	-				-	0.0
05-231	Nueva Atzacocalco III	IECM-DD-4-000344	Por un digno drenaje y reencarpetado para La Nueva 3.			-	6000	1,301,006.00	390,301.80	1,301,006.00	-				-	0.0
05-232	Progreso Nacional I	IECM-DD-2-000354	Cambio de banquetas y guarniciones por rampas para discapacidad sobre avenidas principales y calles.			-	6000	1,035,453.00	310,635.90	1,035,453.00	-				-	0.0
05-233	Progreso Nacional II	IECM-DD-2-000355	Poda y derribo de árboles en Progreso Nacional III.			-	6000	1,020,430.00	306,129.00	1,020,430.00	-				-	0.0
05-234	Providencia I	IECM-DD-6-000261	Sendero seguro Av Francisco Morazan. Colocacion de luminarias y pasos peatonales.			-	6000	1,134,204.00	340,261.20	1,134,204.00	-				-	0.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-235	Providencia II	IECM-DD-4-000296	Previniedo la lluvia. Cambio y reconstrucción de drenaje en C Edo de México.			-	6000	1,135,761.00	340,728.30	1,135,761.00	-				-	0.0	
05-236	Providencia III	IECM-DD-4-000064	Unidos por un proyecto. Reencarpetar C Nuevo León.			-	6000	1,276,127.00	382,838.10	1,276,127.00	-				-	0.0	
05-237	San Felipe de Jesús I	IECM-DD-4-000013	Banquetas dignas. Cambio de las mismas y guarniciones San Felipe I.			-	6000	1,289,480.00	386,844.00	1,289,480.00	-				-	0.0	
05-238	San Felipe de Jesús II	IECM-DD-4-000098	Cambio de banquetas en C Atizapán de Zaragoza.			-	6000	1,468,853.00	440,655.90	1,468,853.00	-				-	0.0	
05-239	San Felipe de Jesús III	IECM-DD-4-000059	Enchulando mi banqueta. Cambio de las mismas en C Emiliano Zapata.			31.0	6000	1,536,830.00	913,508.40	1,536,830.00	481,827.09				481,827.09	31.4	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-240	San Felipe de Jesús IV	IECM-DD-4-000365	Cambio de banquetas y guarniciones.			-	6000	1,508,198.00	-	1,508,198.00	-				-	0.0	
05-241	San Juan de Aragón 1a Sección (U Hab) I	IECM-DD-6-000022	Asfalto en Av 509 y 511. Reencarpetado de las calles.			-	6000	1,196,982.00	359,094.60	1,196,982.00	-				-	0.0	
05-242	San Juan de Aragón 1a Sección (U Hab) II	IECM-DD-6-000302	No más baches en nuestra colonia. Reencarpetado de las calles.			-	6000	1,392,007.00	417,602.10	1,392,007.00	-				-	0.0	
05-243	San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab) I	IECM-DD-6-000466	Trotapista con tartán frente a la Torre 10.			-	6000	1,017,186.00	305,155.80	1,017,186.00	-				-	0.0	
05-244	San Juan de Aragón 2a Sección (U Hab) II	IECM-DD-6-000402	Luminarias para Av 508. Instalación de las mismas.			-	6000	854,178.00	256,253.40	854,178.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
05-245	San Juan de Aragón 4a y 5a Sección (U Hab) I	IECM-DD-6-000327	Reencarpetado de la Av 604 mejorando tu colonia.			-	6000	931,065.00	279,319.50	931,065.00	-				-	0.0	
05-246	San Juan de Aragón 4a y 5a Sección (U Hab) II	IECM-DD-6-000407	Caminando seguro con cambio de banquetas, guarniciones y balzamiento en la colonia.			73.0	6000	965,943.00	907,536.00	965,943.00	711,195.58				711,195.58	73.6	
05-247	San Juan de Aragón 7 secc (U Hab) I	IECM-DD-6-000648	Centro de integración contra la violencia de género. Colocación de valla, ejercitadores y plancha.			-	6000	1,030,603.00	-	1,030,603.00	-				-	0.0	
05-248	San Juan de Aragón 7 secc (U Hab) II	IECM-DD-6-000589	Teatro al aire libre.			-	6000	1,028,574.00	-	1,028,574.00	-				-	0.0	
05-249	Vallejo I	IECM-DD-2-000376	Sendero seguro Insurgentes. Alumbrado, vigilancia y vialidades libres.			-	6000	1,132,599.00	339,779.70	1,132,599.00	-				-	0.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-250	Vallejo II	IECM-DD-2-000430	Gimnasio de box.			-	6000	1,223,081.00	366,924.30	1,223,081.00	-				-	0.0	
05-251	Zona Escolar I	IECM-DD-1-000225	Por una colonia segura (lamparas domiciliarias). Adquisición e intalación.			-	4000	1,074,094.00	322,228.20	1,074,094.00	-				-	0.0	
05-252	Zona Escolar II	IECM-DD-1-000144	Lamparas led en domicilio 3° etapa. (Continuando 2021,2022). Colocación de las mismas.			-	4000	1,133,600.00	340,080.00	1,133,600.00	-				-	0.0	
05-253	La Esmeralda II	IECM-DD-4-000074	Iluminando la Esmeralda II. Colocación de luminarias.			-	6000	679,250.00	203,775.00	679,250.00	-				-	0.0	
05-254	La Esmeralda III	IECM-DD-4-000229	Mantenimiento y lavado de cisterna.			-	4000	719,030.00	-	719,030.00	-				-	0.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD07 Alcaldía Gustavo A. Madero															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
05-255	San Juan de Aragón 3a Sección (U Hab) II	IECM-DD-6-000008	Sigue embellece tu colonia. Remodelación de banquetas.			69.0	6000	901,602.00	746,967.00	901,602.00	628,220.03				628,220.03	69.7	
05-256	San Juan de Aragón 6a Sección (U Hab) II	IECM-DD-6-000561	Adquisición e instalación de alarmas inalámbricas vecinales para la colonia.			-	4000	869,270.00	-	869,270.00	-				-	0.0	
TOTAL URG								216,827,032.00	65,048,106.00	216,827,032.00	22,230,590.21				22,230,590.21	10.3	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02 CD 08 IZTACALCO															
Periodo:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
06-002	AMPLIACION RAMOS MILLAN	1	MEJORANDO LAS CALLES DE AMPLIACION			0%	2000	2,131,422.00	0.00	2,131,422.00	0.00	2,129,296.00	0.00	0.00	2,129,296.00	100	
06-004	CARLOS ZAPATA VELA	2	MAS SEGUROS CON ALARMAS INTELIGENTES Y CAMARAS DE DETECCION DE ROSTRO SEGUNDO CUADRANTE			0%	4000	2,172,803.00	0.00	2,172,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-005	COYUYA (FRACC)	3	MEJORANDO TU JARDIN			0%	3000	1,092,224.00	0.00	1,092,224.00	0.00	1,086,577.80	0.00	0.00	0.00	99	
06-006	CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	4	A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE, CALENTADORES SOLARES PARA CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL.			0%	4000	1,235,834.00	0.00	1,235,834.00	0.00	1,235,834.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-007	CUCHILLA RAMOS MILLAN	5	SIN AGUAS NEGRAS EN EL HOGAR			0%	6000	1,459,671.00	0.00	1,459,671.00	0.00	1,459,671.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-008	EL RODEO	6	ALARMA INTELIGENTE CON PERIFONEO Y CAMARAS PARA EL RODEO CONECTADAS AL CS Y/O BASE PLATA			0%	3000	1,689,529.00	0.00	1,689,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-009	EX EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXHUCA	7	CAMARAS DE SEGURIDAD CONECTAS A LAS ALARMAS SONORAS PARA MAYOR SEGURIDAD DE LA COLONICA EXEJIDOS			0%	3000	1,156,482.00	0.00	1,156,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-010	GABRIEL RAMOS MILLAN	8	CUIDANDO NUESTRA COLONIA (ALARMAS CON CAMARAS)			0%	3000	1,850,866.00	0.00	1,850,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02 CD 08 IZTACALCO															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
06-013	INPI PICOS	9	REHABILITACION INTEGRAL DE LAS CANCHAS DE LA CASA DE CULTURA LAS ABEJAS			0%	6000	1,184,794.00	0.00	1,184,794.00	0.00	1,184,794.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-014	JARDINES TECMA	10	RESTAURANDO NUESTRO ENTORNO (RECONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CAMBIO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED, PODAS, TALAS DE ARBOLES)			0%	3000	1,110,824.00	0.00	1,110,824.00	0.00	1,110,824.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-016	LA ASUNCION (BARR)	11	NUEVO DISEÑO DE LAS NOMENCLATURAS DE LAS CALLES Y DE LOS NUMEROS EXTERIORES DE LAS CASAS DEL BARRIO LA ASUNCION CON MATERIAL DE TALAVERA			0%	2000	1,193,423.00	0.00	1,193,423.00	0.00	1,193,423.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-017	LA CRUZ	12	VIDEO-VIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO VECINAL C2 LA CRUZ: PREVENCIÓN E INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO, IDENTIFICACION FACIAL Y PLACAS			0%	3000	1,331,500.00	0.00	1,331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-018	LOS REYES (BARR)	13	DANDOLE COLOR AL BARRIO			0%	4000	1,525,581.00	0.00	1,525,581.00	0.00	1,525,581.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-019	MILITAR MARTE	14	VIDEOVIGILANCIA Y ENLACE AL CENTRO DE MONITOREO BASE PLATA, USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IDENTIFICACION FACIAL Y PLACAS) PARA LA SEGURIDAD DE TODOS			0%	4000	1,527,973.00	0.00	1,527,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-020	MOSCO CHINAMPA	15	DRENAJE EFICIENTE PARA MOSCO CHINAMPAS			0%	6000	1,187,722.00	0.00	1,187,722.00	0.00	1,187,722.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-021	NUEVA STA ANITA	16	POR UN DRENAJE NUEVO (PLAN DE AYALA) 2DA. ETAPA			0%	6000	1,149,957.00	0.00	1,149,957.00	0.00	1,149,957.00	0.00	0.00	0.00	100	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcalde:		02 CD 08 IZTACALCO															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
06-023	PICOS IZTACALCO 1A	17	EN PICOS 1-A CONTINUAREMOS UNIDOS POR DRENAJE NUEVO (ANDADOR 9 Y 12)			0%	6000	1,157,482.00	0.00	1,157,482.00	0.00	1,157,482.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-024	PICOS IZTACALCO 1B	18	POR UNA COLONIA MAS SEGURA (INSTALACION DE CAMARAS TIPO BULLET)			0%	3000	1,106,017.00	0.00	1,106,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-025	PICOS IZTACALCO 2A	19	PORQUE NUESTRA SEGURIDAD ES LO PRIMERO CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			0%	3000	1,156,871.00	0.00	1,156,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-027	REFORMA IZTACCHUATL NORTE	20	VIDEOVIGILANCIA Y ENLACE AL CENTRO DE MONITOREO BASE PLATA, USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IDENTIFICACION FACIAL Y PLACAS) PARA LA SEGURIDAD DE TODOS			0%	3000	1,464,642.00	0.00	1,464,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-028	REFORMA IZTACCHUATL SUR	21	VIDEOVIGILANCIA Y ENLACE AL CENTRO DE MONITOREO BASE PLATA, USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IDENTIFICACION FACIAL Y PLACAS) PARA LA SEGURIDAD DE TODOS			0%	3000	1,238,662.00	0.00	1,238,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-029	SAN FCO XICALTONGO (BARR)	22	BANQUETA SEGURA PARA ALDAMA			0%	6000	1,196,562.00	0.00	1,196,562.00	0.00	1,196,561.99	0.00	0.00	0.00	100	
06-030	SAN MIGUEL (BARR)	23	DRENAJE DIGNO PARA SAN MIGUEL ETAPA 2			0%	6000	1,690,721.00	0.00	1,690,721.00	0.00	1,690,721.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-031	SAN PEDRO IZTACALCO (BARR)	24	REALUMBRAMIENTO DE FAROLES BARRIO SAN PEDRO			0%	2000	1,464,647.00	0.00	1,464,647.00	0.00	1,464,647.00	0.00	0.00	0.00	100	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcalde:		02 CD 08 IZTACALCO															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
06-032	SANTA ANITA	25	HERRERIA SEGURA Y PINTURA. UNIDAD FUENTES SANTA ANITA, ZDA. ETAPA			0%	4000	1,882,548.00	0.00	1,882,548.00	0.00	1,874,235.20	0.00	0.00	0.00	100	
06-033	SANTA CRUZ (BARR)	26	RESCATE DE NUESTRA IDENTIDAD RESTAURACION DE NUESTRO EMPEDRADO			0%	6000	1,162,337.00	0.00	1,162,337.00	0.00	1,162,336.99	0.00	0.00	0.00	100	
06-034	SANTIAGO NORTE (BARR)	27	BANQUETAS PARA EL BARRIO SANTIAGO NORTE			0%	6000	1,272,874.00	0.00	1,272,874.00	0.00	1,272,874.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-035	SANTIAGO SUR (BARR)	28	CAMBIANDO BANQUETAS EN SANTIAGO SUR BARRIO. 2DA ETAPA.			0%	6000	1,623,174.00	0.00	1,623,174.00	0.00	1,623,174.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-036	TLACOTAL RAMOS MILLAN	29	REENCARPETANDO TLACOTAL			0%	6000	1,774,131.00	0.00	1,774,131.00	0.00	1,774,131.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-037	TLAZINTLA	30	DRENAJE DIGNO PARA OTE. 100-A			0%	6000	1,162,937.00	0.00	1,162,937.00	0.00	1,162,937.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-038	VIADUCTO PIEDAD	31	ENCHULAMIENTO DEL CAMELLON DE VIADUCTO PIEDAD			0%	6000	1,963,612.00	0.00	1,963,612.00	0.00	1,963,611.99	0.00	0.00	0.00	100	
06-039	ZAPOTLA (BARR)	32	VECINO SEGURO 1 (MEJORAMIENTO DE ALARMAS)			0%	3000	1,273,184.00	0.00	1,273,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcalde:		02 CD 08 IZTACALCO															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
06-040	AGRICOLA ORIENTAL I	33	OJOS PARA LA SEGURIDAD			0%	4000	2,745,611.00	0.00	2,745,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-041	AGRICOLA ORIENTAL II	34	ALARMAS INTELIGENTES Y CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			0%	4000	1,886,048.00	0.00	1,886,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-042	AGRICOLA ORIENTAL III	35	OJOS QUE TE CUIDAN AGRICOLA ORIENTAL III			0%	4000	2,209,935.00	0.00	2,209,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-043	AGRICOLA ORIENTAL IV	36	JOVENES Y ADULTOS PARTICIPANDO			0%	3000	1,767,793.00	0.00	1,767,793.00	0.00	1,767,793.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-044	AGRICOLA ORIENTAL V	37	DESARROLLANDO FUTURO SUSTENTABLE Y CALENDADORES SOLARES, REFORZADO CON PLATICAS DE CULTURA AMBIENTAL			0%	4000	2,443,392.00	0.00	2,443,392.00	0.00	2,443,392.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-045	AGRICOLA ORIENTAL VI	38	MAS SEGURIDAD Y VIGILANCIA CON CAMARAS			0%	4000	2,148,336.00	0.00	2,148,336.00	0.00	2,024,572.00	0.00	0.00	0.00	94	
06-046	AGRICOLA ORIENTAL VII	39	PINTURA Y MANTENIMIENTO PARA VIVIR MEJOR			0%	4000	2,024,572.00	0.00	2,024,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-047	AGRICOLA ORIENTAL VIII	40	MAYOR Y MEJOR SEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD			0%	4000	1,829,531.00	0.00	1,829,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcalde:		02 CD 08 IZTACALCO															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
06-048	CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I	41	DELINCUENCIA EN PELIGRO. IMPLEMENTAION DE CAMARAS Y ALARMAS PARA LA SEGURIDAD DE CAMPAMIENTO 2 DE OCTUBRE I, SEGUNDA ETAPA			0%	4000	2,077,562.00	0.00	2,077,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-049	CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE II	42	DRENAJE DIGNO			0%	6000	1,930,625.00	0.00	1,930,625.00	0.00	1,930,625.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-050	GRANJAS MEXICO I	43	REFLECTORES Y BANCAS EN LAS CALLES DE GOMA Y BREA.			0%	3000	2,235,313.00	0.00	2,235,313.00	0.00	2,235,312.99	0.00	0.00	0.00	100	
06-051	GRANJAS MEXICO II	44	EJERCITANDO Y MEJORANDO NUESTRO SENDERO SEGURO (GIMNASIO AL AIRE LIBRE, CAFETAL-AÑIL)			0%	3000	2,262,165.00	0.00	2,262,165.00	0.00	2,260,263.48	0.00	0.00	0.00	100	
06-052	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) I	45	ESTRENANDO ADOQUINES Y BANQUETAS			0%	4000	1,750,743.00	0.00	1,750,743.00	0.00	1,750,743.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-053	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) II	46	ENCHULANDO VEREDAS Y ZURCOS.			0%	4000	1,278,287.00	0.00	1,278,287.00	0.00	1,278,287.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-054	JUVENTINO ROSAS I	47	CAMINANDO FIRME			0%	6000	1,833,186.00	0.00	1,833,186.00	0.00	1,833,186.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-055	JUVENTINO ROSAS II	48	REPARACION DE BANQUETAS PARA TU COLONIA (SEGUNDA ETAPA)			0%	6000	1,764,899.00	0.00	1,764,899.00	0.00	1,764,898.99	0.00	0.00	0.00	100	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcalde:		02 CD 08 IZTACALCO															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] / MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
06-056	PANTITLAN I	49	VECINO VIGILANTE			0%	4000	1,762,352.00	0.00	1,762,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-057	PANTITLAN II	50	ALARMAS VOCIFERANTES			0%	4000	1,826,734.00	0.00	1,826,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-058	PANTITLAN III	51	PANTITLAN SEGURA			0%	4000	1,789,378.00	0.00	1,789,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-059	PANTITLAN IV	52	ALARMA INTELIGENTE Y CAMARA DE VIDEO-COMPUTACIONAL			0%	4000	2,358,032.00	0.00	2,358,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-060	PANTITLAN V	53	SEGURIDAD, PREVENCIÓN E INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO, CAMARAS CON TECNOLOGIA LPR "DETECCIÓN DE ROSTROS Y PLACAS CONECTADAS A C2 BASE PLATA"			0%	4000	2,462,881.00	0.00	2,462,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-061	RAMOS MILLAN BRAMADERO I	54	TU HOGAR MERECE SEGURIDAD			0%	4000	2,310,474.00	0.00	2,310,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
06-062	RAMOS MILLAN BRAMADERO II	55	CAMINO SEGURO (CAMBIO DE DRENAJE Y REPAVIMENTACION)			0%	6000	2,372,299.00	0.00	2,372,299.00	0.00	2,372,299.00	0.00	0.00	0.00	100	
06-063	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) III	56	SI ELLOS NOS CUIDAN NOSOTROS LOS CUIDAMOS, PISANDO FIRME EN INFONAVIT ZONA III (PODA DE ARBOLES, REHABILITACION DE BANQUETAS, RAMPAS DE DISCAPACIDAD)			0%	4000	1,200,931.00	0.00	1,200,931.00	0.00	1,200,930.99	0.00	0.00	0.00	100	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcalde:		02 CD 08 IZTACALCO															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO] /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
06-064	INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) ZONA DEL LAGO	57	EN EQUIPO TRABAJAMOS MEJOR POR LA SEGURIDAD DE TODOS			0%	4000	1,151,614.00	0.00	1,151,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
TOTAL URG								95,013,699.00	0.00	95,013,699.00	0.00	52,468,695.42	0.00	0.00	2,129,296.00		
Se han realizado los trabajos de adquisición y contratación de las de los servicios, obras y servicios destinados al Presupuesto 2024, alcanzando el 58% del presupuesto comprometido.																	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		61CD99 ALCALDÍA IXTAPALAPA														
Período:		ENERO JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-001	ACULCO (PILO)		IMPERMEABILIZANDO U.H. PRADOS CHURUBUSCO			0.6%	4000	840,346.00	840,346.00	840,346.00	5,291.06	840,346.00	5,291.06	5,291.06	845,637.06	100.6
07-002	ALBARRADAS (U HAB)		CAMBIO Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE BOMBEO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD ALBARRADA			0.0%	4000	742,387.00	742,387.00	742,387.00	-	742,387.00	-	-	742,387.00	100.0
07-003	ALCAFORES (U HAB)		PINTURA DE EDIFICIOS PARTE POSTERIOR.			0.0%	4000	535,145.00	535,145.00	535,145.00	-	535,145.00	-	-	535,145.00	100.0
07-004	ALLEPETLALI (U HAB)		LUMINARIAS PARA ALLEPETLALI			0.0%	4000	644,651.00	644,651.00	644,651.00	-	644,651.00	-	-	644,651.00	100.0
07-005	ALVARO OBREGON		PINTURA EN BARDAS PERIMETRALES			0.4%	4000	713,348.00	713,348.00	713,348.00	2,642.04	713,348.00	2,642.04	2,642.04	715,990.04	100.4
07-006	ALVARO OBREGON (FRACC)		PROGRESO SANTA ROSA			0.0%	4000	1,041,985.00	1,041,985.00	1,041,985.00	-	1,041,985.00	-	-	1,041,985.00	100.0
07-007	AÑO DE JUAREZ		BANQUETAS LIBRES Y ACCESIBLES 2024			0.0%	6000	746,489.00	746,489.00	746,489.00	-	746,489.00	-	-	746,489.00	100.0
07-008	ANTORCHA POPULAR I (U HAB)		CONTINUACION DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS 14 EDIFICIOS			3.3%	4000	541,922.00	541,922.00	541,922.00	18,064.06	541,922.00	18,064.06	18,064.06	559,986.06	103.3
07-009	APATLACO		MEJORAR APATLACO			0.0%	6000	1,043,852.00	1,043,852.00	1,043,852.00	-	1,043,852.00	-	-	1,043,852.00	100.0
07-010	ARBOLEDAS		CONTINUACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2024 (CHE GUEVARA A PORVENIR)			0.0%	6000	647,805.00	647,805.00	647,805.00	-	647,805.00	-	-	647,805.00	100.0
07-011	ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB)		ARTÍCULO DEPORTIVO			0.4%	4000	644,104.00	644,104.00	644,104.00	2,385.58	644,104.00	2,385.58	2,385.58	646,489.58	100.4
07-012	BANJIDAL		PASOS SEGUROS CON REPARACION DE TRAMOS DE BANQUETAS CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024			0.0%	6000	675,757.00	675,757.00	675,757.00	-	675,757.00	-	-	675,757.00	100.0
07-013	BARRANCAS DE GUADALUPE		POR UN AREA DE DESCANSO			0.0%	6000	596,538.00	596,538.00	596,538.00	-	596,538.00	-	-	596,538.00	100.0
07-014	BELLAVISTA (U HAB)		SEGUIMIENTO REMODELACIÓN DEL MÓDULO SOCIAL DE LA UNIDAD BELLAVISTA			0.0%	4000	770,217.00	770,217.00	770,217.00	-	770,217.00	-	-	770,217.00	100.0
07-015	BENTO JUAREZ		CONTINUIDAD ZINAPERO PAVIMENTADA			0.0%	6000	646,511.00	646,511.00	646,511.00	-	646,511.00	-	-	646,511.00	100.0
07-017	CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)		CONCLUSIÓN DEL CAMBIO EN LAS TUBERIAS DE DRENAJE EN 507ANOS DE LOS EDIFICIOS FALTANTES DE LA UNIDAD Y CAMBIO DE LA RED DE AGUA POTABLE POR PAD.			0.0%	4000	549,998.00	549,998.00	549,998.00	-	549,998.00	-	-	549,998.00	100.0
07-018	CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)		PINTURA PARA LOS EDIFICIOS			3.3%	4000	555,614.00	555,614.00	555,614.00	18,520.47	555,614.00	18,520.47	18,520.47	574,134.47	103.3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
Período:		ENERO JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-019	CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)		NUOVA IMAGEN PARA LA UNIDAD HABITACIONAL			2.7%	4000	604,682.00	604,682.00	604,682.00	16,282.03	604,682.00	16,282.03	16,282.03	620,964.03	102.7
07-020	CACAMA		BANQUETAS CACAMA			0.0%	6000	664,761.00	664,761.00	664,761.00	-	664,761.00	-	-	664,761.00	100.0
07-021	CAMPESTRE POTRERO		ARCO-TECHO DE CANCHAS DE FÚTBOL Y BALONCESTO DE CAMPESTRE POTERO			0.0%	6000	1,537,392.00	1,537,392.00	1,537,392.00	-	1,537,392.00	-	-	1,537,392.00	100.0
07-022	CANANEA (U HAB)		CERCA PERIMETRAL DE SEGURIDAD PARA LA CALISTENIA Y EL GIMNASIO DEL ADULTO MAYOR EN EL CINTURÓN VERDE			57.1%	4000	840,798.00	840,798.00	840,798.00	479,829.04	840,798.00	479,829.04	479,829.04	1,320,627.04	157.1
07-023	CARLOS HANK GONZALEZ		COMUNIDAD UNIDA, COLONIA SEGURA			0.0%	4000	1,187,400.00	1,187,400.00	1,187,400.00	-	-	-	-	-	0.0
07-024	CARMEN SERDAN (U HAB)		CONTINUIDAD 2017, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BIBLIOTECA HÉCTOR MARCOVICH CON AULA VIRTUAL Y TALLERES DE COCINA			0.0%	4000	591,810.00	591,810.00	591,810.00	-	591,810.00	-	-	591,810.00	100.0
07-025	CASA BLANCA		TRANSFORMANDO ÁREA INFANTIL CASA BLANCA POR NUESTROS NIÑOS 2024			0.0%	6000	748,198.00	748,198.00	748,198.00	-	748,198.00	-	-	748,198.00	100.0
07-026	CE CUALLI OHTLI (U HAB)		CONTINUIDAD DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BANDA PERIMETRAL (2024)			0.0%	4000	566,607.00	566,607.00	566,607.00	-	566,607.00	-	-	566,607.00	100.0
07-029	CHINAMPAS DE SANTA MA TOMATLAN		CONTINUIDAD DE LUMINARIAS EN LA COL. CHINAMPAS DE SANTA MARÍA TOMATLÁN			0.0%	6000	583,553.00	583,553.00	583,553.00	-	583,553.00	-	-	583,553.00	100.0
07-030	CITLALLI		REHABILITACION DEL MODULO DEPORTIVO Y RECREATIVO SALVADOR ALLENDE			0.0%	6000	1,373,754.00	1,373,754.00	1,373,754.00	-	1,373,754.00	-	-	1,373,754.00	100.0
07-031	COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)		CAMARAS EN COLONIAL IZTAPALAPA			0.0%	4000	704,027.00	704,027.00	704,027.00	-	-	-	-	-	0.0
07-032	CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)		REHABILITACIÓN DE ANDADOR L. M- N			0.0%	4000	636,564.00	636,564.00	636,564.00	-	636,564.00	-	-	636,564.00	100.0
07-035	CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)		IMPERMEABILIZANDO TU UNIDAD RÍO PRÍO 471			0.0%	4000	663,356.00	663,356.00	663,356.00	-	663,356.00	-	-	663,356.00	100.0
07-036	CUITLAHUAC (U HAB)		CAMARAS			0.0%	4000	589,280.00	589,280.00	589,280.00	-	-	-	-	-	0.0
07-037	CULHUACAN (PBLO)		ESTRENANDO DRENAJE EN CALLE MORELOS			0.0%	6000	860,464.00	860,464.00	860,464.00	-	860,464.00	-	-	860,464.00	100.0
07-038	DEGOLLADO		TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE CISTERNAS Y REGISTROS			0.0%	4000	753,182.00	753,182.00	753,182.00	-	753,182.00	-	-	753,182.00	100.0
07-039	DEGOLLADO CHICO		ENCHUFLANDO CALLE LIRIO			0.0%	6000	731,701.00	731,701.00	731,701.00	-	731,701.00	-	-	731,701.00	100.0
07-041	DR ALFONSO ORTIZ TIRADO		ACTIVACIÓN FÍSICA INCLUYENTE: GIMNASIO PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORREDOR VIZCAINAS-PARQUE FLORIDA			0.0%	6000	847,500.00	847,500.00	847,500.00	-	847,500.00	-	-	847,500.00	100.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA															
Período:		ENERO JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
07-042	EJERCITO DE AGUA PRIETA		CÁMARAS PARA AGUA PRIETA			0.0%	4000	1,011,428.00	1,011,428.00	1,011,428.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-044	EJTO CONSTITUCIONALISTA		RECUPERACIÓN DE CUBOS DE ESCALERAS (CONTINUACIÓN)			0.0%	4000	1,232,427.00	1,232,427.00	1,232,427.00	-	1,232,427.00	-	-	1,232,427.00	100.0	
07-045	EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)		MANTENIMIENTO A DRENAJES DE LA UNIDAD HABITACIONAL			0.0%	4000	552,362.00	552,362.00	552,362.00	-	552,362.00	-	-	552,362.00	100.0	
07-046	EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)		RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			0.0%	4000	1,013,135.00	1,013,135.00	1,013,135.00	-	1,013,135.00	-	-	1,013,135.00	100.0	
07-047	EJTO CONSTITUCIONALISTA SMZ II (U HAB)		PARA QUE NO TE FALTE EL AGUA			0.0%	4000	819,628.00	819,628.00	819,628.00	-	819,628.00	-	-	819,628.00	100.0	
07-048	EJTO CONSTITUCIONALISTA SUPERMANZANA III (U HAB)		ANDADORES ILLUMINADOS EN SM III			0.0%	4000	760,725.00	760,725.00	760,725.00	-	760,725.00	-	-	760,725.00	100.0	
07-049	EJTO DE OTE II (U HAB)		RESCATEMOS NUESTRO DEPORTIVO			0.0%	4000	925,704.00	925,704.00	925,704.00	-	925,704.00	-	-	925,704.00	100.0	
07-050	EL EDEN		RECONSTRUYENDO EL EDEN			0.0%	6000	607,989.00	607,989.00	607,989.00	-	607,989.00	-	-	607,989.00	100.0	
07-051	EL MANTO		CONTINUIDAD DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL BEREJUNENA II			0.0%	4000	1,111,074.00	1,111,074.00	1,111,074.00	-	1,111,074.00	-	-	1,111,074.00	100.0	
07-052	EL MANTO_ PLAN DE IGUALA		REENCARPETADO ASFÁLTICO			0.0%	6000	670,038.00	670,038.00	670,038.00	-	670,038.00	-	-	670,038.00	100.0	
07-053	EL MIRADOR		CONTINUIDAD REPARACIÓN DE CISTERNA BAJA			0.4%	4000	780,509.00	780,509.00	780,509.00	2,890.78	780,509.00	2,890.78	2,890.78	783,399.78	100.4	
07-054	EL MOLINO		ILUMINANDO AL MOLINO			0.0%	6000	983,202.00	983,202.00	983,202.00	-	983,202.00	-	-	983,202.00	100.0	
07-055	EL MOLINO_		MI COLONIA ILLUMINADA			0.0%	6000	597,394.00	597,394.00	597,394.00	-	597,394.00	-	-	597,394.00	100.0	
07-056	EL PRADO		MOVILIDAD EN BANQUETAS DEL PRADO			0.0%	6000	632,177.00	632,177.00	632,177.00	-	632,177.00	-	-	632,177.00	100.0	
07-057	EL RETOÑO		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL BIENESTAR DE LA COLONIA EL RETOÑO			0.0%	4000	997,953.00	997,953.00	997,953.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-058	EL RODEO		CONTINUIDAD ENCHULANDO MI PARQUE Y ÁREA DEPORTIVA EL RODEO 2024			0.0%	6000	708,099.00	708,099.00	708,099.00	-	708,099.00	-	-	708,099.00	100.0	
07-059	EL ROSARIO		PREVENCIÓN, CAMBIO Y MEJORAMIENTO DEL DRENAJE (PREVENIR PARA NO LAMENTAR) 2024			0.0%	6000	867,250.00	867,250.00	867,250.00	-	867,250.00	-	-	867,250.00	100.0	
07-060	EL SANTUARIO		DRENAJE LIMPIO			0.0%	6000	891,851.00	891,851.00	891,851.00	-	891,851.00	-	-	891,851.00	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
Período:		ENERO JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-061	EL SANTUARIO (AMPL)		EL SANTUARIO ILLUMINADO			0.0%	6000	761,237.00	761,237.00	761,237.00	-	761,237.00	-	-	761,237.00	100.0
07-062	EL SIFON		ENCHUFLAME LA UNIDAD 1416 CON PINTURA Y REPARACIONES CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024			30.6%	4000	1,114,752.00	1,114,752.00	1,114,752.00	340,869.10	1,114,752.00	340,869.10	340,869.10	1,455,621.10	130.6
07-063	EL TRIANGULO		REPAVIMENTACIÓN DE CALLE NARANJOS (2024)			0.0%	6000	1,010,355.00	1,010,355.00	1,010,355.00	-	1,010,355.00	-	-	1,010,355.00	100.0
07-064	EL TRIUNFO		CAMBIO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA UN PASO MAS SEGURO			0.0%	6000	696,578.00	696,578.00	696,578.00	-	696,578.00	-	-	696,578.00	100.0
07-065	EL TRIUNFO (AMPL)		PARA UNA COMUNIDAD BRILLANTE SOL DE NOCHE			0.0%	6000	794,670.00	794,670.00	794,670.00	-	794,670.00	-	-	794,670.00	100.0
07-066	EL VERGEL		RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DEL PUENTE EL VERGEL			0.0%	5000	870,213.00	870,213.00	870,213.00	-	-	-	-	-	0.0
07-067	EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U HAB)		REPARACIÓN DE LAS 3 CISTERNAS DE AGUA			0.0%	4000	560,781.00	560,781.00	560,781.00	-	560,781.00	-	-	560,781.00	100.0
07-068	EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U HAB)		CONTINUIDAD CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II			0.0%	4000	579,784.00	579,784.00	579,784.00	-	-	-	-	-	0.0
07-069	EMILIANO ZAPATA (AMPL)		POR UN GIMNACIO EN MIS CANCHAS CARLOS COLORADO			0.0%	6000	1,118,355.00	1,118,355.00	1,118,355.00	-	1,118,355.00	-	-	1,118,355.00	100.0
07-071	ESCUADRON 201		PARQUES BIENESTAR FLORES Y ALEGRIA			0.0%	6000	1,144,172.00	1,144,172.00	1,144,172.00	-	1,144,172.00	-	-	1,144,172.00	100.0
07-072	ESTADO DE VERACRUZ		CÁMARAS PARA MAYOR SEGURIDAD EDO. DE VERACRUZ.			0.0%	6000	554,750.00	554,750.00	554,750.00	-	554,750.00	-	-	554,750.00	100.0
07-073	ESTRELLA CUAHUACAN		BANQUETA SEGURA			7.4%	6000	618,253.00	618,253.00	618,253.00	45,796.52	618,253.00	45,796.52	45,796.52	664,049.52	107.4
07-074	ESTRELLA DEL SUR		ILLUMINANDO MI COLONIA			0.0%	6000	797,705.00	797,705.00	797,705.00	-	797,705.00	-	-	797,705.00	100.0
07-075	F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)		LUMINARIAS			0.0%	4000	690,441.00	690,441.00	690,441.00	-	690,441.00	-	-	690,441.00	100.0
07-076	FRANCISCO VILLA		CAMARAS DE VIGILANCIA			0.0%	4000	1,238,681.00	1,238,681.00	1,238,681.00	-	-	-	-	-	0.0
07-077	FUEGO NUEVO		INSTALACIÓN DE POSTES DE LUZ Y LUMINARIAS EN DOMICILIOS			0.0%	6000	1,213,361.00	1,213,361.00	1,213,361.00	-	1,213,361.00	-	-	1,213,361.00	100.0
07-078	FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)		APLICACIÓN DE BARNIZ SELLADOR EN FACHADAS DE EDIFICIOS.			0.0%	4000	568,426.00	568,426.00	568,426.00	-	568,426.00	-	-	568,426.00	100.0
07-079	FUERTE DE LORETO- LA ANTENA (U HAB)		UNA BARRA MAS FUERTE			0.4%	4000	931,843.00	931,843.00	931,843.00	3,451.27	931,843.00	3,451.27	3,451.27	935,294.27	100.4



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
Período:		ENERO JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-080	GAMA GAVILAN (U HAB)		FILTRA TU VIDA CON AGUA LIMPIA, PROYECTO DE CONTINUIDAD			0.0%	4000	560,879.00	560,879.00	560,879.00	-	560,879.00	-	-	560,879.00	100.0
07-081	GAVILAN (U HAB)		UNIDAD SEGURA			0.0%	4000	591,306.00	591,306.00	591,306.00	-	-	-	-	-	0.0
07-082	GRANJAS ESMERALDA		MEJORANDO NUESTRAS VIVIENDAS CONTINUACION DE 2023			0.4%	4000	666,243.00	666,243.00	666,243.00	2,467.56	666,243.00	2,467.56	2,467.56	668,710.56	100.4
07-083	GRANJAS ESTRELLA I		RESGUARDANDO TU BIENESTAR (CONTINUIDAD)			0.0%	4000	791,140.00	791,140.00	791,140.00	-	791,140.00	-	-	791,140.00	100.0
07-084	GRANJAS ESTRELLA II		CONTINUAR LA SEGURIDAD PARA TODOS			0.0%	4000	586,935.00	586,935.00	586,935.00	-	586,935.00	-	-	586,935.00	100.0
07-085	GRANJAS ESTRELLA III		PORTON AUTOMATIZADO PARA FASE 1, 2 Y 3			0.0%	4000	584,363.00	584,363.00	584,363.00	-	584,363.00	-	-	584,363.00	100.0
07-086	GRANJAS SAN ANTONIO		ALUMBRANDO GRANJAS SAN ANTONIO CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024			0.0%	6000	773,616.00	773,616.00	773,616.00	-	773,616.00	-	-	773,616.00	100.0
07-087	GUADALUPE (BARR)		CONTINUACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN GUADALUPE			0.0%	6000	674,405.00	674,405.00	674,405.00	-	674,405.00	-	-	674,405.00	100.0
07-088	GUADALUPE DEL MORAL		GUADALUPE DEL MORAL LA MAS DEPORTIVA			0.0%	6000	1,080,795.00	1,080,795.00	1,080,795.00	-	1,080,795.00	-	-	1,080,795.00	100.0
07-089	GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)		CISTERNA EN SECCIÓN B			0.0%	4000	578,565.00	578,565.00	578,565.00	-	578,565.00	-	-	578,565.00	100.0
07-090	GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)		CONTINUACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS BASES DE TINACOS			0.0%	4000	561,591.00	561,591.00	561,591.00	-	561,591.00	-	-	561,591.00	100.0
07-091	HERODES DE CHURUBUSCO		EMBELLECIENDO NUESTROS PARQUES			0.0%	6000	794,222.00	794,222.00	794,222.00	-	794,222.00	-	-	794,222.00	100.0
07-092	HUASIPUNGO (U HAB)		CONTINUACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS			0.0%	4000	543,099.00	543,099.00	543,099.00	-	543,099.00	-	-	543,099.00	100.0
07-093	HUITZICO- LA POBLANITA		ENCHULA TU CUERPO CON FUERZA Y SALUD BARRAS HUITZICO.			0.0%	6000	649,124.00	649,124.00	649,124.00	-	649,124.00	-	-	649,124.00	100.0
07-094	IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)		RENOVACIÓN DE ÁREAS COMUNES			0.0%	4000	564,584.00	564,584.00	564,584.00	-	564,584.00	-	-	564,584.00	100.0
07-095	INSURGENTES		CONTROL DE GRIETAS EN LA COLONIA INSURGENTES			0.0%	6000	816,825.00	816,825.00	816,825.00	-	816,825.00	-	-	816,825.00	100.0
07-096	IXTLAHUACAN		UNIDOS SOMOS PARTE DEL PROYECTO POR UN IXTLAHUACAN SEGURO E ILUMINADO			0.0%	6000	1,719,250.00	1,719,250.00	1,719,250.00	-	1,719,250.00	-	-	1,719,250.00	100.0
07-097	JACARANDAS		CAMARAS PARA JACARANDAS			0.0%	4000	930,275.00	930,275.00	930,275.00	-	-	-	-	-	0.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA															
Periodo:		ENERO JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
07-098	JARDINES DE CHURUBUSCO		BANQUETAS JACHU 2024			0.0%	6000	590,250.00	590,250.00	590,250.00	-	590,250.00	-	-	590,250.00	100.0	
07-099	JARDINES DE SAN LORENZO		CAMBIANDO EL DRENAJE DE MI COLONIA			0.0%	6000	964,029.00	964,029.00	964,029.00	-	964,029.00	-	-	964,029.00	100.0	
07-101	JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB)		CAMBIO DE PISO			0.0%	4000	651,064.00	651,064.00	651,064.00	-	651,064.00	-	-	651,064.00	100.0	
07-103	JUSTO SIERRA		RECUPEREMOS LOS JUEGOS			0.0%	6000	568,631.00	568,631.00	568,631.00	-	568,631.00	-	-	568,631.00	100.0	
07-104	LA ASUNCION (BARR)		POR UN NUEVO Y BELLO CAMINO AZITLI			0.0%	6000	754,228.00	754,228.00	754,228.00	-	754,228.00	-	-	754,228.00	100.0	
07-105	LA COLMENA (U HAB)		VIDA DIGNA			0.0%	4000	783,756.00	783,756.00	783,756.00	-	783,756.00	-	-	783,756.00	100.0	
07-106	LA ERA		CAMARAS DE SEGURIDAD (VIGILANDO LA ERA)			0.0%	4000	1,070,529.00	1,070,529.00	1,070,529.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-107	LA ESPERANZA		TERMINEMOS NUESTROS CAMINOS			0.0%	6000	674,412.00	674,412.00	674,412.00	-	674,412.00	-	-	674,412.00	100.0	
07-108	LA ESTACION		CONTINUIDAD DE DRENAJE EN LA ESTACIÓN.			0.0%	6000	635,018.00	635,018.00	635,018.00	-	635,018.00	-	-	635,018.00	100.0	
07-109	LA JOYA		SENDERO SEGURO			0.0%	6000	687,753.00	687,753.00	687,753.00	-	687,753.00	-	-	687,753.00	100.0	
07-110	JOYITA		VIGILANDO LA JOYITA			0.0%	4000	573,445.00	573,445.00	573,445.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-111	LA MAGUEYERA		MAS VIGILANCIA, MAYOR SEGURIDAD			0.0%	4000	793,217.00	793,217.00	793,217.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-112	LA NUEVA ROSITA		CAMARAS DE SEGURIDAD PARA NUESTRO BIENESTAR			0.0%	4000	736,134.00	736,134.00	736,134.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-113	LA PLANTA		CONTINUIDAD DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA PLANTA 2024			0.0%	4000	812,644.00	812,644.00	812,644.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-114	LA POLVORILLA		MEJORANDO NUESTRA TUBERÍA DE DRENAJE POLVORILLA (CONTINUIDAD)			0.0%	6000	764,069.00	764,069.00	764,069.00	-	764,069.00	-	-	764,069.00	100.0	
07-115	POLVORILLA (AMPL)		CÁMARAS CONECTADAS AL C2 EN POLVORILLA AMPLIACIÓN			0.0%	4000	875,264.00	875,264.00	875,264.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-116	LA REGADERA		JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES			0.0%	6000	543,296.00	543,296.00	543,296.00	-	543,296.00	-	-	543,296.00	100.0	
07-117	LAS AMERICAS (U HAB)		TRABAJANDO JUNTOS TRANSFORMAMOS LAS AMERICAS 2024			0.0%	4000	852,985.00	852,985.00	852,985.00	-	852,985.00	-	-	852,985.00	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
Período:		ENERO JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-118	LAS PEÑAS I		ESPACIO DIGNO KALPOLLI CASA GRANDE			0.0%	6000	1,055,534.00	1,055,534.00	1,055,534.00	-	1,055,534.00	-	-	1,055,534.00	100.0
07-119	LEYES DE REFORMA 1A SECCION		PASO SEGURO EN LEYES DE REFORMA 1A. SECCIÓN			0.0%	6000	987,918.00	987,918.00	987,918.00	-	987,918.00	-	-	987,918.00	100.0
07-120	LEYES DE REFORMA 2A SECCION		PARQUE SUSTENTABLE			0.0%	6000	852,187.00	852,187.00	852,187.00	-	852,187.00	-	-	852,187.00	100.0
07-124	LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO		SEGURO ESTAMOS SEGUROS, ASI QUE CAMARAS			0.0%	4000	922,479.00	922,479.00	922,479.00	-	-	-	-	-	0.0
07-125	LOMAS DE ZARAGOZA		POR UN PASO DIGNO ESCALERAS DIGNAS			0.0%	6000	1,574,725.00	1,574,725.00	1,574,725.00	-	1,574,725.00	-	-	1,574,725.00	100.0
07-126	LOMAS EL MANTO		CAMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS A BASE CUTTLAHUAC			0.0%	4000	557,467.00	557,467.00	557,467.00	-	-	-	-	-	0.0
07-127	LOMAS ESTRELLA III (U HAB)		LUZ PARA TODOS			0.0%	4000	550,804.00	550,804.00	550,804.00	-	550,804.00	-	-	550,804.00	100.0
07-128	LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC)		REFORESTACION, SANEAMIENTO Y MEJORA DEL ARBOLADO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODAS LAS CALLES DE LOMAS ESTRELLA 1RA SECC			100.0%	3591	726,321.00	726,321.00	726,321.00	726,320.90	726,321.00	726,320.90	726,320.90	1,452,641.90	200.0
07-130	LOS ANGELES		CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS A BASE CUTTLAHUAC EN LOS ANGELES			0.0%	6000	1,441,756.00	1,441,756.00	1,441,756.00	-	1,441,756.00	-	-	1,441,756.00	100.0
07-131	LOS ANGELES APANOAYA		TECHUMBRE EN SALÓN DE USOS MULTIPLES U.H. NUEVO AZTLÁN			0.0%	4000	804,738.00	804,738.00	804,738.00	-	804,738.00	-	-	804,738.00	100.0
07-132	LOS CIPRESSES		DE COLORES PINTAMOS LAS PALMAS 2			4.4%	4000	627,069.00	627,069.00	627,069.00	27,463.14	627,069.00	27,463.14	27,463.14	654,532.14	104.4
07-133	LOS PICOS VI B		VIGILANDO LOS PICOS			0.0%	6000	718,987.00	718,987.00	718,987.00	-	718,987.00	-	-	718,987.00	100.0
07-134	LOS REYES (AMPL)		CONTINUIDAD DE LA REPARACIÓN DE BANQUETAS			0.4%	6000	957,082.00	957,082.00	957,082.00	3,544.75	957,082.00	3,544.75	3,544.75	960,626.75	100.4
07-135	LOS REYES (PBLO)		POR UNA VIDA MEJOR			0.0%	4000	1,046,636.00	1,046,636.00	1,046,636.00	-	1,046,636.00	-	-	1,046,636.00	100.0
07-136	M MAZA DE JUAREZ (U HAB)		DIGNIFICAR CLARAMENTE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y DE CONVIVENCIA DE LA COMUNIDAD			0.0%	4000	623,935.00	623,935.00	623,935.00	-	623,935.00	-	-	623,935.00	100.0
07-137	MAGDALENA ATLAZOLPA (PBLO)		CAMINANDO EN CONFIANZA EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA			0.0%	6000	854,569.00	854,569.00	854,569.00	-	854,569.00	-	-	854,569.00	100.0
07-138	MEXICALTZINGO (PBLO)		RECUPERANDO NUESTRA CALLE SUR 105			0.0%	6000	599,571.00	599,571.00	599,571.00	-	599,571.00	-	-	599,571.00	100.0
07-139	MIGUEL DE LA MADRID HURTADO		RENOVANDO PARA LA COMUNIDAD NUESTRO CENTRO SOCIAL			0.0%	6000	1,434,636.00	1,434,636.00	1,434,636.00	-	1,434,636.00	-	-	1,434,636.00	100.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcalde/a:		02CD09 ALCALDÍA CETAPALAPA														
Período:		ENERO JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-140	MINAS POLVORILLA (U HAB) I		CONTINUIDAD DE BARRA PERIMETRAL (2024)			0.0%	4000	694,001.00	694,001.00	694,001.00	-	694,001.00	-	-	694,001.00	100.0
07-141	MINERVA		VIGILANDO MINERVA			0.0%	6000	574,760.00	574,760.00	574,760.00	-	574,760.00	-	-	574,760.00	100.0
07-142	MIRASOLES (U HAB)		CONTINUIDAD PREVENGAMOS INUNDACIONES			0.0%	4000	1,071,531.00	1,071,531.00	1,071,531.00	-	1,071,531.00	-	-	1,071,531.00	100.0
07-143	MIRAVALLE		MEJORANDO LA C. DEL ROSAL Y AND. MIRASOLILLO			45.9%	6000	1,618,264.00	1,618,264.00	1,618,264.00	736,926.95	1,618,264.00	736,926.95	736,926.95	2,355,190.95	145.5
07-144	MIXCOATL		MIXCOATL SEGURA			0.0%	4000	884,738.00	884,738.00	884,738.00	-	-	-	-	-	0.0
07-145	MODELO (U)		MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CAMELLÓN UBICADO EN ORIENTE 160 (ENTRE RETORNO 106 Y RÍO CHURUBUSCO)			0.0%	4000	817,084.00	817,084.00	817,084.00	-	817,084.00	-	-	817,084.00	100.0
07-146	MONTE ALBAN		REENCARPETAMIENTO DE PROL VISTA HERMOSA			0.4%	6000	589,144.00	589,144.00	589,144.00	2,382.02	589,144.00	2,382.02	2,382.02	591,526.02	100.4
07-147	MOYOCOVANI (U HAB)		CONTINUIDAD DEL CAMBIO DE LA HERRERÍA AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS (2024)			0.0%	4000	540,013.00	540,013.00	540,013.00	-	540,013.00	-	-	540,013.00	100.0
07-148	NAHAL TI (U HAB)		IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS DE LOS EDIF DE LA U NAHALTI, REFORZAMIENTO DE BASE DE TINACOS Y CAMBIO DE TINACOS			0.0%	4000	548,020.00	548,020.00	548,020.00	-	548,020.00	-	-	548,020.00	100.0
07-149	NORMA ISSSTE (U HAB)		PINCELADAS DE AMOR PARA NUESTRA UNIDAD			0.0%	4000	569,700.00	569,700.00	569,700.00	-	569,700.00	-	-	569,700.00	100.0
07-150	NUEVA GENERACION		UNIDAD HABITACIÓN VIGILADA			0.0%	4000	643,175.00	643,175.00	643,175.00	-	-	-	-	-	0.0
07-151	PALMITAS		PARQUE RECREATIVO PISTACHE			0.0%	6000	1,072,326.00	1,072,326.00	1,072,326.00	-	1,072,326.00	-	-	1,072,326.00	100.0
07-152	PARAISO		PISO SEGURO			0.0%	6000	970,356.00	970,356.00	970,356.00	-	970,356.00	-	-	970,356.00	100.0
07-153	PARAISO (AMPL)		BOMBAS DE AGUA MARINA			0.0%	6000	537,584.00	537,584.00	537,584.00	-	537,584.00	-	-	537,584.00	100.0
07-154	PARAJE SAN JUAN		CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS A LA BASE CUTTLAHUAC EN PARAJE SAN JUAN			0.0%	4000	1,060,641.00	1,060,641.00	1,060,641.00	-	-	-	-	-	0.0
07-155	PARAJE ZACATEPEC		CAMARAS PARA MAS SEGURIDAD AL C2			0.0%	4000	1,228,657.00	1,228,657.00	1,228,657.00	-	-	-	-	-	0.0
07-156	PARAJE BUENAVISTA (TETECON)		CONTINUIDAD AL ASFALTO EN PINO			0.0%	6000	1,044,756.00	1,044,756.00	1,044,756.00	-	1,044,756.00	-	-	1,044,756.00	100.0
07-157	PASEOS DE CHURUBUSCO		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOCE (12) EDIFICIOS DE LA UNIDAD REAL DEL MORAL			0.0%	4000	1,568,568.00	1,568,568.00	1,568,568.00	-	1,568,568.00	-	-	1,568,568.00	100.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA CETAPALAPA														
Período:		ENERO JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-158	PEÑON VIEJO (U HAB)		REPARACIÓN DE LA CISTERNA			0.0%	4000	713,512.00	713,512.00	713,512.00	-	713,512.00	-	-	713,512.00	100.0
07-159	PLENTUD (U HAB)		CONTINUIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CISTERNA Y DEL TANQUE ELEVADO DE LA U. HAB. PLENTUD 2024			0.0%	4000	560,598.00	560,598.00	560,598.00	-	560,598.00	-	-	560,598.00	100.0
07-160	PLUTARCO ELIAS CALLES (U HAB)		CASA DE ADULTO MAYOR (ACCESIBILIDAD Y ACONDICIONAMIENTO)			0.0%	4000	571,691.00	571,691.00	571,691.00	-	571,691.00	-	-	571,691.00	100.0
07-161	PREDIO DEGOLLADO		CONTINUIDAD CAMBIO DE DRENAJE PARA LOS VECINOS EN LA CALLE YOLULITLI			0.0%	6000	1,070,555.00	1,070,555.00	1,070,555.00	-	1,070,555.00	-	-	1,070,555.00	100.0
07-162	PRESIDENTES DE MEXICO		CONTINUIDAD DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS AL C-2 PRESIDENTES DE MÉXICO			0.0%	4000	1,363,467.00	1,363,467.00	1,363,467.00	-	-	-	-	-	0.0
07-163	PRIVADA GAVILAN (U HAB)		PARQUE DIGNO			0.0%	4000	616,839.00	616,839.00	616,839.00	-	616,839.00	-	-	616,839.00	100.0
07-164	PROGRESISTA		COLOR A TUS EDIFICIOS			41.2%	4000	1,020,402.00	1,020,402.00	1,020,402.00	420,758.00	1,020,402.00	420,758.00	420,758.00	1,441,160.00	141.2
07-165	PROGRESO DEL SUR		SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE			0.0%	6000	607,122.00	607,122.00	607,122.00	-	607,122.00	-	-	607,122.00	100.0
07-166	PUEBTE BLANCO		CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS A BASE CUITLAHUAC			0.0%	4000	1,091,864.00	1,091,864.00	1,091,864.00	-	-	-	-	-	0.0
07-167	PURISIMA ATLAZOLPA		RECUPERANDO ESPACIOS PUBLICOS PARA LA COMUNIDAD			0.0%	6000	661,492.00	661,492.00	661,492.00	-	661,492.00	-	-	661,492.00	100.0
07-168	PURSIMA I		DRENAJE EN CALLE DE LAS TORRES SEGUNDA Y TERCERA ETAPA			0.0%	6000	641,513.00	641,513.00	641,513.00	-	641,513.00	-	-	641,513.00	100.0
07-169	REAL DEL MORAL (FRACC)		RESCATE DE VALLAS EN JARDINES DE AVENIDA RIO FRIO (CONTINUIDAD)			0.0%	4000	654,624.00	654,624.00	654,624.00	-	654,624.00	-	-	654,624.00	100.0
07-171	RENOVACION		MEJORA LA RED PRINCIPAL			0.0%	6000	1,403,688.00	1,403,688.00	1,403,688.00	-	1,403,688.00	-	-	1,403,688.00	100.0
07-172	RICARDO FLORES MAGON		SEGURIDAD CON CAMARAS CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024			0.0%	4000	607,384.00	607,384.00	607,384.00	-	607,384.00	-	-	607,384.00	100.0
07-173	RICARDO FLORES MAGON (AMPL)		HERREERIA EN AREAS VERDES Y AREAS COMUNES CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024			0.4%	4000	675,970.00	675,970.00	675,970.00	2,503.59	675,970.00	2,503.59	2,503.59	678,473.59	100.4
07-174	RINCONADA EL MOLINO		ILUMINANDO RINCONADA EL MOLINO 2024			0.0%	6000	656,516.00	656,516.00	656,516.00	-	656,516.00	-	-	656,516.00	100.0
07-175	SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)		RESTAURACIÓN DE BANQUETAS EN SAN ANDRÉS TETEPILCO (PBLO).			0.0%	6000	1,394,653.00	1,394,653.00	1,394,653.00	-	1,394,653.00	-	-	1,394,653.00	100.0
07-176	SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)		MANTENIMIENTO DEL ARCO DE SAN ANDRÉS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS AL REDEADOR DEL ARCO			0.0%	6000	888,800.00	888,800.00	888,800.00	-	888,800.00	-	-	888,800.00	100.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA CETAPALAPA														
Período:		ENERO JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-177	SAN ANTONIO (BARR)		CÁMARAS DE SEGURIDAD CONECTADAS A C2 EN BARRIO SAN ANTONIO 2024			0.0%	4000	1,426,132.00	1,426,132.00	1,426,132.00	-	-	-	-	-	0.0
07-178	SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)		REENCARPETAMIENTO EN UNIDAD HABITCIONAL RINCONADA TAXQUEÑA			0.4%	4000	843,717.00	843,717.00	843,717.00	3,124.88	843,717.00	3,124.88	3,124.88	846,841.88	100.4
07-179	SAN FRANCISCO APOLOCALCO		ICAMABA SEGURADAD PARA TODOS			0.0%	4000	950,879.00	950,879.00	950,879.00	-	-	-	-	-	0.0
07-180	SAN IGNACIO (BARR)		SAN NACHITO, QUE BONITO CAMINITO CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024			0.0%	6000	1,014,257.00	1,014,257.00	1,014,257.00	-	1,014,257.00	-	-	1,014,257.00	100.0
07-181	SAN JOSE (BARR)		REMODELANDO LOS LAVADEROS Y ACTIVANDO UN SALON DE USOS MULTIPLES CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024			0.0%	6000	959,662.00	959,662.00	959,662.00	-	959,662.00	-	-	959,662.00	100.0
07-182	SAN JOSE ACULCO		CULTIVANDO SONRISAS POR EL BIENESTAR DE SAN JOSE ACULCO			0.0%	6000	1,043,433.00	1,043,433.00	1,043,433.00	-	1,043,433.00	-	-	1,043,433.00	100.0
07-183	SAN JOSE BUENAVISTA		REPAVIMENTACION EN VERACRUZ			0.0%	6000	845,245.00	845,245.00	845,245.00	-	845,245.00	-	-	845,245.00	100.0
07-184	SAN JUAN 2A AMPLIACION (PJE)		PROYECTO 2NDA AMPLIACIÓN PARAJE SAN JUAN: RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO			0.0%	6000	752,019.00	752,019.00	752,019.00	-	752,019.00	-	-	752,019.00	100.0
07-185	SAN JUAN CERRO (PJE)		HAGAMOS BRILLAR PARAJE SAN JUAN SEGURIDAD E IMAGEN PARA LOS VECINOS			0.0%	6000	841,867.00	841,867.00	841,867.00	-	841,867.00	-	-	841,867.00	100.0
07-186	SAN JUAN JOYA (PJE)		MEJORANDO MI COLONIA (BAQUETAS Y FACHADAS) 2024			0.0%	6000	776,946.00	776,946.00	776,946.00	-	776,946.00	-	-	776,946.00	100.0
07-188	SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)		SAN JUANICO NEXTIPAC CON CAMARAS DE VIGILANCIA, MEJOR CONVIVENCIA SOCIAL.			0.0%	6000	704,853.00	704,853.00	704,853.00	-	704,853.00	-	-	704,853.00	100.0
07-189	SAN LORENZO 870 (U HAB)		CONTINUIDAD AMPLIACIÓN DEL DRENAJE CENTRAL EN LA U. HAB SAN LORENZO 870 SECCIÓN D			0.0%	4000	571,104.00	571,104.00	571,104.00	-	571,104.00	-	-	571,104.00	100.0
07-190	SAN LORENZO TEZONCO (BARR)		CONTINUIDAD DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL BARRIO DE SAN LORENZO TEZONCO (2024)			0.0%	6000	795,885.00	795,885.00	795,885.00	-	795,885.00	-	-	795,885.00	100.0
07-191	SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)		ENCHULEMOS NUESTRA EXPLANADA.			0.0%	6000	1,203,223.00	1,203,223.00	1,203,223.00	-	1,203,223.00	-	-	1,203,223.00	100.0
07-192	SAN LORENZO TEZONCO 1 (U HAB)		CONTINUANDO LA REMODELACION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA MZA 2 Y 3 SOBRE AV. SAN LORENZO # 750			0.0%	4000	591,932.00	591,932.00	591,932.00	-	591,932.00	-	-	591,932.00	100.0
07-193	SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)		REHABILITACIÓN DE TUBERÍA EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PEAD RD17 EN U. HAB. TEZONCO II			0.0%	4000	560,165.00	560,165.00	560,165.00	-	560,165.00	-	-	560,165.00	100.0
07-194	SAN LORENZO NICOTENCATL (PBLO)		ILUMINANDO SAN LORENZO NICOTENCATL			0.0%	6000	867,568.00	867,568.00	867,568.00	-	867,568.00	-	-	867,568.00	100.0
07-195	SAN LUCAS (BARR)		1, 2, 3 POR NUESTRA SEGURIDAD			0.0%	4000	1,005,624.00	1,005,624.00	1,005,624.00	-	-	-	-	-	0.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA CETAPALAPA														
Período:		ENERO JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-196	SAN MIGUEL (BARR)		CONSTRUYENDO SUEÑOS DE MI BARRIO			0.0%	6000	1,551,531.00	1,551,531.00	1,551,531.00	-	1,551,531.00	-	-	1,551,531.00	100.0
07-198	SAN NICOLAS TOLENTINO I		CONTINUIDAD PINTADA DE EDIFICIOS			0.0%	4000	745,067.00	745,067.00	745,067.00	-	745,067.00	-	-	745,067.00	100.0
07-199	SAN NICOLAS TOLENTINO II		CONTINUIDAD TENGAMOS AGUA LIMPIA EN NUESTRA UNIDAD			0.0%	4000	849,702.00	849,702.00	849,702.00	-	849,702.00	-	-	849,702.00	100.0
07-200	SAN PABLO (BARR)		VIGILANDO MI BARRIO			0.0%	4000	867,526.00	867,526.00	867,526.00	-	-	-	-	-	0.0
07-201	SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL PARAISO		BACHEO EN SAN PABLO			0.0%	6000	1,074,042.00	1,074,042.00	1,074,042.00	-	1,074,042.00	-	-	1,074,042.00	100.0
07-202	SAN PEDRO (BARR)		DRENAJE PARA MI COMUNIDAD CONTINUADO DE 2023 AL 2024			0.0%	6000	869,086.00	869,086.00	869,086.00	-	869,086.00	-	-	869,086.00	100.0
07-203	SAN SEBASTIAN TECOLOXTITAN (PBLO)		LUMINARIAS, SENDERO SEGURO			0.0%	6000	1,263,834.00	1,263,834.00	1,263,834.00	-	1,263,834.00	-	-	1,263,834.00	100.0
07-204	SAN SIMON CULHUACAN (BARR)		REENCARPETAMIENTO, CALLE MOCTEZUMA Y NEZAHUALPILLI			3.2%	6000	784,437.00	784,437.00	784,437.00	25,046.27	784,437.00	25,046.27	25,046.27	809,483.27	103.2
07-205	SANTA BARBARA (BARR) I		DRENAJE 2DO CALLEJON ANAYA			0.0%	6000	1,271,932.00	1,271,932.00	1,271,932.00	-	1,271,932.00	-	-	1,271,932.00	100.0
07-206	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)		MEJORAMIENTO DE BANQUETAS PARA EL PUEBLO			0.0%	6000	1,393,503.00	1,393,503.00	1,393,503.00	-	1,393,503.00	-	-	1,393,503.00	100.0
07-208	SANTA CRUZ VI (U HAB)		CAMBIO DE LUMINARIAS			0.0%	4000	538,639.00	538,639.00	538,639.00	-	538,639.00	-	-	538,639.00	100.0
07-209	SANTA CRUZ VII (U HAB)		CONTINUIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN EN SANTA CRUZ VII			0.0%	4000	538,707.00	538,707.00	538,707.00	-	538,707.00	-	-	538,707.00	100.0
07-211	SANTA MARIA DEL MONTE		CONTINUIDAD REPARAR BANQUETAS DAÑADAS			0.4%	6000	603,221.00	603,221.00	603,221.00	2,234.15	603,221.00	2,234.15	2,234.15	605,455.15	100.4
07-212	SANTA MARIA TOMATLAN		CONTINUANDO CON EL CAMBIO DE DRENAJE Y REENCARPETAMIENTO PARA UNA COLONIA MÁS BONITA			0.0%	6000	687,623.00	687,623.00	687,623.00	-	687,623.00	-	-	687,623.00	100.0
07-213	SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)		DEMOS VIDA A NUESTRAS CALLES			0.4%	6000	630,856.00	630,856.00	630,856.00	2,336.51	630,856.00	2,336.51	2,336.51	633,192.51	100.4
07-214	SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)		CONTINUACIÓN AL MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCIÓN EN SANTA MARIA TOMATLAN			0.0%	4000	797,491.00	797,491.00	797,491.00	-	797,491.00	-	-	797,491.00	100.0
07-215	SANTA MARTHA ACATITLA		SENDEROS SEGUROS POR: CAVETANO ANDRADE CAMILO ARRAGA GUILLERMOVAZ SALVADOR ESCALANTE LUIS Y N, FCO CANO EVERARDO GLEZ TEPOPA BRECEDA BENITO IBARRA			0.0%	6000	1,510,804.00	1,510,804.00	1,510,804.00	-	1,510,804.00	-	-	1,510,804.00	100.0
07-216	SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL)		BANQUETAS SEGURAS			0.0%	6000	936,741.00	936,741.00	936,741.00	-	936,741.00	-	-	936,741.00	100.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA															
Período:		ENERO JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
07-217	SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO)		TRANSFORMANDO EL PUEBLO CON REENCARPETADO			0.0%	6000	2,029,249.00	2,029,249.00	2,029,249.00	-	2,029,249.00	-	-	2,029,249.00	100.0	
07-219	SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)		REHABILITACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO, PROLONGACIÓN PORFIRIO DIAZ Y AÑO DE JUÁREZ PABLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC			0.0%	6000	1,146,965.00	1,146,965.00	1,146,965.00	-	1,146,965.00	-	-	1,146,965.00	100.0	
07-220	SECTOR POPULAR		PISA SEGURO TU CANCHA DE BASQUETBOL			0.0%	6000	960,955.00	960,955.00	960,955.00	-	960,955.00	-	-	960,955.00	100.0	
07-221	SIDERAL		UNA ÁREA DE RECREACIÓN PARA SIDERAL			0.0%	6000	635,272.00	635,272.00	635,272.00	-	635,272.00	-	-	635,272.00	100.0	
07-222	SIERRA DEL VALLE		CAMARAS CONECTADAS AL C2 (BASE CUTLAHUAC)			0.0%	4000	595,016.00	595,016.00	595,016.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-223	SINATEL		SALUD SEGURA SINATEL			0.0%	6000	604,761.00	604,761.00	604,761.00	-	604,761.00	-	-	604,761.00	100.0	
07-224	SINATEL (AMPL)		CALLE REENCARPETADA, VALIDAD SEGURA			0.0%	6000	626,369.00	626,369.00	626,369.00	-	626,369.00	-	-	626,369.00	100.0	
07-225	SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)		SUSTITUCIÓN DE ARENAS PARA FILTROS PURIFICADORES			0.0%	4000	964,528.00	964,528.00	964,528.00	-	964,528.00	-	-	964,528.00	100.0	
07-226	STA ISABEL INDUSTRIAL		ENCHULANDO MIS MUROS			3.6%	4000	724,666.00	724,666.00	724,666.00	26,347.95	724,666.00	26,347.95	26,347.95	751,013.95	103.6	
07-227	STA MARIA AZTAPUACAN (PBLO)		RECUPERACION DEL PARQUE EN CIRCUNVALACION			0.0%	6000	1,461,565.00	1,461,565.00	1,461,565.00	-	1,461,565.00	-	-	1,461,565.00	100.0	
07-229	TENORIOS		REENCARPETADO EN TENORIOS			0.0%	6000	1,531,426.00	1,531,426.00	1,531,426.00	-	1,531,426.00	-	-	1,531,426.00	100.0	
07-231	TEXCOCO EL SALADO		CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE			0.0%	4000	572,556.00	572,556.00	572,556.00	-	572,556.00	-	-	572,556.00	100.0	
07-232	TLALTENCO (U HAB)		CONTINUIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTAS DE EDIFICIOS			0.0%	4000	593,429.00	593,429.00	593,429.00	-	593,429.00	-	-	593,429.00	100.0	
07-233	TLANEZICALLI (U HAB)		CUIDANDO TLANEZICALLI (JARDINERAS Y CÁMARAS DE SEGURIDAD)			0.0%	4000	535,109.00	535,109.00	535,109.00	-	535,109.00	-	-	535,109.00	100.0	
07-234	TULA (BARR)		CONTINUIDAD CÁMARAS DE VIGILANCIA			0.0%	6000	599,985.00	599,985.00	599,985.00	-	599,985.00	-	-	599,985.00	100.0	
07-235	USCOVI (U HAB)		SUSTITUCIÓN DE LA RED INTERNA DE DRENAJE ANDADOR MANZANA 10 EXTERIOR			0.0%	4000	576,081.00	576,081.00	576,081.00	-	576,081.00	-	-	576,081.00	100.0	
07-236	VALLE DE LUCES (U HAB)		RENOVACION DE CISTERNA F.S.H VALLE DE LUCES			0.4%	4000	825,175.00	825,175.00	825,175.00	3,056.21	825,175.00	3,056.21	3,056.21	828,231.21	100.4	
07-237	VALLE DE LUCES I		CONTINUIDAD DE RECUPERACIÓN DE PARQUE RAYO			0.0%	6000	913,194.00	913,194.00	913,194.00	-	913,194.00	-	-	913,194.00	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA															
Período:		ENERO JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
07-238	VALLE DE LUCES II		CONTINUIDAD RAMALEO DE AGUA POTABLE			0.0%	6000	570,800.00	570,800.00	570,800.00	-	570,800.00	-	-	570,800.00	100.0	
07-240	VALLE DEL SUR		REACTIVACION DEL CENTRO COMUNITARIO AXAYACATL			0.0%	5000	815,795.00	815,795.00	815,795.00	-	815,795.00	-	-	815,795.00	100.0	
07-241	VERACRUZANA (AMPL)		CONTINUIDAD CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE (TUBERÍA DE AGUA)			0.0%	6000	578,156.00	578,156.00	578,156.00	-	578,156.00	-	-	578,156.00	100.0	
07-242	VICENTE GUERRERO- SUPER MANZANA 1 (U HAB)		MEJORAMIENTO DEL ANDADOR DE LA SUPERMANZANA 1			0.0%	4000	673,773.00	673,773.00	673,773.00	-	673,773.00	-	-	673,773.00	100.0	
07-243	VICENTE GUERRERO- SUPER MANZANA 2 (U HAB)		REFORZANDO LOS EDIFICIOS			0.0%	4000	703,645.00	703,645.00	703,645.00	-	703,645.00	-	-	703,645.00	100.0	
07-244	VICENTE GUERRERO- SUPER MANZANA 3 (U HAB)		POR UN DEPORTE MEJOR			0.0%	4000	696,885.00	696,885.00	696,885.00	-	696,885.00	-	-	696,885.00	100.0	
07-245	VICENTE GUERRERO- SUPERMANZANA 4 (U HAB)		SPACE JAM- VICENTE GUERRERO			0.0%	4000	755,727.00	755,727.00	755,727.00	-	755,727.00	-	-	755,727.00	100.0	
07-246	VICENTE GUERRERO SMZ 5 (U HAB)		REENCARPETADO DE LAS CALLES ENSUPER MANZANA 5			0.0%	4000	958,558.00	958,558.00	958,558.00	-	958,558.00	-	-	958,558.00	100.0	
07-247	VICENTE GUERRERO- SUPER MANZANA 6 (U HAB)		IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIOS SM-6			92.6%	4000	980,850.00	980,850.00	980,850.00	907,935.57	980,850.00	907,935.57	907,935.57	1,888,785.57	192.6	
07-248	VICENTE GUERRERO SUPERMANZANA 7 (U HAB)		ADOQUÍN EXPLANADA SMZA 7			0.0%	4000	756,651.00	756,651.00	756,651.00	-	756,651.00	-	-	756,651.00	100.0	
07-250	XOPA (U HAB)		IMPERMEABILIZANDO XOPA			0.6%	4000	571,376.00	571,376.00	571,376.00	3,597.55	571,376.00	3,597.55	3,597.55	574,973.55	100.6	
07-251	ZACAHUITZCO		CAMINAR SEGURO EN MI COLONIA CONTINUIDAD DEL 2023 AL 2024			0.0%	6000	761,602.00	761,602.00	761,602.00	-	761,602.00	-	-	761,602.00	100.0	
07-252	ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U HAB)		CONTINUIDAD DE: LUMINARIAS TIPO CERILLO A INMEDIACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA U. H.M.1-E			0.0%	4000	668,614.00	668,614.00	668,614.00	-	668,614.00	-	-	668,614.00	100.0	
07-253	12 DE DICIEMBRE		CONTINUIDAD DE CÁMARAS DE VIGILANCIA CONECTADAS A BASE CUTLÁHUAC			0.0%	6000	765,241.00	765,241.00	765,241.00	-	765,241.00	-	-	765,241.00	100.0	
07-254	1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC		CAMARAS DE SEGURIDAD EN 1A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC			0.0%	4000	954,626.00	954,626.00	954,626.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-256	BA DE SAN MIGUEL (AMPL)		RENOVANDO MIS JUEGOS AL AIRE LIBRE			0.0%	4000	654,598.00	654,598.00	654,598.00	-	654,598.00	-	-	654,598.00	100.0	
07-257	9 1/2 - FRANCISCO VILLA (EJERCITO CONSTITUCIONALISTA) (CONJ HAB)		SALÓN DE USOS MÚLTIPLES			0.0%	4000	705,763.00	705,763.00	705,763.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-258	BUENAVISTA 1		CENTRO SOCIAL AZTER			0.0%	6000	1,402,460.00	1,402,460.00	1,402,460.00	-	1,402,460.00	-	-	1,402,460.00	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
Período:		ENERO JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-259	BUENAVISTA II		ASFALTO PARA BUENAVISTA 2			0.0%	6000	1,501,931.00	1,501,931.00	1,501,931.00	-	1,501,931.00	-	-	1,501,931.00	100.0
07-260	CERRO DE LA ESTRELLA I		CONTINUIDAD DÁNDOLE COLOR A LA UNIDAD			0.0%	4000	1,255,573.00	1,255,573.00	1,255,573.00	-	1,255,573.00	-	-	1,255,573.00	100.0
07-261	CERRO DE LA ESTRELLA II		CONTINUIDAD ENCHULANDO LA UNIDAD			0.0%	4000	933,932.00	933,932.00	933,932.00	-	933,932.00	-	-	933,932.00	100.0
07-262	CHINAMPAC DE JUAREZ I		MEJORANDO MI FACHADA			0.4%	4000	797,302.00	797,302.00	797,302.00	2,952.97	797,302.00	2,952.97	2,952.97	800,254.97	100.4
07-263	CHINAMPAC DE JUAREZ II		IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO PARA LA UNIDAD (CONTINUACION)			3.0%	4000	1,587,539.00	1,587,539.00	1,587,539.00	48,214.13	1,587,539.00	48,214.13	48,214.13	1,635,753.13	103.0
07-264	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I		MAYOR SEGURIDAD CON CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CONECTADAS A BASE CUTTLAHUAC EN LA CONSEJO AGRARISTA MEXICANO 1			0.0%	5000	1,558,782.00	1,558,782.00	1,558,782.00	-	-	-	-	-	0.0
07-265	CONSEJO AGRARISTA MEXICANO II		ESPACIOS DIGNOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO			0.0%	6000	1,160,640.00	1,160,640.00	1,160,640.00	-	1,160,640.00	-	-	1,160,640.00	100.0
07-266	CONSTITUCION DE 1917 I		CONSTITUCIÓN SEGURA Y VIGILADA			0.0%	5000	997,119.00	997,119.00	997,119.00	-	-	-	-	-	0.0
07-267	CONSTITUCION DE 1917 II		CAMARAS DE VIDEO EN CONSTI 2			0.0%	5000	843,507.00	843,507.00	843,507.00	-	-	-	-	-	0.0
07-268	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL I		UN MEJOR BANQUETAZO			0.0%	6000	1,448,955.00	1,448,955.00	1,448,955.00	-	1,448,955.00	-	-	1,448,955.00	100.0
07-269	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL II		CREANDO VIDA PARA FELICHE			0.0%	6000	1,567,572.00	1,567,572.00	1,567,572.00	-	1,567,572.00	-	-	1,567,572.00	100.0
07-270	DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL III		LUDICALLES PARA D.I.U.III, CONTINUIDAD			0.0%	6000	2,073,658.00	2,073,658.00	2,073,658.00	-	2,073,658.00	-	-	2,073,658.00	100.0
07-271	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I		MI ESPACIO LIMPIO			0.0%	4000	1,067,910.00	1,067,910.00	1,067,910.00	-	1,067,910.00	-	-	1,067,910.00	100.0
07-272	EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II		BARDEADO PARA LA CANCHA CARLOS PACHECO			0.0%	4000	1,197,668.00	1,197,668.00	1,197,668.00	-	1,197,668.00	-	-	1,197,668.00	100.0
07-273	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I		PISANDO FIRME Y SEGURA POR MI COMUNIDAD			0.0%	4000	1,302,112.00	1,302,112.00	1,302,112.00	-	1,302,112.00	-	-	1,302,112.00	100.0
07-274	ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II		REMEDIACION DE ÁREA DEPORTIVA EL DOMO CORAZÓN DEPORTIVO DE NUESTRA UNIDAD			0.0%	4000	1,255,760.00	1,255,760.00	1,255,760.00	-	1,255,760.00	-	-	1,255,760.00	100.0
07-275	JOSE LOPEZ PORTILLO I		CONTINUIDAD DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR Y CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO			0.0%	6000	1,280,145.00	1,280,145.00	1,280,145.00	-	1,280,145.00	-	-	1,280,145.00	100.0
07-276	JOSE LOPEZ PORTILLO II		CONTINUIDAD DEL PROYECTO CAMINANDO SEGURO , EN BANQUETAS SEGURAS			0.0%	6000	1,058,315.00	1,058,315.00	1,058,315.00	-	1,058,315.00	-	-	1,058,315.00	100.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA CETAPALAPA															
Período:		ENERO JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
07-277	JUAN ESCUTIA I		IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN FRESNOS			0.0%	4000	1,126,151.00	1,126,151.00	1,126,151.00	-	1,126,151.00	-	-	1,126,151.00	100.0	
07-278	JUAN ESCUTIA II		REHABILITACIÓN Y RECONDICIONAMIENTO DEL CAMELLÓN DE LA C. DOMINGO ARELLANO.			0.0%	6000	1,015,860.00	1,015,860.00	1,015,860.00	-	1,015,860.00	-	-	1,015,860.00	100.0	
07-279	LEYES DE REFORMA 3A SECCION I		RESCATE DE NUESTRO ESPACIO PÚBLICO EN GUERRA DE REFORMA Y PARQUE ELEKTRA			0.0%	6000	1,664,534.00	1,664,534.00	1,664,534.00	-	1,664,534.00	-	-	1,664,534.00	100.0	
07-280	LEYES DE REFORMA 3A SECCION II		MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO			0.0%	6000	1,372,425.00	1,372,425.00	1,372,425.00	-	1,372,425.00	-	-	1,372,425.00	100.0	
07-281	LOMAS DE LA ESTANCIA I		MI CALLE SEGURA			0.0%	5000	1,000,540.00	1,000,540.00	1,000,540.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-282	LOMAS DE LA ESTANCIA II		NUOVA VISTA CANCHAS MIRADOR			0.0%	6000	1,368,379.00	1,368,379.00	1,368,379.00	-	1,368,379.00	-	-	1,368,379.00	100.0	
07-283	LOMAS DE SAN LORENZO I		CONTINUIDAD DE LUMINARIAS PARA LOMAS DE SAN LORENZO (2024)			0.0%	6000	1,472,052.00	1,472,052.00	1,472,052.00	-	1,472,052.00	-	-	1,472,052.00	100.0	
07-284	LOMAS DE SAN LORENZO II		CREANDO ESPACIO PÚBLICO CON MOVILIDAD SEGURA			0.0%	6000	2,322,866.00	2,322,866.00	2,322,866.00	-	2,322,866.00	-	-	2,322,866.00	100.0	
07-285	LOMAS ESTRELLA 2A SECCI		CONTINUIDAD RENOVEMOS EL SISTEMA HIDRÁULICO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA			0.0%	4000	928,473.00	928,473.00	928,473.00	-	928,473.00	-	-	928,473.00	100.0	
07-286	LOMAS ESTRELLA 2A SECCION II		ILUMINANDO NUESTRA SEGURIDAD			0.0%	6000	1,038,474.00	1,038,474.00	1,038,474.00	-	1,038,474.00	-	-	1,038,474.00	100.0	
07-287	REFORMA POLITICA I		SEGURIDAD PARA MI COLONIA REFORMA POLITICA I			0.0%	5000	852,851.00	852,851.00	852,851.00	-	-	-	-	-	0.0	
07-288	REFORMA POLITICA II		REENCARPETADO PARA REFORMA POLITICA II			0.0%	6000	1,144,088.00	1,144,088.00	1,144,088.00	-	1,144,088.00	-	-	1,144,088.00	100.0	
07-289	SAN JUAN XALPA I		CONTINUIDAD RENOVANDO LAS UNIDADES HABITACIONALES			0.0%	4000	1,151,790.00	1,151,790.00	1,151,790.00	-	1,151,790.00	-	-	1,151,790.00	100.0	
07-290	SAN JUAN XALPA II		ENCHULANDO Y PROTEGIENDO MI UNIDAD			0.0%	4000	1,327,802.00	1,327,802.00	1,327,802.00	-	1,327,802.00	-	-	1,327,802.00	100.0	
07-291	SAN MIGUEL TEOTONGO I		PARA UN PARQUE MAS DEPORTIVO			0.0%	6000	1,382,900.00	1,382,900.00	1,382,900.00	-	1,382,900.00	-	-	1,382,900.00	100.0	
07-292	SAN MIGUEL TEOTONGO II		POR UN PARQUE MEJOR.			0.0%	6000	1,654,466.00	1,654,466.00	1,654,466.00	-	1,654,466.00	-	-	1,654,466.00	100.0	
07-293	SAN MIGUEL TEOTONGO III		RECUPERANDO MI CENTRO COMUNITARIO BARRIO DEMOCRATICO			0.0%	6000	1,509,465.00	1,509,465.00	1,509,465.00	-	1,509,465.00	-	-	1,509,465.00	100.0	
07-294	SAN MIGUEL TEOTONGO IV		NIÑOS JUGANDO EN PARQUE VAQUITAS.			0.0%	6000	1,170,846.00	1,170,846.00	1,170,846.00	-	1,170,846.00	-	-	1,170,846.00	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA														
Período:		ENERO JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-295	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) I		NUOVA VIDA AL PARQUE Y LA ALAMEDA FRENTE A LA SECUNDARIA 53 Y FRENTE A LA PRIMARIA ALBINO GARCIA			0.4%	4000	1,159,900.00	1,159,900.00	1,159,900.00	4,295.92	1,159,900.00	4,295.92	4,295.92	1,164,195.92	100.4
07-296	SANTA CRUZ MEYEHUALCO (U HAB) II		COLOCACIÓN CÁMARAS C2			0.0%	4000	1,266,754.00	1,266,754.00	1,266,754.00	-	-	-	-	-	0.0
07-297	SANTA MARÍA AZTAPUACAN (EJ) I		MAS LUZ PARA EJIDOS			0.4%	6000	1,574,247.00	1,574,247.00	1,574,247.00	5,830.54	1,574,247.00	5,830.54	5,830.54	1,580,077.54	100.4
07-298	SANTA MARIA AZTAPUACAN (EJ) II		CAMARAS Y SEGURIDAD VAN DE LA MANO			0.0%	5000	1,431,877.00	1,431,877.00	1,431,877.00	-	-	-	-	-	0.0
07-299	STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I		ILUMINANDO SANTA MARTHA ACATITLA NORTE (AMPL) I			0.0%	6000	1,080,450.00	1,080,450.00	1,080,450.00	-	1,080,450.00	-	-	1,080,450.00	100.0
07-300	STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II		ILUMINANDO STA MARTHA NTE II			0.0%	6000	981,368.00	981,368.00	981,368.00	-	981,368.00	-	-	981,368.00	100.0
07-301	TEPALCATES I		MEJORANDO LA UNIDAD HABITACIONAL ESFUERZO UNIFICADO TEPALCATZIN			0.0%	4000	961,314.00	961,314.00	961,314.00	-	961,314.00	-	-	961,314.00	100.0
07-302	TEPALCATES II		BRILLANDO TEPALCATES II, (ILUMINACIÓN PARA TODAS SUS CALLES Y CERRADAS)			0.0%	6000	824,061.00	824,061.00	824,061.00	-	824,061.00	-	-	824,061.00	100.0
07-303	VALLE DE SAN LORENZO I		CÁMARAS DE SEGURIDAD EN VALLE DE SAN LORENZO			0.0%	5000	1,017,828.00	1,017,828.00	1,017,828.00	-	-	-	-	-	0.0
07-304	VALLE DE SAN LORENZO II		VIDEOCAMARAS PARA VALLE			0.0%	5000	1,024,433.00	1,024,433.00	1,024,433.00	-	-	-	-	-	0.0
07-305	XALPA I		CONTINUACION RESCATE A LA PLAZA DE LOS JOVENES			0.0%	6000	1,150,700.00	1,150,700.00	1,150,700.00	-	1,150,700.00	-	-	1,150,700.00	100.0
07-306	XALPA II		PROTECCION PARA XALPA II			0.0%	5000	1,232,267.00	1,232,267.00	1,232,267.00	-	-	-	-	-	0.0
07-307	XALPA III		MAYOR SEGURIDAD EN XALPA III			0.0%	5000	1,624,519.00	1,624,519.00	1,624,519.00	-	-	-	-	-	0.0
07-308	2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC I		RECUPERANDO MI CENTRO COMUNITARIO			0.0%	6000	1,032,507.00	1,032,507.00	1,032,507.00	-	1,032,507.00	-	-	1,032,507.00	100.0
07-309	2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC II		COMUNIDAD VIGILADA			0.0%	5000	1,502,599.00	1,502,599.00	1,502,599.00	-	-	-	-	-	0.0
07-313	JUAN ESCUTIA III		MEJORES BANQUETAS PARA CAMINAR SEGUROS			0.0%	6000	1,064,389.00	1,064,389.00	1,064,389.00	-	1,064,389.00	-	-	1,064,389.00	100.0
07-314	LAS PEÑAS II		SUSTITUCION DE DRENAJE PROFUNDO EN CDA LUCIA BLANCO			0.0%	6000	625,951.00	625,951.00	625,951.00	-	625,951.00	-	-	625,951.00	100.0
07-315	ROTARIOS (U HAB)		PINTURA EN FACHADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL ROTARIA			0.0%	4000	534,017.00	534,017.00	534,017.00	-	534,017.00	-	-	534,017.00	100.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02CD09 ALCALDÍA CETAPALAPA														
Período:		ENERO JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
07-316	SANTA BARBARA (BARR) II		CAMINANDO SEGURO EN HUALQUILA			0.0%	6000	815,450.00	815,450.00	815,450.00	-	815,450.00	-	-	815,450.00	100.0
07-317	SANTA MARIA AZTAMHUACAN (U HAB)		SITUACION HIDRAULICA CONJUNTO A			0.0%	4000	665,143.00	665,143.00	665,143.00	-	665,143.00	-	-	665,143.00	100.0
07-318	TENORIOS (AMPL)		CONTINUIDAD POR UNA MEJOR MOVILIDAD EN AMPLIACIÓN TENORIOS			0.0%	6000	802,760.00	802,760.00	802,760.00	-	802,760.00	-	-	802,760.00	100.0
07-319	CARLOS PACHECO (U HAB)		IMPERMEABILIZACIÓN DE LA UNIDAD HABITACIONAL			3.9%	4000	541,468.00	541,468.00	541,468.00	21,093.00	541,468.00	21,093.00	21,093.00	562,561.00	103.9
07-320	CHINAMPAC DE JUAREZ III		TECHO EN LA CANCHA DEL FRENTE 6			0.0%	6000	1,040,190.00	1,040,190.00	1,040,190.00	-	-	-	-	-	0.0
07-321	PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO		ADOQUIN PARA EL 190			86.9%	6000	650,519.00	650,519.00	650,519.00	565,111.57	650,519.00	565,111.57	565,111.57	1,215,630.57	186.9
07-322	MINAS POLVORILLA (U HAB) II		CONTINUIDAD DE RENOVANDO NUESTRA ENTRADA EN MINAS POLVORILLA II.			0.0%	4000	563,477.00	563,477.00	563,477.00	-	563,054.16	-	-	563,054.16	99.9
07-323	NUOVA GENERACION 103		CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA 103 FAMILIAS 2024.			0.0%	5000	545,297.00	545,297.00	545,297.00	-	-	-	-	-	0.0
TOTAL URG								265,864,104.00	265,864,104.00	265,864,104.00	4,479,366.08	222,105,084.16	4,479,366.08	4,479,366.08	226,584,450.24	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTO RIZACIÓN	NOMBRE												
16-009	ANÁHUAC LOS MANZANOS	2	REENCARPETAMIENTO LAGO COMO			95.50	6000	1,841,072.00	1,841,072.00	1,841,072.00	1,758,152.02	82,919.97	1,758,152.02	1,758,152.02	1,841,071.99	100.00	
16-010	ANÁHUAC MARIANO ESCOBEDO	7	REENCARPETAMIENTO EN LAGO SILVERIO HASTA MARINA NACIONAL 2A PARTE.			93.26	6000	921,100.00	921,100.00	921,100.00	859,003.98	62,096.02	859,003.98	859,003.98	921,100.00	100.00	
16-078	TACUBAYA	1	REENCARPETAMIENTO DE MI COLONIA TACUBAYA			89.17	6000	1,814,402.00	1,814,402.00	1,814,402.00	1,617,904.14	196,497.86	1,617,904.14	1,617,904.14	1,814,402.00	100.00	
16-055	MORALES SECCIÓN PALMAS	3	REENCARPETAMIENTO DE LA C. SÓCRATES ENTRE AV. EJÉRCITO NACIONAL Y AV. HOMERO. EJERCICIO 2024			74.48	6000	926,641.00	926,641.00	926,641.00	690,202.20	236,438.80	690,202.20	690,202.20	926,641.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTO RIZACIÓN	NOMBRE												
16-059	PALMITAS POLANCO	2	PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA PALMITAS (ETAPA 2)			85.85	6000	910,207.00	910,207.00	910,207.00	781,434.36	128,772.63	781,434.36	781,434.36	910,206.99	100.00	
16-087	5 DE MAYO	2	REENCARPETA TU COLONIA JUNTO A LA ALCALDIA			88.47	6000	1,057,885.00	1,057,885.00	1,057,885.00	935,936.96	121,948.04	935,936.96	935,936.96	1,057,885.00	100.00	
16-019	BOSQUES DE LAS LOMAS I	2	CONTINUAR EN SU CASO DE HABER GANADO EN EL 2023 O BIEN INICIAR LA REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES EN LA COLONIA			0.0%	6000	1,064,528.00	1,064,528.00	1,064,528.00	0.00	1,064,528.00	0.00	0.00	1,064,528.00	100.00	
16-030	FRANCISCO I. MADERO	2	REHABILITANDO VIALIDADES EN FRANCISCO I. MADERO			86.74	6000	820,927.00	820,927.00	820,927.00	712,058.57	108,868.43	712,058.57	712,058.57	820,927.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTO DISTRICCIÓN	NOMBRE												
16-036	LEGARIA	2	REENCARPETADO RINCONADA DE LAGO SUPERIOR			90.93	6000	1,269,042.00	1,269,042.00	1,269,042.00	1,153,950.27	115,091.73	1,153,950.27	1,153,950.27	1,269,042.00	100.00	
16-044	LOMAS DE REFORMA (LCH)	1	REENCARPETADO EN LA COLONIA (ETAPA 2)			0.0%	6000	873,268.00	873,268.00	873,268.00	0.00	873,268.00	0.00	0.00	873,268.00	100.00	
16-051	MILITAR 1 K DE LOMAS DE SOTELO (U HAB)	2	REENCARPETAMIENTO DE LA AV. BATALLA DE CELAYA FRENTE AL DEPORTIVO SEDENA. EJERCICIO 2024.			0.0%	6000	1,320,234.00	1,320,234.00	1,320,234.00	0.00	1,320,234.00	0.00	0.00	1,320,234.00	100.00	
16-060	PENSIL NORTE	7	CAMINO TRANQUILO Y CIRCULA SEGURO			88.82	6000	1,692,087.00	1,692,087.00	1,692,087.00	1,502,913.55	189,173.45	1,502,913.55	1,502,913.55	1,692,087.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
16-062	PENSIL SUR	2	CALLES LISAS, CALLES SEGURAS REENCARPETAR LA CALLE 4CDA DE LAGO ERNE			82.51	6000	969,788.00	969,788.00	969,788.00	800,131.76	169,656.24	800,131.76	800,131.76	969,788.00	100.00	
16-063	PERIODISTA	2	REENCARPETADO ASFÁLTICO INGENIEROS MILITARES			0.0%	6000	959,959.00	959,959.00	959,959.00	0.00	959,959.00	0.00	0.00	959,959.00	100.00	
16-066	POPO	7	REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PONIENTE 117			87.57	6000	906,260.00	906,260.00	906,260.00	793,588.10	112,671.90	793,588.10	793,588.10	906,260.00	100.00	
16-073	SAN JOAQUÍN	3	REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE			0.0%	6000	994,394.00	994,394.00	994,394.00	0.00	994,394.00	0.00	0.00	994,394.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTO RIZACIÓN	NOMBRE												
16-041	LOMAS DE BEZARES I	4	RESTAURACIÓN Y ORDENAMIENTO DE BANQUETAS EN LOMAS DE BEZARES.			0.0%	6000	1,092,777.00	1,092,777.00	1,092,777.00	0.00	1,092,777.00	0.00	0.00	1,092,777.00	100.00	
16-022	CHAPULTEPEC POLANCO	1	BANQUETAS NUEVAS DE CONCRETO CON REGISTROS Y JARDINERAS PARA CHAPULTEPEC POLANCO (POLANCO) (2DA. ETAPA).			67.35	6000	1,170,045.00	1,170,045.00	1,170,045.00	787,981.33	382,063.66	787,981.33	787,981.33	1,170,044.99	100.00	
16-038	LOMA HERMOSA	6	ANDADORES SEGUROS Y SIN BACHES			0.0%	6000	1,050,347.00	1,050,347.00	1,050,347.00	0.00	1,050,346.99	0.00	0.00	1,050,346.99	100.00	
16-045	LOMAS DE SOTELO	3	ARREGLO DE ANDADORES Y ÁREAS COMUNES “ISLAS” DE LA U. HAB. (7 SECTORES) Y DE CASITAS. EJER 2024.			0.0%	6000	1,327,777.00	1,327,777.00	1,327,777.00	0.00	1,327,776.99	0.00	0.00	1,327,776.99	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
16-021	CHAPULTEPEC MORALES POLANCO	3	RECUPERACION DE CAMELLON DE HORACIO, CONTINUAR CON CAMBIO DE PISO EN EL TRAMO DE ARQUIMEDES A MARIANO ESCOBEDO (CONTINUACION DE LO REALIZADO EN 2022)			91.90	6000	1,602,501.00	1,602,501.00	1,602,501.00	1,472,642.28	129,858.72	1,472,642.28	1,472,642.28	1,602,501.00	100.00	
16-012	ÁNGEL ZIMBRÓN	2	BANQUETAS , RAMPAS Y BOLARDOS			0.0%	6000	815,682.00	815,682.00	815,682.00	0.00	815,682.00	0.00	0.00	815,682.00	100.00	
16-014	ARGENTINA ANTIGÜA	6	CAMBIO DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ARGENTINA ANTIGUA			41.65	6000	1,581,572.00	1,581,572.00	1,581,572.00	658,739.91	922,832.09	658,739.91	658,739.91	1,581,572.00	100.00	
16-025	DANIEL GARZA AMPLIACIÓN	3	UNA MEJOR BANQUETA CON PODA DE RAÍZ			0.0%	6000	1,603,217.00	1,603,217.00	1,603,217.00	0.00	1,603,217.00	0.00	0.00	1,603,217.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
16-072	SAN DIEGO OCOYOACAC	6	BANQUETAS CON RAMPAS DE DISCAPACIDAD			68.09	6000	1,271,481.00	1,271,481.00	1,271,481.00	865,718.14	405,762.86	865,718.14	865,718.14	1,271,481.00	100.00	
16-094	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I	5	CAMINEMOS SEGUROS EN RAFAEL REBOLLAR, MELCHOR MUZQUIZ E IGNACIO ESTEVA			76.94	6000	1,214,390.00	1,214,390.00	1,214,390.00	934,360.46	280,029.52	934,360.46	934,360.46	1,214,389.98	100.00	
16-004	TORRE BLANCA AMPLIACIÓN	1	BANQUETAS CON RAMPAS DE DISCAPACIDAD			0.0%	6000	1,180,416.00	1,180,416.00	1,180,416.00	0.00	1,180,416.00	0.00	0.00	1,180,416.00	100.00	
16-043	LOMAS DE REFORMA	6	ÁREA VERDE (ETAPA 2)			0.0%	6000	927,666.00	927,666.00	927,666.00	0.00	927,666.00	0.00	0.00	927,666.00	100.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTO DISTRICCIÓN	NOMBRE												
16-056	NEXTITLA	3	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA NEXTITLA			66.95	6000	838,508.00	838,508.00	838,508.00	561,400.63	277,107.37	561,400.63	561,400.63	838,508.00	100.00	
16-031	GRANADA	3	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA			81.05	6000	1,740,171.00	1,740,171.00	1,740,171.00	1,410,365.20	329,805.80	1,410,365.20	1,410,365.20	1,740,171.00	100.00	
16-032	GRANADA AMPLIACIÓN	6	CAMBIO DE DRENAJE EN LA COLONIA (SEGUNDA PARTE)			53.55	6000	1,806,916.00	1,806,916.00	1,806,916.00	967,674.42	839,241.58	967,674.42	967,674.42	1,806,916.00	100.00	
16-048	MANUEL ÁVILA CAMACHO	2	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SEGURIDAD PARA LA COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO. (2DA. ETAPA)			0.0%	6000	696,490.00	696,490.00	696,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
16-071	RINCÓN DEL BOSQUE	1	CONTINUAR CON EL SISTEMA DE RIEGO CON AGUA TRATADA EN LA GLORIETA DE CAMPOS ELISEOS Y RUBEN DARIO			0.0%	6000	743,716.00	743,716.00	743,716.00	0.00	743,716.00	0.00	0.00	743,716.00	100.00
16-076	SANTO TOMÁS	1	SISTEMA DE ASPERSIÓN O RIEGO AUTOMATIZADO EN EL CAMELLÓN DE DÍAZ MIRÓN, ALIMENTADO POR LA RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES, ASÍ COMO ALGUNA PROTECCIÓN.			48.90	6000	778,051.00	778,051.00	778,051.00	380,440.62	397,610.38	380,440.62	380,440.62	778,051.00	100.00
16-084	VERÓNICA ANZÚRES	3	SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO CON PANELES SOLARES PARA PARQUES E INSTALACIÓN DE MÓDULOS PARA CARGA DE CELULARES			6.10	6000	1,197,828.00	1,197,828.00	1,197,828.00	73,080.00	1,124,747.99	73,080.00	73,080.00	1,197,827.99	100.00
16-018	BOSQUES DE CHAPULTEPEC (POLANCO)	3	PROYECTO DE 2 AÑOS - RIEGO C AGUAS PLUVIALES P LOS 3 PARQUES DE BOSQUE DE CHAPULTEPEC - LAS 3 GLORIETAS DE CAMPOS ELISEOS Y EL RESPIRADERO DEL METRO.			19.56	6000	1,172,313.00	1,172,313.00	1,172,313.00	229,305.83	943,007.15	229,305.83	229,305.83	1,172,312.98	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
16-085	10 DE ABRIL	3	CALLES ILUMINADAS CON SENDEROS SEGUROS 2024			0.0%	2000	720,171.00	720,171.00	720,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-086	16 DE SEPTIEMBRE	3	CALENTADORES SOLARES DE AGUA PARA DISMINUIR EL GASTO FAMILIAR Y AUMENTAR SU ECONOMIA			0.0%	4000	1,336,406.00	1,336,406.00	1,336,406.00	0.00	1,336,406.00	0.00	0.00	1,336,406.00	100.00	
16-001	AGRICULTURA	7	DONDE ESTAMOS			0.0%	3000	1,204,223.00	1,204,223.00	1,204,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-002	AHUEHUETES ANÁHUAC	1	SENDERO SEGURO EN AHUEHUETES ANÁHUAC			0.0%	2000	914,382.00	914,382.00	914,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
16-003	AMÉRICA	3	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA			0.0%	6000	1,317,209.00	1,317,209.00	1,317,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-006	ANÁHUAC DOS LAGOS	4	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAGO LADOGA (ETAPA 2 Y/O INICIO)			0.0%	6000	847,859.00	847,859.00	847,859.00	0.00	847,858.59	0.00	0.00	847,858.59	100.00	
16-088	ANÁHUAC I	3	ALUMBRAR ANAHUAC I CON EL SENDERO SEGURO			0.0%	2000	2,615,960.00	2,615,960.00	2,615,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-089	ANÁHUAC II	9	SENDERO SEGURO Y REENCARPETADO ANAHUAC II			0.0%	2000	2,520,861.00	2,520,861.00	2,520,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL			PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100
			NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTODIFERENCIACIÓN	NOMBRE											
16-007	ANÁHUAC NORTE LAGO	2	DRENAJE EN LAGO GUANACACHA Y 2A CERRADA DE BOLSENA				0.0%	6000	858,212.00	858,212.00	858,212.00	0.00	858,209.25	0.00	0.00	858,209.25	100.00
16-008	ANÁHUAC SUR LAGO	1	ALUMBRADO PARA MAYOR SEGURIDAD				0.0%	2000	940,757.00	940,757.00	940,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-011	ANÁHUAC PERALITOS		6	FACHADAS PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL				0.0%	4000	839,009.00	839,009.00	839,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-013	ANZÚRES		2	CAMELLONES SEGUROS CON ALUMBRADO PARA DARWIN Y GUTENBERG				0.0%	2000	1,541,849.00	1,541,849.00	1,541,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTO DISTRICCIÓN	NOMBRE												
16-101	BOSQUES DE LAS LOMAS II	4	SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO, EN SU CASO CONTINUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023			0.0%	3000	1,041,911.00	1,041,911.00	1,041,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-023	CUAUHTÉMOC PENSIL	5	LUMINARIAS EN LA COLONIA			0.0%	2000	1,705,524.00	1,705,524.00	1,705,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-024	DANIEL GARZA	3	CONTINUACION ILUMINACIÓN SENDERO SEGURO DANIEL GARZA			0.0%	2000	1,273,329.00	1,273,329.00	1,273,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-026	DEL BOSQUE POLANCO	2	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LA COLONIA Y TABLERO CONTROLADOR PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN			0.0%	6000	838,996.00	838,996.00	838,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
16-028	DEPORTIVA PENSIL	4	LONARIA Y BARRAS PROTECTORAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL			0.0%	6000	1,109,542.00	1,109,542.00	1,109,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-090	ESCANDÓN I	3	“COMUNIDAD SEGURA ILUMINADA”	E		0.0%	2000	1,888,024.00	1,888,024.00	1,888,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-091	ESCANDÓN II	1	RECUPERACIÓN PLAZUELA MARTIRES DE TACUBAYA			0.0%	6000	1,596,349.00	1,596,349.00	1,596,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-099	ESCANDÓN III	4	ALERTANDO ESCANDON (COLOCACION DE ALARMAS SISMICAS)			0.0%	5000	1,685,221.00	1,685,221.00	1,685,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTO DISTRICCIÓN	NOMBRE												
16-033	HUICHAPAN	7	CAMBIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA TU COLONIA			0.0%	6000	936,015.00	936,015.00	936,015.00	0.00	935,707.35	0.00	0.00	935,707.35	99.97	
16-034	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	3	CAMBIO DE DRENAJE PLUVIAL PARA TU COLONIA			0.0%	6000	816,712.00	816,712.00	816,712.00	0.00	815,346.08	0.00	0.00	815,346.08	99.83	
16-035	IRRIGACIÓN	4	CAMBIO DE LETREROS DE NOMENCLATURA DE LAS CALLES			0.0%	3000	1,295,846.00	1,295,846.00	1,295,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-037	LEGARIA U.H.	2	INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA			0.0%	6000	827,929.00	827,929.00	827,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTODIRIGIDO	NOMBRE											
16-039	LOMAS ALTAS	2	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORÍA JURÍDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			0.0%	3000	903,908.00	903,908.00	903,908.00	0.00	903,908.00	0.00	0.00	903,908.00	100.00
16-040	LOMAS DE BARRILACO	1	RÍOS DE VIDA			0.0%	3000	1,149,843.00	1,149,843.00	1,149,843.00	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	1,148,400.00	99.87
16-098	LOMAS DE BEZARES II	1	REPELLADO Y PINTURA DE FACHADAS ETAPA II			0.0%	4000	738,376.00	738,376.00	738,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-042	LOMAS DE CHAPULTEPEC I	3	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORÍA JURÍDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE,... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			0.0%	3000	1,389,476.00	1,389,476.00	1,389,476.00	0.00	1,389,476.00	0.00	0.00	1,389,476.00	100.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTO DISTRICCIÓN	NOMBRE											
16-097	LOMAS DE CHAPULTEPEC III	5	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORÍA JURÍDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			0.0%	3000	1,222,344.00	1,222,344.00	1,222,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-046	LOMAS VIRREYES	1	DEFENDIENDO NUESTRA COLONIA: ASESORÍA JURÍDICA COMPROBABLE EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE... VER ANEXO 1: NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO			0.0%	3000	1,040,297.00	1,040,297.00	1,040,297.00	0.00	1,040,297.00	0.00	0.00	1,040,297.00	100.00
16-047	LOS MORALES POLANCO	2	RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS "ÁREAS VERDES" EN CAMELLONES DE LA UT LOS MORALES (POLANCO). EJERCICIO 2024.			0.0%	3000	1,135,152.00	1,135,152.00	1,135,152.00	0.00	1,135,152.00	0.00	0.00	1,135,152.00	100.00
16-049	MARINA NACIONAL U.H.	6	SELLADO DE MUROS DE EDIFICIOS			0.0%	4000	819,046.00	819,046.00	819,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
16-050	MÉXICO NUEVO	4	LUMINARIAS			0.0%	2000	1,160,518.00	1,160,518.00	1,160,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-052	MODELO PENSIL	5	ALARMA SÍSMICA			0.0%	5000	1,294,636.00	1,294,636.00	1,294,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-053	MOLINO DEL REY	2	ESPACIO DE CONVIVENCIA VECINAL PARA MOLINO DEL REY			0.0%	6000	798,088.00	798,088.00	798,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-054	MORALES SECCIÓN ALAMEDA	2	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMELLÓN DE CICERÓN.			0.0%	6000	787,189.00	787,189.00	787,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTODIFERENCIACIÓN	NOMBRE												
16-057	NUEVA ARGENTINA (ARGENTINA PONIENTE)	1	LUZ PARA TODOS			0.0%	2000	1,404,996.00	1,404,996.00	1,404,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-058	OBSERVATORIO	7	COLONIA MÁGICA. REPELLADO, PINTA DE FACHADAS Y HERRERÍA (CONTINUIDAD DE 2020, 2021 Y 2022)			0.0%	4000	1,254,249.00	1,254,249.00	1,254,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-061	PENSIL SAN JUANICO	3	SAN JUANICO ILUMINADO			0.0%	2000	1,348,425.00	1,348,425.00	1,348,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-064	PLUTARCO ELÍAS CALLES	2	PODA PARA ELIMINACIÓN DE PLAGA DE MUÉRDAGO EN ÁRBOLES DE NUESTRA COLONIA.AVALADO POR BIÓLOGO CERTIFICADO POR SEDEMA HASTA DONDE ALCANCE PRESUPUESTO			0.0%	3000	874,103.00	874,103.00	874,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
16-065	POLANCO REFORMA	1	CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL (ETAPA 2)			0.0%	6000	1,396,137.00	1,396,137.00	1,396,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-067	POPO AMPLIACIÓN	5	IMPERMEABILIZANTE HABITACIONAL EN POPO AMPLIACION			0.0%	4000	744,777.00	744,777.00	744,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-092	POPOTLA I	2	ALUMBRANDO CAMINOS			0.0%	2000	1,203,694.00	1,203,694.00	1,203,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-093	POPOTLA II	3	AUDIORAMA (SISTEMA AUDITIVO DE MUSICA SELECTA) Y RESCATE DE AREAS VERDES (PLANTACION DE NUEVA FLORA Y HERRERIA EN CIERTAS ÁREAS).			0.0%	6000	1,849,341.00	1,849,341.00	1,849,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTO DIFERENCIACIÓN	NOMBRE												
16-069	REFORMA PENSIL	6	RESTAURA TU COLONIA			0.0%	4000	1,125,673.00	1,125,673.00	1,125,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-070	REFORMA SOCIAL	2	EN DEFENSA DEL PARQUE REFORMA SOCIAL::SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE,DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.ANEXO 1.			0.0%	3000	1,554,367.00	1,554,367.00	1,554,367.00	0.00	1,554,367.00	0.00	0.00	1,554,367.00	100.00	
16-074	SAN LORENZO TLALTENANGO	3	IMPERMEABILIZADO DE TECHOS Y AZOTEAS			0.0%	4000	807,597.00	807,597.00	807,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-095	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II	3	SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II			0.0%	3000	1,089,246.00	1,089,246.00	1,089,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
16-100	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC III	3	SANEAMIENTO INTEGRAL DEL ARBOLADO EN SAN MIGUEL CHAPULTEPEC III.			0.0%	3000	1,218,893.00	1,218,893.00	1,218,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-077	TACUBA	4	RENOVACIÓN DEL JARDÍN DIANA			0.0%	6000	2,201,654.00	2,201,654.00	2,201,654.00	0.00	2,199,131.58	0.00	0.00	2,199,131.58	99.89
16-079	TATA LÁZARO U.H.	3	PINTURA PARA INTERIOR EN ÁREAS COMUNES DE TODOS LOS EDIFICIOS			0.0%	4000	717,570.00	717,570.00	717,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-080	TLAXPANA	3	ENCHULANDO UNIDADES TLAXPANA			0.0%	4000	1,595,776.00	1,595,776.00	1,595,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTO DISTRIC	NOM BRE												
16-081	TORRE BLANCA	3	TORREBLANCA SEGUNDA ETAPA ILUMINADA			0.0%	2000	1,536,854.00	1,536,854.00	1,536,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-027	TORRES TOREO	2	PLANTA DE LUZ CUARTOS DE MAQUINAS TORRES TOREO II			0.0%	6000	1,418,516.00	1,418,516.00	1,418,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-082	UN HOGAR PARA NOSOTROS	6	UN HOGAR PARA NOSOTROS ILUMINADO			0.0%	2000	802,011.00	802,011.00	802,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-083	VENTURA PÉREZ DE ALBA	2	LUMINARIAS VENTURA PEREZ DE ALBA			0.0%	2000	969,958.00	969,958.00	969,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
---	TOTAL URG	---	---	---	---	---	---	110,378,664.00	110,378,664.00	110,378,664.00	19,946,984.73	35,674,442.02	19,946,984.73	19,946,984.73	55,621,426.75	50.39	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD11- ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Período:	ENERO - JUNIO 2024
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
		NÚM.	NOMBRE	OFICIO O AUTORIZACIÓN	NOMBRE												

NOTA: Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 26 de diciembre del 2023, el artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2024 informa que la Alcaldía Miguel Hidalgo tiene un monto autorizado por **\$110,378.664.00**, de los recursos del presupuesto participativo que operará en el Ejercicio Fiscal 2024. En contraste, con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 28 de diciembre del 2023, donde se da conocer el "Aviso por el que se publica la distribución del Presupuesto Participativo 2024 de las Alcaldías de la Ciudad de México", de esta publicación la suma de los importes destinados a cada Comité arroja un total de **\$110,378,670.00**. Esto permite identificar una variación de **\$6.00**

El presente formato reporta el monto original, distribuido por Comité de acuerdo a lo publicado la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 28 de diciembre del 2023. Esta cifra reporta una variación al alza de \$6.00, hasta en tanto no se reporte la adecuación del recurso indicando el Comité a afectar. Por el momento, internamente se ajusta el Comité No. 16-006 ANÁHUAC DOS LAGOS, por un monto de \$6.00, pasando de \$847,865.00 a \$847,859.00, por lo que una vez que se cuente con la adecuación real al Comité afectado, se indicará como observación.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
09-001	San Agustín Ohtenco	024NR0689	Continuación de la Construcción del Gimnasio en el Globodromo			0.0%	3,827,993.00	3,827,993.00	3,777,993.00	3,827,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
09-002	San Antonio Tecomitt	024NR0964	Acciones para el mejoramiento del entorno urbano de San Antonio Tecomitt			0.0%	9,161,479.00	9,161,479.00	0.00	9,161,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
09-003	San Bartolomé Xicomulco	024NR0965	Perforación de un pozo de agua para Xicomulco			0.0%	4,603,875.00	4,603,875.00	0.00	4,603,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
09-004	San Francisco Tecoxpa	024NR0690	Construcción para la Continuidad del Proyecto Panteón Atlahuitonca			5.0%	4,876,626.00	4,876,626.00	4,857,469.50	4,876,626.00	0.00	4,872,410.72	0.00	0.00	4,872,410.72	99.9%
09-005	San Jerónimo Miacatlán	024NR0691	Mantenimiento, Intervención, Rehabilitación, Ampliación, Equipamiento, Mejoramiento del Centro Histórico, Panteón y Edificios Comunitarios y Sociales de la Comunidad, Originarios de San Jerónimo Miacatlán			0.0%	4,183,275.00	4,183,275.00	4,137,456.25	4,183,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
09-006	San Juan Tepenahuac	024NR0692	Tercera Etapa de la Construcción de la Casa de Cultura y Equipamiento, de San Juan Tepenahuac			5.0%	3,788,755.00	3,788,755.00	3,783,656.75	3,788,755.00	0.00	3,780,886.02	0.00	0.00	3,780,886.02	99.8%
09-007	San Lorenzo Tlacoyucan	024NR0693	Construcción para la Continuidad de la "Casa del Adulto Mayor"			5.0%	4,653,556.00	4,653,556.00	4,650,167.00	4,653,556.00	0.00	4,651,455.49	0.00	0.00	4,651,455.49	100.0%
09-008	San Pablo Oztotepec	024NR0966	Barda perimetral en el nuevo panteón Cuilotepec, urnas y crematorio			0.0%	8,203,745.00	8,203,745.00	8,203,743.00	8,203,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
09-009	San Pedro Atocpan	024NR0694	Mantenimiento a la Infraestructura para las Escuelas Jardín de Niños, Etelvina R. Osorio; Escuela Primaria Álvaro Obregón, República Democrática Alemana; Escuela Secundaria No. 52 Antonio Caso y No. 335 Xólotl			0.0%	6,118,303.00	6,118,303.00	6,088,727.25	6,118,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
09-010	San Salvador Cuauhtenco	024NR0695	Construcción para la continuidad de la "Alberca Cuauhtenco"			0.0%	7,322,214.00	7,322,214.00	7,224,124.00	7,322,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD12 Alcaldía Milpa Alta															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
09-011	Santa Ana Tlacotenco	024NR0696	Rehabilitación y Mantenimiento de "Reencarpetado de Vialidades"			5.0%	5,928,362.00	5,928,362.00	4,946,271.50	5,928,362.00	0.00	5,924,367.31	0.00	0.00	5,924,367.31	99.9%	
09-012	Villa Milpa Alta	024NR0697	Continuación de la Rehabilitación, Mantenimiento y Equipamiento de las Escuelas de Educación Básica			0.0%	7,862,850.00	7,862,850.00	7,799,024.25	7,862,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
TOTAL URG							70,531,033.00	70,531,033.00	55,468,632.50	70,531,033.00	0.00	19,229,119.54	0.00	0.00			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 13 Alcaldía Tláhuac
Período:	Enero-Junio
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
Q24NR0152	"OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024."					73.3	6000	82,723,808.0	47,058,809.6	54,402,304.0	39,875,595.11	14,526,704.89	54,402,300.00	39,875,595.11	54,402,300.00	100.0
11-011	GRANJAS CABRERA		REENCARPETANDO CANARIAS (CONTINUADO)			-	6000	-	-	1,012,531.0	-	-	-	-	-	0.0
11-014	LA DRAGA		REENCARPETANDO ARTEMISA (BIENESTAR) (CONTINUADO)			-	6000	-	-	1,422,660.0	-	1,422,660.0	1,422,660.00	-	1,422,660.00	100.0
11-019	LA NOPALERA		REHABILITACIÓN DE DRENAJE PARA NUESTRA SEGURIDAD Y BIENESTAR EN CALLES PAYASOS Y THAIS			100.0	6000	-	1,570,117.0	1,570,117.0	200,827.83	1,369,289.17	1,570,117.00	200,827.83	1,570,117.00	100.0
11-020	LA TURBA		PISANDO SEGURO POR NUESTRAS CALLES			100.0	6000	-	-	1,007,446.0	-	1,007,446.0	1,007,446.00	-	1,007,446.00	100.0
11-021	LAS ARBOLEDAS		ÁREA PARA EL BIENESTAR DE TODO EL VECINDARIO,			100.0	6000	-	-	1,597,840.0	-	1,597,840.0	1,597,840.00	-	1,597,840.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
11-022	LOPEZ PORTILLO		SIGAMOS REENCARPETANDO PARA NUESTRO BIENESTAR LA LOPEZ PORTILLO (CONTINUADO)			100.0	6000	-	-	1,235,131.0	-	1,235,131.0	1,235,131.00	-	1,235,131.00	100.0
11-026	MIGUEL HIDALGO OTE		NUEVAS BANQUETAS PARA TU BIENESTAR (CONTINUACIÓN).			99.9	6000	-	-	1,988,322.0	-	1,986,425.5	1,986,425.51	-	1,986,425.51	99.9
11-027	OJO DE AGUA		POLIDEPORTIVO PARA TU BIENESTAR (CONTINUACIÓN),			100.0	6000	-	-	1,144,888.0	-	1,144,888.0	1,144,888.00	-	1,144,888.00	100.0
11-028	PARAISO SANTA CATARINA		GUARNICIONES Y BANQUETAS DE ADOCRETO EN MANZANA			100.0	6000	-	-	906,552.0	-	906,380.1	906,380.06	-	906,380.06	100.0
11-034	SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)		SENDERO SEGURO ILUMINANDO TU PUEBLO (REMDELACION DE LA PLAZA ABELARDO L RODRIGUEZ)			99.6	6000	-	-	2,094,107.0	-	2,086,075.4	2,086,075.42	-	2,086,075.42	99.6
11-039	SANTA CATARINA (AMPL)		REHABILITACIÓN DEL PARQUE TOLTECAS			100.0	6000	-	-	926,253.0	-	926,253.0	926,253.00	-	926,253.00	100.0



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO] /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
11-042	SANTIAGO ZAPOTITLAN (PBLO)		MEJORAMIENTO DEL DRENAJE EN AVENIDA INDEPENDENCIA (FRENTE AL PANTEÓN)			43.5	6000	-	-	2,299,756.0	-	1,000,201.95	1,000,201.95	-	1,000,201.95	43.5
11-043	SELENE (AMPL)		POR LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE TODOS (CONTINUACIÓN)			100.0	6000	-	-	1,325,217.0	-	1,325,217.0	1,325,217.00	-	1,325,217.00	100.0
11-044	SELENE 1a SECC		CAMINANDO LIBRE SOBRE CAMINO SEGURO PARA TU BIENESTAR (CONTINUACIÓN)			100.0	6000	-	-	1,679,840.0	-	1,679,840.0	1,679,840.00	-	1,679,840.00	100.0
11-048	TEPANTITLAMILCO		POR UNA CALLE MAYA DIGNA Y ECOLÓGICA.			100.0	6000	-	-	832,510.0	-	832,510.0	832,510.00	-	832,510.00	100.0
11-049	TEZONTITLA		MEJORANDO TEZONTITLA ZOMPANTITLA (CONTINUACIÓN)			100.0	6000	-	-	863,110.0	-	863,110.0	863,110.00	-	863,110.00	100.0
11-051	TIERRA Y LIBERTAD		PAVIMENTANDO NUESTRO BIENESTAR.			100.0		-	-	928,506.0	-	928,506.0	928,506.00	-	928,506.00	100.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 13 Alcaldía Tláhuac														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO] /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
11-052	VILLA CENTROAMERICANA (U HAB)		PARA LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE NUESTRAS FAMILIAS CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y ARCOLA			100.0	6000	-	-	1,292,888.0	-	1,292,888.0	1,292,888.00	-	1,292,888.00	100.0
11-055	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE		MEJORANDO MI UNIDAD,			100.0	6000	-	-	1,659,415.0	-	1,659,415.0	1,659,415.00	-	1,659,415.00	100.0
11-058	UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE II		REMODELACIÓN DE HERRERÍA ESCALERAS (CONTINUADO)			100.0	6000	-	-	1,697,604.0	-	1,697,604.0	1,697,604.00	-	1,697,604.00	100.0
A.24NR.0453	Adquisición de Vehículo Tipo					-				836,811.0	-	-	-		-	0.0
TOTAL URG							82,723,808.0	48,628,926.6	82,723,808.0	40,076,422.9	39,488,385.0	79,564,807.9	40,076,422.9	79,564,807.94	96.2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
12-001	Ahuacatitla	IECM-DD16-000473/24	TORRES DE SEGURIDAD			0.0%	3000	416,579.00	416,579.00	416,579.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-002	Ampliación Miguel Hidalgo 2a Secc.	IECM-DD14-000179/24	FORO CULTURAL BENITA GALEANA			0.0%	6000	1,456,287.00	1,456,287.00	1,456,287.0	0.00	1,456,041.22	0.00	0.00	1,456,041.22	100%	
12-003	Ampliación Miguel Hidalgo 3a Secc.	IECM-DD14-000354/24	COLOR A TU COLONIA			0.0%	4000	1,446,545.00	1,446,545.00	1,446,545.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-004	Ampliación Miguel Hidalgo 4a Secc.	IECM-DD14-000135/24	LUMINARIAS			0.0%	2000	1,170,536.00	1,170,536.00	1,170,536.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-005	AMSA	IECM-DD19-000187/24	CAMBIO DE TUBERÍA HIDRÁULICA PARA TODA LA COLONIA			0.0%	6000	465,006.00	465,006.00	465,006.0	0.00	463,726.57	0.00	0.00	463,726.57	100%	
12-007	Arboledas del Sur	IECM-DD19-000043/24	BANQUETA NUEVA, RESPETO A LA NATURALEZA			0.0%	6000	645,262.00	645,262.00	645,262.0	0.00	644,635.16	0.00	0.00	644,635.16	100%	
12-008	Arenal de Guadalupe	IECM-DD19-000269/24	DESAZOLVE Y PODA DE ÁRBOLES			0.0%	3000	588,723.00	588,723.00	588,723.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-009	Arenal Puerta Tepepan	IECM-DD19-000223/24	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CÁRCAMO			0.0%	6000	464,266.00	464,266.00	464,266.0	0.00	464,195.98	0.00	0.00	464,195.98	100%
12-010	Atocpa Sur	IECM-DD16-000634/24	SEGURIDAD PARA LOS VECINOS DE ATOCPA			0.0%	3000	423,118.00	423,118.00	423,118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-011	Ayocatlilla, Asunción	IECM-DD16-000167/24	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA CALLES SEGURAS EN COLONIA AYOCATITLA-ASUNCIÓN			0.0%	3000	561,033.00	561,033.00	561,033.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-013	Belvedere	IECM-DD16-000200/24	AMPLIACIÓN DE PARQUE FAMILIAR BELVEDERE PARA HABILITAR UN MÓDULO SANITARIO, CON TANQUE CISTERNA PARA AGUA, LUMINARIAS, BANCAS Y CIRCUITO PARA CAMINAR			0.0%	6000	813,830.00	813,830.00	813,830.0	0.00	813,820.46	0.00	0.00	813,820.46	100%
12-014	Bosque de Tepeximilpa	IECM-DD14-000280/24	PINTURA PARA FACHADAS			0.0%	4000	503,632.00	503,632.00	503,632.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-016	Bosques del Pedregal	IECM-DD16-000471/24	MEJOR MOVILIDAD PARA NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES			0.0%	6000	1,057,899.00	1,057,899.00	1,057,899.0	0.00	1,049,968.42	0.00	0.00	1,049,968.42	99%
12-017	Calvario Camisetas	IECM-DD14-000451/24	LUMINARIAS Y CIRCUITO DE CAMINATA PARA NIÑAS, NIÑOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL ÁREA VERDE EL CAMPITO			0.0%	6000	454,262.00	454,262.00	454,262.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-018	Cantera Puento de Piedra	IECM-DD14-000346/24	CANTERA SEGURA: PREVENCIÓN DE POSIBLE DESPRENDIMIENTO DE ROCAS A TRAVES DE OBRA DE REFORZAMIENTO			0.0%	6000	708,028.00	708,028.00	708,028.0	0.00	706,970.52	0.00	0.00	706,970.52	100%
12-019	Chichicaspatl	IECM-DD14-000262/24	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES			0.0%	4000	709,840.00	709,840.00	709,840.0	0.00	709,840.00	0.00	0.00	709,840.00	100%
12-020	Chimalcoyotl	IECM-DD16-000618/24	REPARACIÓN DE LA CALLE CRISTOBAL COLÓN			0.0%	6000	773,235.00	773,235.00	773,235.0	0.00	773,151.76	0.00	0.00	773,151.76	100%
12-022	Chimilli	IECM-DD16-000079/24	COLOCACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN ALGUNOS LUGARES ESTRATEGICOS DE LA COLONIA			0.0%	3000	615,058.00	615,058.00	615,058.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-023	Club de Golf México-San Buena Aventura	IECM-DD19-000072/24	CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, CON FOTOCELAS EN LA COLONIA			0.0%	2000	553,181.00	553,181.00	553,181.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-024	Coapa 2a Sección-Ramos Millán	IECM-DD19-000491/24	TORRES DE SEGURIDAD			0.0%	3000	608,878.00	608,878.00	608,878.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-025	Colinas del Bosque-Las Tórtolas	IECM-DD19-000330/24	BOMBAS DE AGUA PARA LAS TÓRTOLAS			0.0%	3000	585,652.00	585,652.00	585,652.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO] /MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-026	Condominio del Bosque (Fracc)-Bosque de Tlalpan	IECM-DD14-000437/24	AUMENTO DE MALLA EN BARRA PERIMETRAL			0.0%	4000	439,697.00	439,697.00	439,697.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-027	Conjunto Urbano Cuemanco (U. Hab.)	IECM-DD19-000358/24	IMPERMEABILIZACIÓN			0.0%	4000	457,860.00	457,860.00	457,860.0	0.00	456,381.53	0.00	0.00	456,381.53	100%
12-029	Cruz del Farol	IECM-DD16-000339/24	ILUMINACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJROA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES Y SENDERO SEGURO CRUZ DEL FAROL. CONTINUIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.			0.0%	6000	537,710.00	537,710.00	537,710.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-030	Cuchilla de Padierna	IECM-DD14-000340/24	BANQUETAS PARA CUCHILLA 2			0.0%	6000	667,676.00	667,676.00	667,676.0	0.00	666,093.59	0.00	0.00	666,093.59	100%
12-031	Cuilotepēc II	IECM-DD16-000439/24	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA TODA LA COLONIA			0.0%	3000	423,336.00	423,336.00	423,336.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-032	Cultura Maya	IECM-DD14-000422/24	DEPORTE, RECREACION Y JUEGO EN C. MAYA. REHABILITACION DE ESPACIOS Y CREACION DE ARENERO			0.0%	6000	911,530.00	911,530.00	911,530.0	0.00	911,234.38	0.00	0.00	911,234.38	100%
12-033	Diamante	IECM-DD14-000461/24	SEGURIDAD, PARA TODOS CON CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			0.0%	3000	492,909.00	492,909.00	492,909.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-034	Dolores Tlali	IECM-DD16-000450/24	ALARMAS VECINALES PARA EL EXTERIOR DE LAS CALLES DE LA COLONIA			0.0%	3000	462,691.00	462,691.00	462,691.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-035	Ejidos de San Pedro Mártir (Norte)	IECM-DD16-000562/24	COLOCACIÓN DE CAMARA DE VIGILANCIA			0.0%	3000	811,617.00	811,617.00	811,617.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-036	El Arenal	IECM-DD16-000424/24	REENCARPETADO EN LA CALLE MOCTEZUMA DESDE CALLE PROL. MOCTEZUMA HASTA 3A CDA DE MOCTEZUMA			0.0%	6000	595,647.00	595,647.00	595,647.0	0.00	595,625.42	0.00	0.00	595,625.42	100%
12-037	El Divisadero	IECM-DD16-000242/24	ARREGLO DE BANQUETAS Y PASOS CON ESCALONES EN TODA LA COLONIA			0.0%	6000	436,228.00	436,228.00	436,228.0	0.00	436,222.41	0.00	0.00	436,222.41	100%
12-039	El Zacaton	IECM-DD16-000365/24	ENCHULA TU ZAGUÁN CON PINTURA ANTIGRAFITIS			0.0%	4000	802,127.00	802,127.00	802,127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-040	Emilio Portes Gil Pemex Picacho (U. Hab.)	IECM-DD14-000415/24	JUEGOS INFANTILES SUSTITUCION DE JUEGOS PARA NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA JUNTO A LA CANCHA DE BASKETBALL			0.0%	4000	541,350.00	541,350.00	541,350.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-042	Ex Hacienda San Juan de Dios	IECM-DD19-000138/24	CALENTADORES SOLARES CON INSTALACION SEGUNDA Y TERCERA ETAPA			0.0%	4000	716,842.00	716,842.00	716,842.0	0.00	716,842.00	0.00	0.00	716,842.00	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
12-043	Floresta-Prado-Vergel-Coapa	IECM-DD19-000404/24	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA MEDIANTE CIRCUITO CERRADO Y MONITOREO REMOTO/ JUEGOS PARA NIÑOS			0.0%	3000	584,552.00	584,552.00	584,552.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-044	Unidades Habitacionales de Tenorios	IECM-DD19-000100/24	RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE DE CALZADA DE LOS TENORIOS 224			0.0%	4000	442,194.00	442,194.00	442,194.0	0.00	441,318.62	0.00	0.00	441,318.62	100%	
12-045	FOVSSSTE San Pedro Mártir (U. Hab.)	IECM-DD16-000246/24	BARDA DE PIEDRA, EXTERIOR DE LA UNIDAD, EN EL FRENTE			0.0%	4000	424,580.00	424,580.00	424,580.0	0.00	423,901.50	0.00	0.00	423,901.50	100%	
12-046	Fresno	IECM-DD14-000073/24	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			0.0%	3000	411,806.00	411,806.00	411,806.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-047	Fuentes Brotantes Miguel Hidalgo (U. Hab.)	IECM-DD14-000271/24	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERIA, VALVULAS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO			0.0%	4000	704,803.00	704,803.00	704,803.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-048	Fuentes y Pedregal de Tepepan	IECM-DD19-000219/24	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FUENTE EL VIEJO			0.0%	6000	700,084.00	700,084.00	700,084.0	0.00	699,988.79	0.00	0.00	699,988.79	100%	
12-049	Fuentes del Pedregal	IECM-DD14-000286/24	RESCATE PARQUE LOS ILUSOS			0.0%	6000	840,222.00	840,222.00	840,222.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
12-050	Granjas Coapa	IECM-DD19-000384/24	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DE LA UNIDAD HABITACIONAL CAFETALES 140 EN GRANJAS COAPA			0.0%	4000	668,446.00	668,446.00	668,446.0	0.00	667,069.47	0.00	0.00	667,069.47	100%	
12-051	Granjas Coapa Oriente	IECM-DD19-000157/24	EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES			0.0%	6000	546,525.00	546,525.00	546,525.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-053	Hacienda San Juan-Rincon de San Juan-Chimali	IECM-DD19-000556/24	SEGURIDAD PARA TU FAMILIA			0.0%	3000	596,600.00	596,600.00	596,600.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-055	Heroes de 1910	IECM-DD16-000505/24	REENCARPETADO EN LA CALLE PRINCIPAL, ARBOLEDAS (CAMINO A LA MARINA)			0.0%	6000	464,779.00	464,779.00	464,779.0	0.00	463,747.69	0.00	0.00	463,747.69	100%	
12-057	Huero Periferico-1SSSFAN No. 7 (U. Habs.)	IECM-DD19-000070/24	REENCARPETADO			0.0%	4000	530,926.00	530,926.00	530,926.0	0.00	527,168.58	0.00	0.00	527,168.58	99%	
12-059	Ignacio Chavez (U. Hab.)	IECM-DD19-000387/24	PANELES SOLARES			0.0%	4000	461,577.00	461,577.00	461,577.0	0.00	461,577.00	0.00	0.00	461,577.00	100%	
12-060	Isidro Fabela I (Poniente)	IECM-DD14-000034/24	LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES			0.0%	6000	896,240.00	896,240.00	896,240.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-061	Isidro Fabela (AmpI)	IECM-DD14-000357/24	RESTAURACIÓN Y ARREGLO DE LAS ESCALERAS DEL PARQUE JOSÉ SALCEDO			0.0%	6000	482,085.00	482,085.00	482,085.0	0.00	482,066.14	0.00	0.00	482,066.14	100%
12-062	ISSSFAM No. 1 (U. Hab.)-Villa Tlalpan	IECM-DD16-000404/24	REPARACIÓN, NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS NIVELACIÓN DE LA CANCHA DEL PARQUE.			0.0%	4000	482,363.00	482,363.00	482,363.0	0.00	481,521.73	0.00	0.00	481,521.73	100%
12-064	Jardines Coapa- Belizario Domínguez	IECM-DD19-000050/24	CONTINUIDAD DEL REENCARPETADO DE LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA EN EL SENTIDO DE PROL. DIVISIÓN DEL NORTE A CALZADA DE GUADALUPE			0.0%	6000	504,873.00	504,873.00	504,873.0	0.00	504,190.22	0.00	0.00	504,190.22	100%
12-065	Jardinez de San Juan	IECM-DD16-000181/24	ALARMAS, ALERTAS VECINALES PARA POSTES			0.0%	3000	1,057,647.00	1,057,647.00	1,057,647.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-066	Jardines del Ajusco	IECM-DD14-000375/24	CAMARAS PARA NUESTRA SEGURIDAD			0.0%	3000	675,236.00	675,236.00	675,236.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-067	Jardines en la Montaña	IECM-DD14-000436/24	REPARACION DE TODO EL ADOQUINADO DE TODA LA LATERAL DESDE PICACHO AJUSCO HASTA CAMINO A SANTA TERESA			0.0%	6000	626,856.00	626,856.00	626,856.0	0.00	626,785.64	0.00	0.00	626,785.64	100%
12-068	Juventud Unida	IECM-DD16-000641/24	SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA EN LAS CALLES: CERRADA MIRADOR, ANDADOR MIRADOR Y MIRADOR (HASTA EL ALCANCE PRESUPUESTAL)			0.0%	6000	461,913.00	461,913.00	461,913.0	0.00	460,813.18	0.00	0.00	460,813.18	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-069	La Lonja (Barrio)	IECM-DD14-000154/24	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE EXTERIORES INHALAMBRICAS WIFI CON ALARMA CON AUDIO VIDIRECCIONAL			0.0%	3000	550,312.00	550,312.00	550,312.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-070	La Fama	IECM-DD14-000216/24	REENCARPETADO DE CALLE UNION Y CALLE LA FAMA			0.0%	6000	477,669.00	477,669.00	477,669.0	0.00	477,634.42	0.00	0.00	477,634.42	100%
12-071	La Guadalupeana	IECM-DD16-000021/24	ALARMAS VECINALES DOBLE SIRENA EXTERIOR CON CONTROL LARGO ALCANCE EN PUNTOS ESTRATEGICOS DENTRO DE TODA LA COLONIA			0.0%	3000	568,318.00	568,318.00	568,318.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-072	La Joya	IECM-DD14-000489/24	SENDERO SEGURO LUMINARIAS DE POSTE			0.0%	2000	547,115.00	547,115.00	547,115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-073	La Libertad - Ixtlahuaca	IECM-DD16-000265/24	PAVIMENTACIÓN CON MATERIALES DE CONCRETO			0.0%	4000	451,364.00	451,364.00	451,364.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-074	La Magdalena Petlacalco (Pblo)	N/P	DELIMITACIÓN PERIMETRAL DEL NUEVO ESPACIO ASIGNADO AL PANTEÓN (CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN BASE A LA LEY PANTEONES) HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO			0.0%	6000	1,330,335.00	1,330,335.00	1,330,335.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-075	La Palma	IECM-DD16-000370/24	ALUMBRADO LA PALMA CAMINANDO LIBRE Y SEGURO			0.0%	2000	552,755.00	552,755.00	552,755.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%										
12-076	La Primavera	IECM-DD16-000614/24	ALARMAS, ALERTAS PARA VECINOS			0.0%	3000	534,783.00	534,783.00	534,783.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-077	La Tortuga Xolalpa-Hco Colegio Militar	IECM-DD19-000228/24	COLOCACION DE ADOCRETO Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO DE CERRADA DE CAMINO REAL AL AJUSCO			0.0%	6000	655,514.00	655,514.00	655,514.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-079	Lomas Altas de Padierna Sur	IECM-DD16-000372/24	BANQUETAS VERDES CAMINEMOS SEGUROS			0.0%	6000	798,707.00	798,707.00	798,707.0	0.00	790,743.43	0.00	0.00	790,743.43	99%
12-080	Lomas de Cuilstepec	IECM-DD16-000507/24	RENIVELACIÓN DE CALLE MIRADOR, UNIFICAR EL NIVEL DE ARROYO VEHICULAR Y CONSTRUCCIÓN DE REBOSADERO			0.0%	6000	563,026.00	563,026.00	563,026.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-082	Lomas de Padierna (Ampl.)	IECM-DD14-000109/24	RASTRILLADO, COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CONEXION DE REJILLAS YA EXISTENTES Y RESUMIDERO, CON CEPILLADO EN ACABADO, EN CALLE CHONTALPA			0.0%	6000	412,681.00	412,681.00	412,681.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-084	Lomas de Texcalatlaco	IECM-DD16-000299/24	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA			0.0%	3000	421,264.00	421,264.00	421,264.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-085	Lomas del Pedregal	IECM-DD14-000043/24	REENCARPETADO DE LA CALLE ICAICHE			0.0%	6000	464,671.00	464,671.00	464,671.0	0.00	459,869.90	0.00	0.00	459,869.90	99%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-086	Lomas Hidalgo	IECM-DD14-000576/24	ILUMINACIÓN DE SENDEROS SEGUROS EN LOMAS HIDALGO.			0.0%	6000	565,437.00	565,437.00	565,437.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-087	Los Encinos	IECM-DD14-000445/24	MEJORANDO NUESTRAS CALLES ENCARPETADO AL ALCANCE FINANCIERO			0.0%	6000	566,381.00	566,381.00	566,381.0	0.00	559,460.80	0.00	0.00	559,460.80	99%
12-088	Los Pastores	IECM-DD16-000575/24	PINTURA DE FACHADAS PARA LA COLONIA LOS PASTORES			0.0%	4000	447,130.00	447,130.00	447,130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-089	Los Volcanes	IECM-DD16-000011/24	CONTINUIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS PARA TODA LA COLONIA LOS VOLCANES			0.0%	4000	643,436.00	643,436.00	643,436.0	0.00	643,436.00	0.00	0.00	643,436.00	100%
12-092	Ma Esther Zuno de Echeverría-Tlalpuente	IECM-DD16-000027/24	CAMBIO DE LA RED HIDRÁULICA EN LAS CALLES CERRO TLALPUENTE, CERRO TLALMILLE Y CERRO XITLE			0.0%	6000	552,071.00	552,071.00	552,071.0	0.00	552,068.94	0.00	0.00	552,068.94	100%
12-093	Coapa-Villa Cuernavanco	IECM-DD19-000449/24	CAMARAS DE VIGILANCIA			0.0%	3000	502,452.00	502,452.00	502,452.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-094	Mesa los Hornos, Texcaltenco	IECM-DD14-000391/24	AREA VERDE DEL MODULO DE BIENESTAR SOCIAL DE MESA LOS HORNOS			0.0%	6000	1,349,309.00	1,349,309.00	1,349,309.0	0.00	1,348,899.51	0.00	0.00	1,348,899.51	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) /MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-095	Miguel Hidalgo	IECM-DD14-000093/24	PAVIMENTACIÓN Y REENCARPETADO DE CALLES, CERRADAS, BANQUETAS Y ANDADORES CON LAS DEBIDAS SEÑALIZACIONES, CRUCES, TOPES, Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS			0.0%	6000	1,338,290.00	1,338,290.00	1,338,290.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-096	Mirados 1a Secc.	IECM-DD16-000001/24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES			0.0%	4000	511,208.00	511,208.00	511,208.0	0.00	511,208.00	0.00	0.00	511,208.00	100%
12-097	Mirador 2a y 3a Secc.	IECM-DD14-000065/24	CAMARAS DE VIGILANCIA			0.0%	3000	536,862.00	536,862.00	536,862.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-099	Mirador del Valle	IECM-DD16-000290/24	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE MIRADOR DEL VALLE			0.0%	6000	464,999.00	464,999.00	464,999.0	0.00	464,942.53	0.00	0.00	464,942.53	100%
12-100	Mirador I	IECM-DD16-000083/24	RECUPERACIÓN DE LA CALLE NARDOS ENTRE C.PASEO DE LOS JAZMINES Y C. ALHELÍES			0.0%	6000	543,427.00	543,427.00	543,427.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-101	Mirador II	IECM-DD16-000293/24	ENCHULA TU COLONIA (MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BANQUETAS Y LUMINARIAS)			0.0%	6000	734,160.00	734,160.00	734,160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-102	Movimiento Organizado de Tlalpan - El Mirador (Rncda)	IECM-DD19-000437/24	SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYENDO TUBERÍA, VÁLVULAS Y LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.			0.0%	6000	442,969.00	442,969.00	442,969.0	0.00	442,178.27	0.00	0.00	442,178.27	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-103	Narciso Mendoza - Villa Coapa Super Manzana 1 (U. Hab.)	IECM-DD19-000609/24	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO EN LAS CANCHAS DE MANZANA 1 PARA BENEFICIO DE TODOS LOS VECINOS.			0.0%	4000	559,353.00	559,353.00	559,353.0	0.00	559,352.88	0.00	0.00	559,352.88	100%
12-104	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 2 (U. Hab.)	IECM-DD19-000295/24	PINTURA PARA FACHADAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL SÚPER MANZANA 2			0.0%	4000	560,508.00	560,508.00	560,508.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-105	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 3 (U. Hab.)	IECM-DD19-000564/24	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO URBANO DE ÁREAS RECRETIVAS INFANTILES EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE			0.0%	4000	572,262.00	572,262.00	572,262.0	0.00	572,261.98	0.00	0.00	572,261.98	100%
12-106	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 6 (U. Hab.)	IECM-DD19-000127/24	REPARACIÓN DE ANDADORES POR HUNDIMIENTOS O DESNIVELACIONES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS			0.0%	4000	584,846.00	584,846.00	584,846.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-107	Narciso Mendoza-Villa Coapa Super Manzana 7 (U. Hab.)	IECM-DD19-000179/24	CONTINUIDAD DE PROYECTO DE COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LED EN CALLES Y ANDADORES SM7			0.0%	4000	588,724.00	588,724.00	588,724.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-108	Niño Jesús (Barr.)	IECM-DD14-000480/24	PREVENCIÓN DEL DELITO PARA LAS VECINAS DE NIÑO JESUS (BARR)			0.0%	3000	498,452.00	498,452.00	498,452.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-109	Nueva Oriental Coapa-Ex Hacienda Copa	IECM-DD19-000344/24	MAS SEGURIDAD EN LA COLONIA			0.0%	3000	706,973.00	706,973.00	706,973.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-110	Nuevo Renacimiento de Axalco	IECM-DD16-000275/24	CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LAS CALLES PRINCIPALES DE NUEVO RENACIMIENTO			0.0%	3000	454,886.00	454,886.00	454,886.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-111	Ocotla - Ocotla Chico	IECM-DD16-000550/24	CAMARAS DE VIGILANCIA			0.0%	3000	532,726.00	532,726.00	532,726.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-112	Oriente (Ampl)	IECM-DD16-000268/24	ENCARPETADO PARA LA 4A CERRADA DE XOCHITLALLI			0.0%	6000	429,618.00	429,618.00	429,618.0	0.00	429,540.46	0.00	0.00	429,540.46	100%
12-113	Paraje 38	IECM-DD16-000502/24	CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EXTERIOR			0.0%	3000	554,373.00	554,373.00	554,373.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-114	Parques del Pedregal	IECM-DD14-000411/24	SEÑALIZACION VIAL Y NOMBRE DE CALLES			0.0%	2000	539,135.00	539,135.00	539,135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-115	Parres el Guarda (Pblo.)	N/P	PANTEÓN PARRES EL GUARDA, ENCORTINADOS PARA FOSAS DE INHUMACIÓN			0.0%	6000	775,530.00	775,530.00	775,530.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-116	Pedregal de las Águilas	IECM-DD16-000568/24	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EXTERIOR EN AV. LACANDONES			0.0%	3000	536,381.00	536,381.00	536,381.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TALPAN															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
12-117	Pedregal de San Nicolas 1a Secc.	IECM-DD14-000481/24	SEGURIDAD PARA LOS VECINOS DE PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1RA SECC			0.0%	3000	1,361,058.00	1,361,058.00	1,361,058.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-118	Pedregal de San Nicolas 2a Secc.	IECM-DD14-000246/24	PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACANCEH			0.0%	6000	1,015,843.00	1,015,843.00	1,015,843.0	0.00	1,012,689.33	0.00	0.00	1,012,689.33	100%	
12-119	Pedregal de San Nicolas 3a Secc.	IECM-DD14-000376/24	ANDADOR SEGURO EN HOMUN DE MANI A CHICOASEN			0.0%	6000	1,214,663.00	1,214,663.00	1,214,663.0	0.00	1,214,659.47	0.00	0.00	1,214,659.47	100%	
12-121	Pedregal de Sta. Úrsula Xitla	IECM-DD14-000243/24	UN DEPORTIVO RENOVADO			0.0%	6000	692,058.00	692,058.00	692,058.0	0.00	691,708.56	0.00	0.00	691,708.56	100%	
12-124	Piedra Larga	IECM-DD16-000580/24	PINTURA PARA FACHADAS EN PIEDRA LARGA			0.0%	4000	443,182.00	443,182.00	443,182.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-125	Plan de Ayala	IECM-DD16-000145/24	CÁMARAS DE VIGILANCIA, PARA LOS POSTES Y LAS CASAS DE LA COLONIA PLAN DE AYALA.			0.0%	3000	504,250.00	504,250.00	504,250.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-127	Popular Sta. Teresa	IECM-DD14-000161/24	CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE REENCARPETAMIENTO PARA LA COLONIA POPULAR SANTA TERESA, RASTRILLADO Y SUSTITUCION CON CEMENTO HIDRAULICO			0.0%	6000	882,159.00	882,159.00	882,159.0	0.00	875,545.51	0.00	0.00	875,545.51	99%	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN															
Período:		Enero-Junio															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
12-130	Prado Coapa 2a Sección	IECM-DD19-000501/24	JUEGOS INFANTILES Y REUTILIZACIÓN DEL ESPACIO DE LA FUENTE DEL PARQUE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES RECREATIVAS			0.0%	6000	514,536.00	514,536.00	514,536.0	0.00	514,536.00	0.00	0.00	514,536.00	100%	
12-131	Prado Coapa 3a Sección- Potrero Acoapa	IECM-DD19-000244/24	INSTALACIÓN DE TINACOS-CISTERNAS EN CUATRO PARQUES			0.0%	6000	565,939.00	565,939.00	565,939.0	0.00	565,932.69	0.00	0.00	565,932.69	100%	
12-132	Progreso Tlalpan	IECM-DD16-000266/24	PINTURA DE FACHADAS EN TODA LA COLONIA			0.0%	4000	418,289.00	418,289.00	418,289.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-133	Pueblo Quieto	IECM-DD14-000488/24	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y AMPLIACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS (CENTRO SOCIAL, DEPORTIVO O LAS CANCHAS, LECHERIA)			0.0%	6000	467,329.00	467,329.00	467,329.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-136	Rancho Los Colorines (Frac.)	IECM-DD19-000288/24	ILUMINANDO RANCHO LOS COLORINES			0.0%	4000	421,839.00	421,839.00	421,839.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12-137	Real del Sur-Villas del Sur- Residencial-Acoapa	IECM-DD19-000326/24	PANELES SOLARES PARA REDUCCIÓN DEL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ÁREAS COMUNES			0.0%	4000	536,917.00	536,917.00	536,917.0	0.00	536,917.00	0.00	0.00	536,917.00	100%	
12-139	Residencial Insurgentes Sur (U. Hab.)	IECM-DD14-000555/24	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL DE LAS AZOTEAS DE AREAS COMUNES DE LOS EDIFICIOS DE RIS II			0.0%	4000	482,767.00	482,767.00	482,767.0	0.00	482,503.54	0.00	0.00	482,503.54	100%	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO] / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-142	Rincón las Hadas-Villa Royale-Fuentes y Arconada Coapa	IECM-DD19-000256/24	PINTURA PARA LAS FACHADAS PARA PLAZA DEL ORO			0.0%	4000	467,661.00	467,661.00	467,661.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-143	Rinconada (U. Hab.)	IECM-DD19-000241/24	CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y CARCAMO Y LUMINARIAS PARA TODOS			0.0%	4000	428,358.00	428,358.00	428,358.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-145	Roca de Cristal	IECM-DD14-000272/24	PINTURA PARA TODAS LAS FACHADAS DE LA COLONIA ROCA DE CRISTAL			0.0%	4000	401,531.00	401,531.00	401,531.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-146	Rómulo Sánchez- San Fernando (Barr)-Peña Pobre	IECM-DD14-000515/24	CON TECHO EJERCICIO SEGURO			0.0%	6000	496,599.00	496,599.00	496,599.0	0.00	495,512.58	0.00	0.00	495,512.58	100%
12-147	San Andrés Totoltepec (Pblo.)	N/P	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC CALLE REFORMA (CONTINUIDAD DEL 2023)			0.0%	6000	2,941,062.00	2,941,062.00	2,941,062.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-148	San Bartolo el Chico	IECM-DD19-000495/24	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, CUARTA ETAPA			0.0%	4000	600,342.00	600,342.00	600,342.0	0.00	600,342.00	0.00	0.00	600,342.00	100%
12-151	San Juan Tepeximilpa	IECM-DD14-000530/24	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LOS LUGARES MAS CONCURRIDOS DE LA COLONIA			0.0%	3000	547,300.00	547,300.00	547,300.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-152	San Juan Tepeximilpa (Ampl.)	IECM-DD14-000129/24	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA			0.0%	4000	456,938.00	456,938.00	456,938.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-153	San Lorenzo Huipulco	IECM-DD19-000438/24	MANTENIMIENTO AL KIOSKO Y AREAS VERDES DE LAS ZONAS ALEDAÑAS AL KIOSKO DE HUIPULCO, E INSTALACION DE UN TECHO CURVO PARA LA EXPLANADA AL AIRE LIBRE			0.0%	6000	992,500.00	992,500.00	992,500.0	0.00	992,500.00	0.00	0.00	992,500.00	100%
12-154	San Miguel Xicalco (Pblo.)	N/P	PROTECCIÓN DE TUBO DE AGUA			0.0%	6000	1,846,294.00	1,846,294.00	1,846,294.0	0.00	1,846,292.99	0.00	0.00	1,846,292.99	100%
12-155	San Miguel Ajusco (Pblo.)	N/P	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO (CASA DE SALUD)			0.0%	6000	1,699,015.00	1,699,015.00	1,699,015.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-156	San Miguel Tehuísco-Los Angeles Ayometitla	IECM-DD16-000595/24	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EXTERNA.			0.0%	3000	567,061.00	567,061.00	567,061.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-157	San Miguel Topilejo (Pblo.)	N/P	PAVIMENTACIÓN CALLE DEL RASTRO Y AV. CRUZ BLANCA			0.0%	6000	2,906,689.00	2,906,689.00	2,906,689.0	0.00	2,906,613.97	0.00	0.00	2,906,613.97	100%
12-158	San Nicolas II	IECM-DD16-000530/24	PINTURA PARA TODAS LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE LA COLONIA SAN NICOLAS II			0.0%	4000	796,072.00	796,072.00	796,072.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-159	San Pedro Apostol (Barr.)	IECM-DD14-000257/24	CUBETAS DE PINTURA PARA LAS FACHADAS DE LAS CASAS DE TODA LA COLONIA SAN PEDRO APOSTOL			0.0%	4000	431,371.00	431,371.00	431,371.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-160	San Pedro Martir (Pblo.)	N/P	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL LADO SUR Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL PANTEÓN DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO MÁRTIR			0.0%	6000	1,905,175.00	1,905,175.00	1,905,175.0	0.00	1,902,826.22	0.00	0.00	1,902,826.22	100%
12-161	Santa Ursula Xitla	IECM-DD14-000398/24	MANTENIMIENTO DE NUESTRO PANTEÓN DE SANTA URSULA XITLA			0.0%	6000	1,333,059.00	1,333,059.00	1,333,059.0	0.00	1,332,779.18	0.00	0.00	1,332,779.18	100%
12-162	Santísima Trinidad	IECM-DD14-000077/24	CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA			0.0%	3000	509,737.00	509,737.00	509,737.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-163	Santo Tomás Ajusco (Pblo.)	N/P	CONTINUIDAD DEL TECHADO DE PLAZA DE TOROS Y LIENZO CHARRO SANTO TOMAS AJUSCO			0.0%	6000	1,894,683.00	1,894,683.00	1,894,683.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-164	Sauzales Cebadales (U. HAB.)	IECM-DD19-000488/24	LEVANTAR Y REPARAR BARDAS PERIMETRAL EN CALLES CEBADALES Y SAUZALES			0.0%	4000	476,150.00	476,150.00	476,150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-165	Sección XVI	IECM-DD19-000061/24	LÁMPARAS LED			0.0%	2000	485,382.00	485,382.00	485,382.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-166	Solidaridad	IECM-DD16-000619/24	AGUA DE LLUVIA PARA TODOS			0.0%	2000	514,433.00	514,433.00	514,433.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-167	Tecorral	IECM-DD16-000089/24	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL			0.0%	3000	491,495.00	491,495.00	491,495.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-168	Tenorios Infonavit 1 y 2 (U. Hab.)	IECM-DD19-000217/24	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE ACTUAL, ASÍ COMO CAMBIO DE VÁLVULAS , POR MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA COMO POLIETILENO			0.0%	4000	496,601.00	496,601.00	496,601.0	0.00	493,682.89	0.00	0.00	493,682.89	99%
12-170	Tepetlica el Alto-3 de Mayo	IECM-DD16-000452/24	MÁS SEGURIDAD EN NUESTRA COLONIA CON CÁMARAS DE VIGILANCIA			0.0%	3000	490,750.00	490,750.00	490,750.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-171	Tepetongo	IECM-DD14-000069/24	PINTURA ANTIGRAFITI EN ZAGUANES Y PUERTAS PRINCIPALES EN TODA LA UT			0.0%	4000	564,085.00	564,085.00	564,085.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-172	Tetenco (Pje.)	IECM-DD16-000379/24	REFORESTACIÓN, MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO ECOLÓGICO DE PARAJE TETENCO ALTO.			0.0%	6000	458,496.00	458,496.00	458,496.0	0.00	458,488.02	0.00	0.00	458,488.02	100%
12-173	Tezontitla	IECM-DD16-000602/24	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA LAS CALLES DE TEZONTITLA			0.0%	3000	455,094.00	455,094.00	455,094.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-174	Tezontitla - El Calvario (Ampl.)	IECM-DD16-000288/24	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA UNIDAD TERRITORIAL			0.0%	3000	528,576.00	528,576.00	528,576.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-175	Tlalcoligla	IECM-DD16-000638/24	RENCARPETADO DE TODA LA CALLE NAVAJO'S			0.0%	6000	892,135.00	892,135.00	892,135.0	0.00	892,045.48	0.00	0.00	892,045.48	100%
12-176	Tlalmille	IECM-DD16-000557/24	VECINOS SEGUROS EN LA UNIDAD TERRITORIAL TLALMILLE			0.0%	3000	512,820.00	512,820.00	512,820.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-177	Tlalpan Centro	IECM-DD14-000423/24	ILUMINACION LED, ILUMINACION SUSTENTABLE			0.0%	6000	1,198,059.00	1,198,059.00	1,198,059.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-180	Toriello Guerra	IECM-DD14-000241/24	REENCARPETADO DEL CALLEJON DE TETITLA			0.0%	6000	1,020,094.00	1,020,094.00	1,020,094.0	0.00	1,019,971.85	0.00	0.00	1,019,971.85	100%
12-181	Torres de Padierna	IECM-DD14-000424/24	RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS PÚBLICAS			0.0%	6000	548,032.00	548,032.00	548,032.0	0.00	546,539.10	0.00	0.00	546,539.10	100%
12-182	Tres Fuentes (U. Hab.)	IECM-DD19-000540/24	PINTURA DE EDIFICIOS DE TENORIOS 123			0.0%	4000	453,850.00	453,850.00	453,850.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-183	Valle de Tepepan	IECM-DD19-000026/24	RED DE AGUA POTABLE			0.0%	6000	569,229.00	569,229.00	569,229.0	0.00	567,871.41	0.00	0.00	567,871.41	100%
12-184	Valle Escondido	IECM-DD19-000103/24	RECUPERACIÓN SUSTENTABLE E INCLUYENTE DE ESPACIO COMUNITARIO PARA PARQUE LINEAL, ETAPA FINAL			0.0%	6000	582,948.00	582,948.00	582,948.0	0.00	582,636.56	0.00	0.00	582,636.56	100%
12-185	Valle Verde	IECM-DD16-000539/24	REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES			0.0%	6000	474,092.00	474,092.00	474,092.0	0.00	473,474.53	0.00	0.00	473,474.53	100%
12-186	Verano	IECM-DD16-000250/24	CONTINUIDAD CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LA COLONIA VERANO			0.0%	3000	523,830.00	523,830.00	523,830.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-188	Vergel de Coyoacan -Vergel del Sur	IECM-DD19-000429/24	CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2022: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN DE LOS 5 MÓDULOS DEL PARQUE VERGELES			0.0%	6000	587,814.00	587,814.00	587,814.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-191	Villa Coapa (Rdcial.)	IECM-DD19-000424/24	SENDERO SEGURO			0.0%	6000	529,416.00	529,416.00	529,416.0	0.00	529,104.81	0.00	0.00	529,104.81	100%
12-193	Villa del Puente Fovissste (U. Hab.)	IECM-DD19-000031/24	BANQUETAS FRESALES			0.0%	4000	429,588.00	429,588.00	429,588.0	0.00	425,632.74	0.00	0.00	425,632.74	99%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldías:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO					PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-194	Villa Lazaro Cardenas	IECM-DD19-000320/24	ESPACIO CULTURAL, INCREMENTO DE AREA VERDE Y MEJOR IMAGEN URBANA EN EL PARQUE EL TRÉBOL			0.0%	6000	726,066.00	726,066.00	726,066.0	0.00	725,471.59	0.00	0.00	725,471.59	100%
12-195	Villa Olimpica Liberador Miguel Hidalgo (U. Hab.)	IECM-DD14-000538/24	PUERTA EN CAMINO SANTA TERESA			0.0%	4000	500,049.00	500,049.00	500,049.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-198	Vistas del Pedregal	IECM-DD16-000247/24	TECHUMBRE CANCHITAS DE VISTAS DEL PEDREGAL			0.0%	6000	479,406.00	479,406.00	479,406.0	0.00	479,157.21	0.00	0.00	479,157.21	100%
12-199	Viveros de Coactetlan	IECM-DD16-000389/24	REPARAR EL RESUMIDERO PARA CALLE MANZANOS Y EUCALIPTO			0.0%	6000	624,155.00	624,155.00	624,155.0	0.00	624,133.87	0.00	0.00	624,133.87	100%
12-200	Xaxacalco	IECM-DD16-000193/24	PINTURA PARA EMBELLECIMIENTO DE LA COLONIA XAXACALCO (PACHADAS)			0.0%	4,000.0	633,954.00	633,954.00	633,954.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-201	Xaxalipac	IECM-DD16-000545/24	CAMINANDO A PASO FIRME EN XAXALIPAC			0.0%	6000	522,189.00	522,189.00	522,189.0	0.00	522,095.35	0.00	0.00	522,095.35	100%
12-202	Zacatienda	IECM-DD16-000277/24	CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA TODA LA COLONIA			0.0%	3000	478,739.00	478,739.00	478,739.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-204	Zapote - Luis Donaldo Colosio (U. habs.)	IECM-DD14-000273/24	PROYECTO PARTICIPATIVO DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y CASETA EN LAS UNIDADES HABITACIONALES ZAPOTE I, II, III, Y U.H COLOSIO			0.0%	4000	441,237.00	441,237.00	441,237.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-205	2 de Octubre	IECM-DD16-000480/24	RAMPA DE CONCRETO			0.0%	6000	918,378.00	918,378.00	918,378.0	0.00	918,375.63	0.00	0.00	918,375.63	100%
12-208	San Miguel Toxiac	IECM-DD16-000481/24	SEGUNDA ETAPA DE CAMARAS. VISION NOCTURNA CON SUFICIENTE CABLE PARA LA COLOCACION DE LAS CAMARAS, COLOCADAS EN LOS PUNTOS INDICADOS.			0.0%	3000	420,817.00	420,817.00	420,817.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-209	Heroes de Padierna I	IECM-DD14-000503/24	RECUPERACIÓN Y RENOVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD EN LA UNIDAD TERRITORIAL HÉROES DE PADIERNA I.			0.0%	6000	989,562.00	989,562.00	989,562.0	0.00	989,528.31	0.00	0.00	989,528.31	100%
12-210	Heroes de Padierna II	IECM-DD14-000522/24	BANQUETAS HEROES			0.0%	6000	1,019,500.00	1,019,500.00	1,019,500.0	0.00	1,011,130.39	0.00	0.00	1,011,130.39	99%
12-211	Lomas de Pardierna I	IECM-DD14-000572/24	CONSTRUCCION RECOLECTOR PLUVIAL EN CALLE SEYE			0.0%	6000	1,278,620.00	1,278,620.00	1,278,620.0	0.00	1,278,594.18	0.00	0.00	1,278,594.18	100%
12-212	Lomas de Padierna II	IECM-DD14-000546/24	LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ES UNA NECESIDAD PARA GENERAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD, (L M)			0.0%	6000	1,203,489.00	1,203,489.00	1,203,489.0	0.00	1,203,457.39	0.00	0.00	1,203,457.39	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-213	Pedregal de San Nicolas 4a Secc. I	IECM-DD14-000042/24	ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS MARCA GLOBAL ENERGY			0.0%	4000	1,157,487.00	1,157,487.00	1,157,487.0	0.00	1,157,487.00	0.00	0.00	1,157,487.00	100%
12-214	Pedregal de San Nicolas 4a Secc. II	IECM-DD14-000027/24	CAMARAS PRIVADAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA TODAS LAS MANZANAS DE 8 MEGA PIXCELES			0.0%	3000	1,158,046.00	1,158,046.00	1,158,046.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-215	Belizario Dominguez	IECM-DD19-000667/24	MI COLONIA ILUMINADA DE NOCHE CON LAMPARAS SOLARES EN FACHADAS, CONTRIBUYENDO A LA SEGURIDAD Y A DISMINUIR EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO, AÑO 2024.			0.0%	2000	492,494.00	492,494.00	492,494.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-216	La Magueyera	IECM-DD16-000202/24	PINTURA DE FACHADAS EN CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL			0.0%	4000	401,120.00	401,120.00	401,120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-217	Narciso Mendoza Villa Coapa Super Manzana 8 (U. Hab.)	IECM-DD19-000221/24	CONTINUACION DEL PROYECTO GANADOR DEL 2022. CONTINUACION DE LA RED HIDRAULICA EN LA CALLE DE ABREVADEO CAMBIO DE TUBOS Y OBRA BACHEO A PARTIR DE REG			0.0%	4000	494,899.00	494,899.00	494,899.0	0.00	488,748.09	0.00	0.00	488,748.09	99%
12-218	Conjunto Habitacional Pedregal del Lago	IECM-DD14-000111/24	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEAS DE ESTACIONAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE ESTACIONAMIENTO SIN IMPERMEABILIZAR			0.0%	4000	464,779.00	464,779.00	464,779.0	0.00	464,504.65	0.00	0.00	464,504.65	100%
12-219	Ejidos de San Pedro Mártir II (Sur)	IECM-DD16-000058/24	REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE UBICADO EN C. SAN BUENAVENTURA ESQ. DAVID FRAGOSO			0.0%	6,000.0	881,665.00	881,665.00	881,665.0	0.00	880,503.68	0.00	0.00	880,503.68	100%



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																
Alcaldía:		02 CD14 ALCALDÍA TLALPAN														
Período:		Enero-Junio														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
12-220	Isidro Fabela II (Oriente)	IECM-DD14-000456/24	SENDERO SEGURO CALLES ILUMINADAS			0.0%	2000	823,612.00	823,612.00	823,612.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-221	Loma Bonita-Ampliación Tepeximilpa-	IECM-DD14-000432/24	REHABILITACION DE LOS ANDADORES 1-2-3-4-5-6			0.0%	6000	415,814.00	415,814.00	415,814.0	0.00	415,734.76	0.00	0.00	415,734.76	100%
12-222	Lomas de TepemecatI	IECM-DD16-000599/24	ALARMAS VECINALES PARA EXTERIOR EN LA COLONIA LOMAS DE TEPEMECATL			0.0%	3000	883,108.00	883,108.00	883,108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-223	Residencial Fuentes de Cantera (U. Hab.)	IECM-DD14-000104/24	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE EDIFICIOS			0.0%	4000	423,515.00	423,515.00	423,515.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-224	Atocpan	IECM-DD16-000153/24	PINTURA PARA FACHADAS DE ATOCPA			0.0%	4000	509,625.00	509,625.00	509,625.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-225	Chimali	IECM-DD19-000231/24	LUMINARIAS EN TODAS LAS CALLES			0.0%	2000	432,851.00	432,851.00	432,851.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
12-226	La Venta-Ampliación La Venta	IECM-DD16-000431/24	PINTURA PARA FACHADAS			0.0%	4000	457,924.00	457,924.00	457,924.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
							124,561,134.00	124,561,134.00	124,561,134.00	-	58,036,223.63	-	-	58,036,223.63		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Período:	ENERO - JUNIO
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
17-001	AARON SAENZ	1	POSTE CON BOTON DE PANICO, CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA 360° EN LA COLONIA AARON SAENZ	N/A	N/A	-	3,000.0	961,062.0	961,062.0	961,062.0	-	-	-	-	-	0.0
17-002	ADOLFO LOPEZ MATEOS	2	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	N/A	N/A	98.3	6,000.0	1,972,237.0	1,972,237.0	1,972,237.0	1,957,940.82	8,957.65	1,957,940.82	1,957,940.82	1,966,898.47	99.7
17-003	AERONAUTICA MILITAR	4	PARA UNA SIN INUNDACIONES	N/A	N/A	92.0	6,000.0	1,322,744.0	1,322,744.0	1,322,744.0	1,216,316.59	106,427.41	1,216,316.59	1,216,316.59	1,322,744.00	100.0
17-004	ALVARO OBREGON	6	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD	N/A	N/A	92.7	4,000.0	1,299,937.0	1,299,937.0	1,299,937.0	1,204,807.67	-	1,204,807.67	1,204,807.67	1,204,807.67	92.7
17-005	AQUILES SERDIAN	5	CAMBIO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA AQUILES SERDIAN	N/A	N/A	97.5	6,000.0	1,939,443.0	1,939,443.0	1,939,443.0	1,890,962.61	48,480.39	1,890,962.61	1,890,962.61	1,939,443.00	100.0
17-006	ARTES GRAFICAS	2	CAMBIO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA ARTES GRÁFICAS	N/A	N/A	98.5	6,000.0	1,800,826.0	1,800,826.0	1,800,826.0	1,774,020.60	26,805.40	1,774,020.60	1,774,020.60	1,800,826.00	100.0
17-007	AVIACION CIVIL	2	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO (PLAZA AVIACIÓN CIVIL)	N/A	N/A	89.1	6,000.0	1,755,220.0	1,755,220.0	1,755,220.0	1,564,607.47	183,680.01	1,564,607.47	1,564,607.47	1,748,287.48	99.6



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
17-008	AVIACION CIVIL (AMPL)	2	CAMBIO DE ALBAÑALES EN AMPL. AVIACIÓN CIVIL	N/A	N/A	92.3	6,000.0	1,159,119.0	1,159,119.0	1,159,119.0	1,070,371.81	88,747.19	1,070,371.81	1,070,371.81	1,159,119.00	100.0	
17-009	AZTECA	3	RECUPERACIÓN DE AV. DEL PEÑÓN 2DA ETAPA, GYM AL AIRE LIBRE	N/A	N/A	98.5	6,000.0	1,059,273.0	1,059,273.0	1,059,273.0	1,043,775.47	5,263.55	1,043,775.47	1,043,775.47	1,049,039.02	99.0	
17-010	BAHIA (U HAB)	3	CAMBIO DE TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD HABITACIONAL BAHÍA.	N/A	N/A	82.4	4,000.0	1,044,604.0	1,044,604.0	1,044,604.0	860,524.75	183,956.88	860,524.75	860,524.75	1,044,481.63	100.0	
17-011	CANDELARIA DE LOS PATOS (U HAB)	2	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON TECNOLOGIA LED 2024	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,067,676.0	1,067,676.0	1,067,676.0	1,067,572.81	-	1,067,572.81	1,067,572.81	1,067,572.81	100.0	
17-012	CARACOL	6	PASOS SEGUROS EN CARACOL.	N/A	N/A	99.6	6,000.0	1,519,631.0	1,519,631.0	1,519,631.0	1,513,576.12	-	1,513,576.12	1,513,576.12	1,513,576.12	99.6	
17-013	CARACOL (AMPL)	3	DRENAJE RENOVADO EN AMPLIACIÓN CARACOL.	N/A	N/A	98.2	6,000.0	1,350,593.0	1,350,593.0	1,350,593.0	1,326,164.43	24,428.57	1,326,164.43	1,326,164.43	1,350,593.00	100.0	
17-015	CUATRO ARBOLES	1	CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RECURSOS HIDRAULICOS Y BIENES NACIONALES	N/A	N/A	96.7	6,000.0	1,134,879.0	1,134,879.0	1,134,879.0	1,096,923.06	8,771.62	1,096,923.06	1,096,923.06	1,105,694.68	97.4	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA														
Período:		ENERO - JUNIO														
Ejercicio:		2024														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
17-016	CUCHILLA PANTITLÁN	5	RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE EN CUCHILLA PANTITLÁN DONDE SE REQUIERA.	N/A	N/A	97.3	6,000.0	1,952,946.0	1,952,946.0	1,952,946.0	1,900,369.68	52,576.32	1,900,369.68	1,900,369.68	1,952,946.00	100.0
17-017	DAMIAN CARMONA	3	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD VIDEO CAMARAS DE VIGILANCIA SIVVC	N/A	N/A	-	4,000.0	1,368,437.0	1,368,437.0	1,368,437.0	-	1,266,316.13	-	-	1,266,316.13	92.5
17-018	EL ARENAL 1A SECCION	5	INSTALACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ.	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,542,042.0	1,542,042.0	1,542,042.0	1,542,017.61	-	1,542,017.61	1,542,017.61	1,542,017.61	100.0
17-019	EL ARENAL 2A SECCION	2	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD V.C EN ARENAL 2 SECC.	N/A	N/A	93.8	4,000.0	975,637.0	975,637.0	975,637.0	915,453.14	-	0.00	915,453.14	915,453.14	93.8
17-020	EL ARENAL 3A SECCION	6	RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE	N/A	N/A	97.0	6,000.0	1,169,398.0	1,169,398.0	1,169,398.0	1,134,427.16	34,970.84	1,134,427.16	1,134,427.16	1,169,398.00	100.0



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
17-021	EL ARENAL 4A SECCION	4	COLOCACION E INSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS	N/A	N/A	100.0	2,000.0	2,162,148.0	2,162,148.0	2,162,148.0	2,162,135.18	-	2,162,135.18	2,162,135.18	2,162,135.18	100.0	
17-022	EL ARENAL PTO AEREO (FRACC)	7	REHABILITACIÓN DE PARQUES DE BOLSILLO	N/A	N/A	99.2	6,000.0	1,648,503.0	1,648,503.0	1,648,503.0	1,634,977.24	8,244.55	1,634,977.24	1,634,977.24	1,643,221.79	99.7	
17-023	EL PARQUE	4	ILUMINEMOS EL PARQUE DE LOS PERIODISTAS ILUSTRES ETAPA 2	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,284,318.0	1,284,318.0	1,284,318.0	1,284,311.51	0.01	1,284,311.51	1,284,311.51	1,284,311.52	100.0	
17-024	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	4	MEJORAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA REHABILITACIÓN DE PUERTAS VEHICULARES Y PEATONALES	N/A	N/A	81.4	4,000.0	974,221.0	974,221.0	974,221.0	793,107.77	181,008.71	793,107.77	793,107.77	974,116.48	100.0	
17-025	EMILIO CARRANZA	1	POSTES LUMINARIA TIPO LED	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,500,143.0	1,500,143.0	1,500,143.0	1,500,132.66	-	1,500,132.66	1,500,132.66	1,500,132.66	100.0	
17-026	FEDERAL	7	VALIDAD SEGURA	N/A	N/A	97.7	6,000.0	1,991,713.0	1,991,713.0	1,991,713.0	1,946,284.31	15,048.93	1,946,284.31	1,946,284.31	1,961,333.24	98.5	
17-027	FELIPE ANGELES	3	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARQUE FELIPE ANGELES INSTALACION DE REJA PERIMETRAL 2DA ETAPA	N/A	N/A	98.8	6,000.0	1,326,414.0	1,326,414.0	1,326,414.0	1,311,105.70	7,574.39	1,311,105.70	1,311,105.70	1,318,680.09	99.4	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
17-028	FINPORT (U HAB)	4	COLOCACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ.	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,454,624.0	1,454,624.0	1,454,624.0	1,454,617.02	-	1,454,617.02	1,454,617.02	1,454,617.02	100.0	
17-030	INDUSTRIAL PUERTO AEREO (FRACC)	2	REPAVIMENTAR NORTE 3	N/A	N/A	99.5	6,000.0	1,111,996.0	1,111,996.0	1,111,996.0	1,106,195.78	4,391.29	1,106,195.78	1,106,195.78	1,110,587.07	99.9	
17-031	JAMAICA	3	POSTE CON BOTON DE PANICO CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA 360° Y ALERTA SISMICA	N/A	N/A	-	3,000.0	1,476,609.0	1,476,609.0	1,476,609.0	-	-	-	-	-	0.0	
17-032	JANITZIO	4	REENCARPETADO DE YURECUARO	N/A	N/A	99.0	6,000.0	1,185,895.0	1,185,895.0	1,185,895.0	1,173,593.80	9,516.48	1,173,593.80	1,173,593.80	1,183,110.28	99.8	
17-034	KENNEDY (U HAB)	1	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CONJUNTO HABITACIONAL UNIDAD KENNEDY	N/A	N/A	83.8	4,000.0	1,574,647.0	1,574,647.0	1,574,647.0	1,319,946.61	254,311.67	1,319,946.61	1,319,946.61	1,574,258.28	100.0	
17-035	LORENZO BOTURINI	4	CAMBIO DE CINTA ASFÁLTICA COL LORENZO BOTURINI PARA UNA COLONIA SIN BACHES	N/A	N/A	4.2	6,000.0	1,655,688.0	1,655,688.0	1,655,688.0	69,560.13	1,557,674.87	69,560.13	69,560.13	1,627,235.00	98.3	
17-036	MAGDALENA MIXHUCA	4	MANTENIMIENTO, SUSTITTUCION Y COLOCACION EN PUNTOS ADICIONALES DE LUZ CON TECNOLOGIA LED EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,665,166.0	1,665,166.0	1,665,166.0	1,665,157.89	-	1,665,157.89	1,665,157.89	1,665,157.89	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
17-037	MAGDALENA MIXHUCA (PBLO)	5	POSO FIRME EN MAGDALENA MIXHUCA PUEBLO, CAMBIO DE BANQUETAS	N/A	N/A	97.4	6,000.0	1,837,486.0	1,837,486.0	1,837,486.0	1,788,970.02	-	1,788,970.02	1,788,970.02	1,788,970.02	97.4	
17-038	MERCED BALBUENA	5	UNA COLONIA SIN BACHES	N/A	N/A	96.8	6,000.0	1,499,404.0	1,499,404.0	1,499,404.0	1,451,221.99	15,012.40	1,451,221.99	1,451,221.99	1,466,234.39	97.8	
17-039	MICHOACANA	4	REENCARPETADO EN LA CALLE DE PLOMEROS	N/A	N/A	98.9	6,000.0	1,072,180.0	1,072,180.0	1,072,180.0	1,060,591.91	9,141.65	1,060,591.91	1,060,591.91	1,069,733.56	99.8	
17-040	MICHOACANA (AMPL)	1	CAMBIO DE DRENAJE EN CALLE FRESNILLO	N/A	N/A	96.4	6,000.0	1,158,819.0	1,158,819.0	1,158,819.0	1,117,539.28	41,279.72	1,117,539.28	1,117,539.28	1,158,819.00	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
17-041	MIGUEL HIDALGO	2	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD	N/A	N/A	-	4,000.0	979,465.0	979,465.0	979,465.0	-	908,152.70	-	-	908,152.70	92.7	
17-042	MOCTEZUMA 1A SECCION	3	MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y COLOCACION DE PUNTOS ADICIONALES DE LUZ CON TECNOLOGIA LED EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	100.0	2,000.0	2,121,909.0	2,121,909.0	2,121,909.0	2,121,891.59	-	2,121,891.59	2,121,891.59	2,121,891.59	100.0	
17-045	NICOLAS BRAVO	4	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE NICOLAS BRAVO 2DA ETAPA CONSTRUCCION DE ANDADORES	N/A	N/A	82.9	6,000.0	1,326,851.0	1,326,851.0	1,326,851.0	1,099,399.05	211,675.85	1,099,399.05	1,099,399.05	1,311,074.90	98.8	
17-046	PENITENCIARIA (AMPL)	4	REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES (PINTURA Y TINACOS)	N/A	N/A	84.8	4,000.0	1,837,149.0	1,837,149.0	1,837,149.0	1,557,246.41	279,728.89	1,557,246.41	1,557,246.41	1,836,975.30	100.0	
17-047	PEÑÓN DE LOS BAÑOS	8	REENCARPETADO EN TU COLONIA.	N/A	N/A	4.9	6,000.0	2,597,372.0	2,597,372.0	2,597,372.0	128,336.89	2,439,923.79	128,336.89	128,336.89	2,568,260.68	98.9	
17-049	PINO (U HAB)	4	RENOVACION DE JAULA PARA AZOTEAS ED. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Y 1	N/A	N/A	82.6	4,000.0	969,291.0	969,291.0	969,291.0	800,630.21	168,520.69	800,630.21	800,630.21	969,150.90	100.0	
17-050	POPULAR RASTRO	4	ALUMBRADO AFUERA DEL PARQUE POPULAR RASTRO	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,594,493.0	1,594,493.0	1,594,493.0	1,594,483.00	-	1,594,483.00	1,594,483.00	1,594,483.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	[SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO] /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
17-051	PRIMERO DE MAYO	8	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EN LA 1 DE MAYO	N/A	N/A	92.6	4,000.0	1,213,321.0	1,213,321.0	1,213,321.0	1,123,992.02	0.00	1,123,992.02	1,123,992.02	1,123,992.02	92.6	
17-052	PROGRESISTA	1	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS CHICLERA 2DA ETAPA	N/A	N/A	97.6	6,000.0	1,006,735.0	1,006,735.0	1,006,735.0	982,635.30	6,035.50	982,635.30	982,635.30	988,670.80	98.2	
17-053	PUEBLA	6	PUEBLA SIN BACHES.	N/A	N/A	99.2	6,000.0	1,743,040.0	1,743,040.0	1,743,040.0	1,729,953.22	7,696.40	1,729,953.22	1,729,953.22	1,737,649.62	99.7	
17-054	REVOLUCION	2	CAMBIO DE TUBERIA EN REVOLUCIÓN	N/A	N/A	97.1	6,000.0	2,074,344.0	2,074,344.0	2,074,344.0	2,014,013.55	60,330.45	2,014,013.55	2,014,013.55	2,074,344.00	100.0	
17-055	ROMERO RUBIO	4	TAPEMOS LOS BACHES DE LA COL. ROMERO RUBIO	N/A	N/A	98.9	6,000.0	2,357,912.0	2,357,912.0	2,357,912.0	2,331,738.93	17,031.15	2,331,738.93	2,331,738.93	2,348,770.08	99.6	
17-056	SANTA CRUZ AVIACION	3	REENCARPETADO EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	96.4	6,000.0	1,126,058.0	1,126,058.0	1,126,058.0	1,085,007.42	18,352.32	1,085,007.42	1,085,007.42	1,103,359.74	98.0	
17-057	SEVILLA	1	REENCARPETADO EN LA COL. SEVILLA, CALLE MARTILLO	N/A	N/A	84.5	6,000.0	1,083,211.0	1,083,211.0	1,083,211.0	915,201.23	161,624.04	915,201.23	915,201.23	1,076,825.27	99.4	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
17-058	SIMON BOLIVAR	4	COLOCACION DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ CON TECNOLOGIA LED Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL EN MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,725,333.0	1,725,333.0	1,725,333.0	1,725,301.47	-	1,725,301.47	1,725,301.47	1,725,301.47	100.0	
17-059	TRES MOSQUETEROS	6	REENCARPETADO EN LA COLONIA TRES MOSQUETEROS	N/A	N/A	96.4	6,000.0	929,491.0	929,491.0	929,491.0	896,477.48	32,991.22	896,477.48	896,477.48	929,468.70	100.0	
17-060	VALENTIN GOMEZ FARIAS	5	REENCARPETADO EN LA GOMEZ FARIAS	N/A	N/A	99.2	6,000.0	1,409,902.0	1,409,902.0	1,409,902.0	1,398,555.35	9,696.28	1,398,555.35	1,398,555.35	1,408,251.63	99.9	
17-061	VALLE GOMEZ	1	MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES	N/A	N/A	82.1	4,000.0	2,135,533.0	2,135,533.0	2,135,533.0	1,754,309.21	378,372.16	1,754,309.21	1,754,309.21	2,132,681.37	99.9	
17-062	VENUSTIANO CARRANZA	1	RENOVANDO TU DRENAJE	N/A	N/A	99.5	6,000.0	1,250,341.0	1,250,341.0	1,250,341.0	1,243,856.12	6,484.88	1,243,856.12	1,243,856.12	1,250,341.00	100.0	
17-063	VENUSTIANO CARRANZA (AMPL)	1	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES	N/A	N/A	82.5	4,000.0	1,102,802.0	1,102,802.0	1,102,802.0	910,059.10	192,308.79	910,059.10	910,059.10	1,102,367.89	100.0	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
17-064	VIADUCTO - BALBUENA (CONJ HAB)	2	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD V CARRANZA	N/A	N/A	-	4,000.0	1,387,704.0	1,387,704.0	1,387,704.0	-	1,278,280.10	-	-	1,278,280.10	92.1	
17-065	10 DE MAYO	3	SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LA COLONIA 10 DE MAYO (ALERTA SISMICA BOTON DE PANICO CIRCUITOS CERRADOS)	N/A	N/A	-	4,000.0	1,301,196.0	1,301,196.0	1,301,196.0	-	1,210,019.52	-	-	1,210,019.52	93.0	
17-066	20 DE NOVIEMBRE	1	COLOCACION DE NUEVOS PUNTOS DE LUS CON TECNOLOGIA LED Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO ACTUAL	N/A	N/A	100.0	2,000.0	2,504,355.0	2,504,355.0	2,504,355.0	2,504,325.07	-	2,504,325.07	2,504,325.07	2,504,325.07	100.0	
17-067	20 DE NOVIEMBRE (AMPL)	4	REENCARPETADO EN LA CALLE DE ZAPATERIA	N/A	N/A	97.8	6,000.0	1,039,712.0	1,039,712.0	1,039,712.0	1,016,653.90	9,101.41	1,016,653.90	1,016,653.90	1,025,755.31	98.7	
17-068	24 DE ABRIL	3	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD V.C	N/A	N/A	93.2	4,000.0	954,151.0	954,151.0	954,151.0	888,866.47	0.00	888,866.47	888,866.47	888,866.47	93.2	
17-069	5TO TRAMO DE 20 DE NOVIEMBRE	3	CAMBIO DE DRENAJE EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	98.3	6,000.0	1,803,958.0	1,803,958.0	1,803,958.0	1,773,499.25	30,458.75	1,773,499.25	1,773,499.25	1,803,958.00	100.0	
17-070	7 DE JULIO	2	SEGURIDAD PUBLICA QUE SE ALUMBRAN TODAS LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,096,271.0	1,096,271.0	1,096,271.0	1,096,232.23	-	1,096,232.23	1,096,232.23	1,096,232.23	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
17-071	7 DE JULIO (AMPL)	2	SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD V. C. EN 7 DE JULIO AMPL	N/A	N/A	-	4,000.0	1,111,140.0	1,111,140.0	1,111,140.0	-	1,032,752.66	-	-	1,032,752.66	92.9	
17-072	CENTRO I	4	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES DE LA COLONIA CENTRO I	N/A	N/A	59.4	4,000.0	2,314,460.0	2,314,460.0	2,314,460.0	1,374,024.46	939,548.33	1,374,024.46	1,374,024.46	2,313,572.79	100.0	
17-073	CENTRO II	1	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES, INTERIOR Y EXTERIOR	N/A	N/A	75.7	4,000.0	2,003,257.0	2,003,257.0	2,003,257.0	1,517,338.04	485,814.24	1,517,338.04	1,517,338.04	2,003,152.28	100.0	
17-074	IGNACIO ZARAGOZA I	4	CAMBIO DE CARPETA ASFÁLTICA.	N/A	N/A	97.2	6,000.0	1,875,966.0	1,875,966.0	1,875,966.0	1,823,323.61	37,593.16	1,823,323.61	1,823,323.61	1,860,916.77	99.2	
17-075	IGNACIO ZARAGOZA II	6	REENCARPETADO	N/A	N/A	97.7	6,000.0	1,515,832.0	1,515,832.0	1,515,832.0	1,480,774.36	11,687.47	1,480,774.36	1,480,774.36	1,492,461.83	98.5	
17-076	JARDIN BALBUENA I	6	PODA Y SANEAMIENTO DEL ARBOLADO URBANO DE LA COLONIA JARDIN BALBUENA I	N/A	N/A	-	3,000.0	2,180,905.0	2,180,905.0	2,180,905.0	-	2,179,619.70	-	-	2,179,619.70	99.9	
17-077	JARDIN BALBUENA II	4	LA CONTINUACION DE LOS MANTENIMIENTOS Y SUSTITUCION DE POSTES ADICIONALES DE LUZ CON TECNOLOGIA LEDS	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,428,109.0	1,428,109.0	1,428,109.0	1,428,103.47	-	1,428,103.47	1,428,103.47	1,428,103.47	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												
17-078	JARDIN BALBUENA III	5	RENOVACIÓN DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN JARDIN BALBUENA III	N/A	N/A	100.0	6,000.0	2,003,135.0	2,003,135.0	2,003,135.0	2,002,631.15	-	2,002,631.15	2,002,631.15	2,002,631.15	100.0	
17-079	MOCTEZUMA 2A SECCION I	10	DALE VIDA A TU ÁRBOL	N/A	N/A	-	3,000.0	2,390,848.0	2,390,848.0	2,390,848.0	-	2,365,586.26	-	-	2,365,586.26	98.9	
17-080	MOCTEZUMA 2A SECCION II	4	RECUPERACIÓN DE ESPACIO.	N/A	N/A	99.0	6,000.0	2,013,492.0	2,013,492.0	2,013,492.0	1,994,058.19	10,027.54	1,994,058.19	1,994,058.19	2,004,085.73	99.5	
17-081	MOCTEZUMA 2A SECCIÓN III	3	PODA Y SANEAMIENTO URBANO EN TODA LA COLONIA	N/A	N/A	-	3,000.0	2,004,245.0	2,004,245.0	2,004,245.0	-	2,004,163.32	-	-	2,004,163.32	100.0	
17-082	MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV	6	SIN BACHES ES MEJOR	N/A	N/A	83.4	6,000.0	1,916,268.0	1,916,268.0	1,916,268.0	1,597,936.55	304,368.87	1,597,936.55	1,597,936.55	1,902,305.42	99.3	
17-083	MORELOS I	3	MANTENIMIENTO A UNIDADES HABITACIONALES CAMBIO DE ALBAÑALES DOMICILIARIOS	N/A	N/A	96.7	6,000.0	3,825,482.0	3,825,482.0	3,825,482.0	3,698,169.61	127,312.39	3,698,169.61	3,698,169.61	3,825,482.00	100.0	



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:		02 CD 15 ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA															
Período:		ENERO - JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE												%
17-084	MORELOS II	6	PINTURA EN UNIDADES HABITACIONALES MORELOS II	N/A	N/A	84.4	4,000.0	3,253,230.0	3,253,230.0	3,253,230.0	2,745,318.18	503,692.38	2,745,318.18	2,745,318.18	3,249,010.56	99.9	
17-085	PENSADOR MEXICANO I	1	ANDADOR SEGURO.	N/A	N/A	81.2	6,000.0	1,600,009.0	1,600,009.0	1,600,009.0	1,299,826.49	288,218.62	1,299,826.49	1,299,826.49	1,588,045.11	99.3	
17-086	PENSADOR MEXICANO II	1	COLOCACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE LUZ CON TECNOLOGÍA LED.	N/A	N/A	100.0	2,000.0	1,936,912.0	1,936,912.0	1,936,912.0	1,936,872.81	-	1,936,872.81	1,936,872.81	1,936,872.81	100.0	
TOTAL AVC								127,020,868.0	127,020,868.0	127,020,868.0	101,510,321.99	21,859,756.47	101,510,321.99	101,510,321.99	123,370,078.46		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldías:	02CD16 ALCALDÍA XICHIMILCO
Período:	ENERO-JUNIO
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
						%										
13-001	ALTOS TEPETLICA	IECM-DD25-000250/24	COMPRA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE LAMINAS DE RECICLADO (TIPO AVELOP) PARA FAMILIAS DE ALTOS TEPETLICA	N/A	N/A	28.32	6	936,808.67	398,652.00	936,808.67	265,326.00	670,352.00	265,326.00	265,326.00	935,678.00	99.88
13-003	BARRIO 18	IECM-DD19-000664/24	CONTINUACIÓN ANDADOR EN CIRCUITO CUEMANCO NORTE	N/A	N/A	-	6	1,138,355.00	453,052.84	1,138,355.00	-	1,053,975.49	-	-	1,053,975.49	92.59
13-004	BELEM (BARR)	IECM-DD25-000132/24	REPAVAMIENTACION DE C. VIOLETA	N/A	N/A	-	6	813,791.00	453,052.84	813,791.00	-	813,566.30	-	-	813,566.30	99.97
13-005	BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR (FRACC)	IECM-DD19-000580/24	SAN BUENAVENTURA ILUMINA RINCÓN DEL RÍO	N/A	N/A	-	6	836,335.00	453,052.84	836,335.00	-	836,172.38	-	-	836,172.38	99.98
13-006	SAN LORENZO	IECM-DD19-000206/24	CAMBIO DE BANQUETAS EN LA CALLE PRIVADA DEL BOSQUE	N/A	N/A	39.40	6	769,935.00	453,052.84	769,935.00	303,387.03	418,122.91	303,387.03	303,387.03	721,509.94	93.71
13-007	CALTONGO (BARR)	IECM-DD25-000217/24	DRENAJE NUEVO PARA LA GLORIA.	N/A	N/A	88.75	6	1,640,432.00	1,455,921.85	1,640,432.00	1,455,921.85	0.03	1,455,921.85	1,455,921.85	1,455,921.88	88.75



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcalde:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO															
Período:		ENERO-JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
13-008	CERRO GRANDE	IECM-DD25-000106/24	MURALES INNOVADORES CONTRA LA VIOLENCIA PARA CERRO GRANDE	N/A	N/A	34.26	6	863,120.00	405,632.00	863,120.00	295,687.00	567,236.00	295,687.00	295,687.00	862,923.00	99.98	
13-009	CRISTO REY	IECM-DD25-000137/24	LUMINARIAS PARA TU SEGURIDAD: PROLONGACIÓN MELCHOR O CAMPO INCLUYENDO CERRADAS.	N/A	N/A	99.99	6	858,565.00	858,468.59	858,565.00	858,468.59	-	858,468.59	858,468.59	858,468.59	99.99	
13-011	EL CARMEN	IECM-DD25-000073/24	ALUMBRANDO SENDEROS EN LAS CALLES JORGE NEGRETTE, 2DA CDA DE AGUSTIN LARA E IXTAYOPAN	N/A	N/A	23.13	6	1,302,504.00	463,899.00	1,302,504.00	301,256.00	1,000,325.00	301,256.00	301,256.00	1,301,581.00	99.93	
13-012	EL ROSARIO (BARR)	IECM-DD25-000278/24	PASEOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PARA LA POBLACIÓN DEL BARRIO EL ROSARIO	N/A	N/A	31.15	6	760,748.00	400,562.00	760,748.00	236,987.00	523,000.00	236,987.00	236,987.00	759,987.00	99.90	
13-013	GUADALUPE	IECM-DD25-000053/24	AGUA PARA TODOS	N/A	N/A	57.28	6	970,660.00	698,999.00	970,660.00	556,002.00	406,566.00	556,002.00	556,002.00	962,568.00	99.17	
13-014	HUICHAPAN	IECM-DD19-000508/24	SENDERO SEGURO HUICHAPAN 2024	N/A	N/A	99.97	6	736,046.00	735,810.85	736,046.00	735,810.85	-	735,810.85	735,810.85	735,810.85	99.97	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcalde:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-JUNIO
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	OTICIO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
13-015	JARDINES DEL SUR	IECM-DD19-000076/24	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR LÁMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL PARQUE CENTRAL Y CALLES PRINCIPALES	N/A	N/A	99.94	6	999,309.00	998,724.72	999,309.00	998,724.72	-	998,724.72	998,724.72	998,724.72	99.94	
13-016	JOYA DE VARGAS	IECM-DD25-000266/24	MANTENIMIENTO DEL CARCAMO PARA MEJORAR LA COLONIA JOYA DE VARGAS 2	N/A	N/A	-	6	759,302.00	453,052.84	759,302.00	-	704,226.45	-	-	704,226.45	92.75	
13-017	LA ASUNCION (BARR)	IECM-DD25-000209/24	REHABILITACION AL PRIMER PUENTE DE BODOQUEPA	N/A	N/A	69.64	6	1,303,553.00	907,767.69	1,303,553.00	907,766.97	389,990.24	907,766.97	907,766.97	1,297,757.21	99.56	
13-018	LA CAÑADA	IECM-DD19-000421/24	ILUMINANDO LAS CERRADAS DE LA CAÑADA	N/A	N/A	15.15	6	675,477.00	258,473.30	675,477.00	102,365.00	570,000.00	102,365.00	102,365.00	672,365.00	99.54	
13-019	LA CEBADA	IECM-DD19-000095/24	CAMBIO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y COLOCACIÓN DE RAMPAS EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD	N/A	N/A	51.07	6	819,875.00	453,052.84	819,875.00	418,721.80	335,967.89	418,721.80	418,721.80	754,689.69	92.05	
13-020	LA CONCEPCION TLACOAPA (BARR)	IECM-DD25-000093/24	JUEGOS INFANTILES ATRAS DE LA CAPILLA DEL BARRIO	N/A	N/A	41.74	6	969,316.00	453,052.84	969,316.00	404,560.41	491,462.14	404,560.41	404,560.41	896,022.55	92.44	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO															
Período:		ENERO-JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) / MODIFICADO *100
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%											
13-021	LA CONCHA	IECM-DD19-000630/24	CAMINO SEGURO	N/A	N/A	78.79	6	837,502.00	835,623.00	837,502.00	659,896.00	170,569.00	659,896.00	659,896.00	830,465.00	99.16	
13-022	LA GUADALUPITA (BARR)	IECM-DD25-000221/24	SUSTITUCION DE BANQUETAS EN EL BARRIO LA GUADALUPITA	N/A	N/A	18.10	6	794,705.00	453,052.84	794,705.00	143,837.47	569,732.95	143,837.47	143,837.47	713,570.42	89.79	
13-023	LA NORIA TEPEPAN	IECM-DD19-000130/24	SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS	N/A	N/A	89.11	6	838,634.00	747,296.93	838,634.00	747,296.93	49,887.28	747,296.93	747,296.93	797,184.21	95.06	
13-024	LA SANTISIMA (BARR)	IECM-DD25-000006/24	RESTAURACION DE LA RED HIDRAULICA DE AGUA POTABLE PARA LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	N/A	N/A	50.82	6	899,207.00	499,140.20	899,207.00	456,961.81	442,196.76	456,961.81	456,961.81	899,158.57	99.99	
13-025	LOS CERRILLOS I	IECM-DD25-000109/24	INSTALACION LUMINARIAS TIPO VELA	N/A	N/A	-	6	827,574.00	453,052.84	827,574.00	-	827,200.90	-	-	827,200.90	99.95	
13-026	LOS CERRILLOS II	IECM-DD25-000231/24	MEJORAMIENTO DE FACHADAS Y PINTURA PARA NUESTRA COLONIA CERRILLOS II	N/A	N/A	62.33	6	1,126,792.00	898,563.00	1,126,792.00	702,369.00	420,300.00	702,369.00	702,369.00	1,122,669.00	99.63	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO															
Período:		ENERO-JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
		CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR			SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
NÚMERO	NOMBRE			OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%											
13-027	LOS CERRILLOS III	IECM-DD25-000211/24	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL KIOSKO DE CERRILLOS III	N/A	N/A	36.40	6	1,168,067.00	453,052.84	1,168,067.00	425,169.58	707,409.69	425,169.58	425,169.58	1,132,579.27	96.96	
13-028	NATIVITAS	IECM-DD25-000239/24	REEMPLAZO DE LAS LUMINARAS EXISTENTES POR LAMPARAS TIPO LED	N/A	N/A	42.23	6	834,372.00	421,069.00	834,372.00	352,333.00	450,000.00	352,333.00	352,333.00	802,333.00	96.16	
13-029	NATIVITAS (U HAB)	IECM-DD25-000001/24	ADOQUÍN EN ANDADORES DE LAS MANZANAS 14 Y 13 (5A ETAPA)	N/A	N/A	64.79	6	765,024.00	550,024.00	765,024.00	495,633.00	256,325.00	495,633.00	495,633.00	751,958.00	98.29	
13-030	NATIVITAS LA JOYA (AMPL)	IECM-DD25-000009/24	CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PARA AMPLIACION NATIVITAS (2A ETAPA)	N/A	N/A	27.87	6	2,159,882.00	965,236.00	2,159,882.00	601,951.00	1,550,322.00	601,951.00	601,951.00	2,152,273.00	99.65	
13-032	PASEOS DEL SUR	IECM-DD19-000369/24	REHABILITACIÓN DE ÁREA JARDINADA, UBICADA EN EL CAMELLÓN URBANO ESTACIÓN METROBUS	N/A	N/A	65.46	6	747,961.00	569,888.00	747,961.00	489,652.00	250,000.00	489,652.00	489,652.00	739,652.00	98.89	
13-033	POTRERO DE SAN BERNARDINO	IECM-DD19-000618/24	REENCARPETAMIENTO ASFÁLTICO CON NIVELACIÓN DE BROCALES Y REJILLAS DE LA CALLE RUBELLÓN, CLAVEL Y ROSELINA	N/A	N/A	96.99	6	896,696.00	869,679.20	896,696.00	869,679.20	-	869,679.20	869,679.20	869,679.20	96.99	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcalde:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-JUNIO
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	OTICIO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
13-034	RINCONADA DEL SUR (U HAB)	IECM-DD19-000181/24	REEMPLAZO DE LA TUBERÍA DE LA RED HIDRÁULICA DE LOS EDIFICIOS 66, 67, 75, 76, 77, 78, 79 Y 80	N/A	N/A	78.84	6	759,364.00	659,333.00	759,364.00	598,693.00	151,036.00	598,693.00	598,693.00	749,729.00	98.73	
13-035	SAN ANDRES AHUAYUCAN (PBLO)	N/A	REENCARPETADO CARRETERA A SAN PABLO Con asfalto de espesor de 7.5 centímetros, comenzando por Avenida Juárez (No. 60) hasta donde alcance el presupuesto incluyendo nivelación de rejillas y broquetas.	N/A	N/A	95.44	6	1,965,304.00	1,875,688.09	1,965,304.00	1,875,688.09	88,583.93	1,875,688.09	1,875,688.09	1,964,272.02	99.95	
13-036	SAN ANTONIO (BARR)	IECM-DD19-000520/24	CAMBIO DE DRENAJE EN EL BARRIO SAN ANTONIO	N/A	N/A	91.36	6	784,551.00	716,751.12	784,551.00	716,751.12	0.01	716,751.12	716,751.12	716,751.13	91.36	
13-037	SAN BARTOLO EL CHICO	IECM-DD19-000641/24	MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA DE FACHADAS CON APLANADO Y/O PINTURA DE PREDIOS INICIANDO EN RINCÓN DE LOS LIRIOS Y HASTA DONDE EL PRESUPUESTO ALCANCE.	N/A	N/A	18.81	6	944,017.67	369,852.00	944,017.67	177,555.60	765,999.00	177,555.60	177,555.60	943,554.60	99.95	
13-038	SAN CRISTOBAL (BARR)	IECM-DD25-000290/24	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS RIBERAS EN LOS CALLEJONES	N/A	N/A	49.67	6	947,265.00	470,464.35	947,265.00	470,464.35	476,370.28	470,464.35	470,464.35	946,834.63	99.95	
13-039	SAN DIEGO (BARR)	IECM-DD25-000158/24	ARREGLEMO NUESTRAS BANQUETAS DE LA CALLE PINO	N/A	N/A	38.96	6	789,038.00	453,052.84	789,038.00	307,397.65	419,803.01	307,397.65	307,397.65	727,200.66	92.16	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcalde:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-JUNIO
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	OTICIO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
13-040	SAN ESTEBAN (BARR)	IECM-DD25-000085/24	RECUPEREMOS LOS LAVADEROS	N/A	N/A	59.65	6	867,021.00	517,213.34	867,021.00	517,213.34	344,715.11	517,213.34	517,213.34	861,928.45	99.41	
13-041	SAN FRANCISCO CHIQUIMOLA	IECM-DD25-000256/24	TECHO SEGURO ECOLOGICO	N/A	N/A	27.04	6	875,076.00	356,999.00	875,076.00	236,578.00	635,698.00	236,578.00	236,578.00	872,276.00	99.68	
13-042	SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA (PBLO)	N/A	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EDUCACIÓN FÍSICA Y DE SALUD	N/A	N/A	59.93	6	1,519,820.00	1,014,163.60	1,519,820.00	910,762.66	596,568.15	910,762.66	910,762.66	1,507,330.81	99.18	
13-043	SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO)	N/A	BARDA PERIMETRAL DEL NUEVO PANTEÓN	N/A	N/A	19.98	6	3,532,476.00	1,014,163.60	3,532,476.00	705,841.30	2,823,365.19	705,841.30	705,841.30	3,529,206.49	99.91	
13-044	LAS PERITAS	IECM-DD19-000519/24	LAMPARAS DE CERILLO EN EJIDO Y CHABACANO	N/A	N/A	99.96	6	762,534.00	762,212.50	762,534.00	762,212.50	-	762,212.50	762,212.50	762,212.50	99.96	
13-045	SAN JOSE OBRERO	IECM-DD25-000180/24	EXCURSIONES RECREATIVAS PARA LOS VECINOS DE LA COLONIA SAN JOSE OBRERO	N/A	N/A	20.48	6	779,671.00	259,666.00	779,671.00	159,658.00	619,234.00	159,658.00	159,658.00	778,892.00	99.90	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO															
Período:		ENERO- JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR			SUSTITUTO		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
NÚMERO	NOMBRE			OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%											
13-046	SAN JOSE ZACATEPEC	IECM-DD25-000013/24	PINTURA PARA FACHADAS EN SAN JOSE ZACATEPEC	N/A	N/A	51.25	6	890,433.00	600,321.00	890,433.00	456,321.00	430,000.00	456,321.00	456,321.00	886,321.00	99.54	
13-047	SAN JUAN (BARR)	IECM-DD19-0067124	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE DE CANAL NACIONAL, TRAMO DEL PUENTE PEATONAL HACIA EL FONDO DE LA CALLE, POR ETAPAS	N/A	N/A	-	6	837,533.00	453,052.84	837,533.00	-	805,326.00	-	-	805,326.00	96.15	
13-048	SAN JUAN TEPEPAN	IECM-DD19-000239/24	SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE EN CALLES FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS	N/A	N/A	-	6	923,639.00	453,052.84	923,639.00	-	817,587.66	-	-	817,587.66	88.52	
13-049	SAN LORENZO (BARR)	IECM-DD25-000268/24	CONTINUAMOS CON LA SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN EL BARRIO SAN LORENZO	N/A	N/A	94.14	6	1,032,480.00	972,003.64	1,032,480.00	972,002.82	60,339.59	972,002.82	972,002.82	1,032,342.41	99.99	
13-050	SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO)	N/A	Sanando tu Red de Agua Potable	N/A	N/A	84.36	6	1,521,559.00	1,283,652.38	1,521,559.00	1,283,652.38	237,429.91	1,283,652.38	1,283,652.38	1,521,082.29	99.97	
13-052	SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO)	N/A	SUSTITUCIÓN DE RED HIRÁULICA	N/A	N/A	94.57	6	1,856,649.00	1,755,891.19	1,856,649.00	1,755,890.67	100,352.40	1,755,890.67	1,755,890.67	1,856,243.07	99.98	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcaldía:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-JUNIO
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	OTICIO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
13-053	SAN LUIS TLAXIALTEMALCO (PBLO)	N/A	ILUMINANDO A SAN LUIS TLAXIALTEMALCO	N/A	N/A	-	6	2,085,716.00	614,163.60	2,085,716.00	-	2,085,469.45	-	-	2,085,469.45	99.99	
13-054	SAN MARCOS (AMPL)	IECM-DD19- 000377/24	AMPLIACIÓN SAN MARCOS CUIDANDO A LAS MUJERES Y ESTUDIANTES ILUMINA MI CAMINO. SEGUNDA ETAPA	N/A	N/A	99.95	6	2,307,022.00	2,305,964.27	2,307,022.00	2,305,964.27	-	2,305,964.27	2,305,964.27	2,305,964.27	99.95	
13-055	SAN MARCOS (BARR)	IECM-DD19- 000658/24	BANQUETAS NUEVAS PARA EL BARRIO DE SAN MARCOS	N/A	N/A	86.33	6	966,497.00	834,369.08	966,497.00	834,368.86	96,311.27	834,368.86	834,368.86	932,680.13	96.50	
13-056	SAN MATEO XALPA (PBLO)	N/A	UN LUGAR PARA TODOS 2DA ETAPA	N/A	N/A	39.98	6	2,158,494.00	1,014,163.60	2,158,494.00	862,958.78	1,294,438.17	862,958.78	862,958.78	2,157,396.95	99.95	
13-057	SAN PEDRO (BARR)	IECM-DD19- 000659/24	ARREGLO O REEMPLAZO DE LUMINARIAS EXISTENTES Y REHABILITACIÓN DE POSTES SIN LUZ	N/A	N/A	-	6	1,090,296.00	453,052.84	1,090,296.00	-	1,090,166.26	-	-	1,090,166.26	99.99	
13-058	SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO)	N/A	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "JOSÉ APIS DERIVICH" DEL PUEBLO DE SANTA CECILIA TEPETLAPA (2a ETAPA)	N/A	N/A	61.46	6	1,832,513.00	1,126,249.70	1,832,513.00	1,126,249.70	705,672.31	1,126,249.70	1,126,249.70	1,831,922.01	99.97	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO															
Período:		ENERO-JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL % (SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100
		GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO		
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%											
13-059	SANTA CRUCITA (BARR)	IECM-DD25-00304/24	ENFLORANDO Y EMBELLECIENDO SANTA CRUCITA ANALCO	N/A	N/A	46.24	6	978,321.67	589,326.00	978,321.67	452,369.00	515,233.00	452,369.00	452,369.00	967,602.00	98.90	
13-060	SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO)	N/A	RESCATEMOS LAS CANCHAS DE FUTBOL LA TABLA 2023-2024	N/A	N/A	84.72	6	3,052,786.00	2,643,444.70	3,052,786.00	2,586,253.38	465,500.38	2,586,253.38	2,586,253.38	3,051,753.76	99.97	
13-061	SANTA CRUZ CHAVARRIETA	IECM-DD25-000062/24	VIAJES CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS NIÑOS DE CHAVARRIETA	N/A	N/A	-	6	820,246.00	176,912.00	820,246.00	-	824,870.00	-	-	824,870.00	100.56	
13-062	SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)	N/A	NUEVO PANTEÓN DE SANTA CRUZ XOCHITEPEC	N/A	N/A	46.72	6	1,804,129.00	1,014,163.60	1,804,129.00	842,933.91	961,195.09	842,933.91	842,933.91	1,804,129.00	100.00	
13-063	SANTA INES	IECM-DD25-000066/24	COSECHA DE AGUA PARA LA CALLE PRIVADA TLALITENCO	N/A	N/A	14.00	6	710,991.00	129,689.00	710,991.00	99,562.00	608,999.00	99,562.00	99,562.00	708,561.00	99.66	
13-064	SANTA MARIA NATIVITAS (PBLO)	N/A	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA XOCHICALLI TLACAMA EN SANTA MARÍA NATIVITAS	N/A	N/A	34.94	6	2,648,619.00	1,014,163.60	2,648,619.00	925,455.13	1,722,773.38	925,455.13	925,455.13	2,648,228.51	99.99	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcalde:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-JUNIO
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	OTICIO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
13-065	SANTA MARIA TEPEPAN (PBLO)	N/A	ILUMINANDO TU CAMINO ERRADICANDO LA DELINCUENCIA	N/A	N/A	-	6	2,133,136.00	614,163.60	2,133,136.00	-	2,131,380.01	-	-	2,131,380.01	99.92
13-066	SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO)	N/A	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS (ANDADORES) EN SANTIAGO TEPALCATLALPAN	N/A	N/A	-	6	2,223,166.00	514,163.60	2,223,166.00	-	-	-	-	-	-
13-067	SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO)	N/A	Transformando nuestro teatro al aire libre	N/A	N/A	45.54	6	3,056,258.00	2,346,916.70	3,056,258.00	1,391,859.77	1,662,342.87	1,391,859.77	1,391,859.77	3,054,202.04	99.93
13-068	TECACALANCO	IECM-DD25- 000236/24	CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL	N/A	N/A	41.56	6	889,976.00	500,699.00	889,976.00	369,852.00	512,654.00	369,852.00	369,852.00	882,506.00	99.16
13-069	TEPEPAN (AMPL)	IECM-DD19- 000443/24	REPARACIÓN DE BANQUETAS	N/A	N/A	45.66	6	1,188,735.00	542,750.21	1,188,735.00	542,749.38	560,537.20	542,749.38	542,749.38	1,103,286.58	92.81
13-070	TESMIC (RDICAL)	IECM-DD25- 000102/24	CAMBIO DE DRENAJE SANITARIO POR FUGAS DE AGUA RESIDUAL PARA CALLE VIA EMBARCADERO	N/A	N/A	80.30	6	709,768.00	700,256.00	709,768.00	569,965.00	135,666.00	569,965.00	569,965.00	705,631.00	99.42



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO															
Período:		ENERO-JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
13-071	TIERRA NUEVA	IECM-DD19-000536/24	APROVECHAMIENTO DEL AGUA PARA REGRESAR SUS CARACTERÍSTICAS NATURALES , MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE	N/A	N/A	68.63	6	732,429.00	658,956.00	732,429.00	502,658.00	225,145.00	502,658.00	502,658.00	727,803.00	99.37	
13-072	TLAXOPAN	IECM-DD25-000204/24	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA	N/A	N/A	38.31	6	1,106,115.00	652,398.00	1,106,115.00	423,698.00	660,999.00	423,698.00	423,698.00	1,084,697.00	98.06	
13-073	XALTOCAN (BARR)	IECM-DD25-000083/24	REPAVIMENTACION DE C. VIOLETA, C. TRAJINERAS Y C. PENSAMIENTO	N/A	N/A	-	6	1,843,732.00	453,052.84	1,843,732.00	-	1,843,200.76	-	-	1,843,200.76	99.97	
13-074	XICALHUACAN	IECM-DD25-000277/24	ARREGLO CON GRANSON DE LAS CALLES ZACAPA, GUADALUPE, HERENCIA, LA CRUZ, XICALHUACAN Y PROL. DEL PUENTE, DE LA COLONIA XICALHUACAN.	N/A	N/A	24.69	6	1,144,302.00	453,052.84	1,144,302.00	282,541.46	860,325.00	282,541.46	282,541.46	1,142,866.46	99.87	
13-075	SAN LORENZO LA CEBADA I	IECM-DD19-000557/24	DATE VIDA	N/A	N/A	65.62	6	1,666,610.00	1,093,688.27	1,666,610.00	1,093,688.27	564,262.38	1,093,688.27	1,093,688.27	1,657,950.65	99.48	
13-076	SAN LORENZO LA CEBADA II	IECM-DD19-000531/24	LUMINARIAS EN ZONAS OSCURAS EN LA UNIDAD TERRITORIAL	N/A	N/A	30.58	6	1,165,897.00	598,657.00	1,165,897.00	356,478.00	801,236.00	356,478.00	356,478.00	1,157,714.00	99.30	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcalde:	02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO
Período:	ENERO-JUNIO
Ejercicio:	2024

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	GANADOR NOMBRE	OTICIO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO *100	
13-077	AZTLÁN (U HAB)	IECM-DD19-000280/24	PALAPA DE HERRERÍA TECHADA CON MEJORAMIENTO DE ESPACIO VERDE	N/A	N/A	47.07	6	970,646.67	658,979.00	970,646.67	456,890.00	510,236.00	456,890.00	456,890.00	967,126.00	99.64	
13-078	CANAL 11 (U HAB)	IECM-DD25-000353/24	CALENTADORES SOLARES 3RA ETAPA PARA LA UNIDAD HABITACIONAL CANAL ONCE (CONTINUIDAD DE PROYECTO 2022)	N/A	N/A	10.92	6	945,700.67	269,879.00	945,700.67	103,265.00	832,566.00	103,265.00	103,265.00	935,831.00	98.96	
13-079	LORETO PEÑA POBRE (U HAB)	IECM-DD19-000132/24	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ALTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	N/A	N/A	69.45	6	718,159.00	658,974.00	718,159.00	498,789.00	152,366.00	498,789.00	498,789.00	651,155.00	90.67	
13-080	INFONAVIT PROLONGACION DIVISION DEL NORTE (U HAB)	IECM-DD19-000335/24	CONTINUIDAD DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EDIFICIOS L-M	N/A	N/A	32.57	6	726,295.00	423,659.00	726,295.00	236,589.00	487,999.00	236,589.00	236,589.00	724,588.00	99.76	
13-081	LA NORIA	IECM-DD19-000122/24	PINTEMOS LA UNIDAD LA ENRAMADA	N/A	N/A	-	6	752,103.00	-	752,103.00	-	752,103.00	-	-	752,103.00	100.00	
13-082	NUEVA TENOCHTITLÁN (U HAB)	IECM-DD25-000220/24	MEJORAMOS NUESTRA UNIDAD Y NUESTRO ENTORNO ADOQUIN PARA NUESTRAS CALLES	N/A	N/A	13.75	6	914,115.67	335,000.00	914,115.67	125,698.00	787,236.00	125,698.00	125,698.00	912,934.00	99.87	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENERO-JUNIO 2024

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS																	
Alcaldía:		02CD16 ALCALDÍA XOCHIMILCO															
Período:		ENERO-JUNIO															
Ejercicio:		2024															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)										AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO NOMBRE		CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO) /MODIFICADO *100	
13-083	VILLA XOCHIMILCO (U HAB)	IECM-DD19-000411/24	REMODELACIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES DE LA UNIDAD	N/A	N/A	27.40	6	734,803.00	256,897.00	734,803.00	201,369.00	505,369.00	201,369.00	201,369.00	706,738.00	96.18	
13-084	BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR (U HAB)	IECM-DD19-000550/24	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA UBICADA EN EDIFICIO 29	N/A	N/A	17.65	6	710,327.00	320,000.00	710,327.00	125,369.00	569,896.00	125,369.00	125,369.00	695,265.00	97.88	
13-085	LA NORIA TEPEPAN (U HAB)	IECM-DD19-000397/24	LEVANTAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN EL ESTACIONAMIENTO DE VISITAS DE LA UNIDAD ACUEDUCTO DE XOCHIMILCO	N/A	N/A	-	6	751,463.00	255,000.00	751,463.00	-	751,037.00	-	-	751,037.00	99.94	
	TOTAL URG							96,178,346.00	56,680,296.11	96,178,346.00	43,010,020.60	49,526,499.18	43,010,020.60	43,010,020.60			