

INFORME NÚMERO: **3**

EMPRESA: ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-13-2025

OBRA: ATENCIÓN A LA RED DE DRENAJE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, BALIZAMIENTO Y BANQUETAS EN CALLES 5 Y 6 DE LA COL. AGRÍCOLA PANTITLÁN DE LA ALCALDÍA IZTACALCO. (FAIS)

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 45,859,765.70

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

7.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 3,210,183.60

AVANCE FÍSICO REAL

5.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ -

OBSERVACIONES
