

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-13-2025

OBRA: ATENCIÓN A LA RED DE DRENAJE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, BALIZAMIENTO Y BANQUETAS EN CALLES 5 Y 6 DE LA COL. AGRÍCOLA PANTITLÁN DE LA ALCALDÍA IZTACALCO. (FAIS)

MONTO DEL CONTRATO CON IVA + CONVENIO: \$ 47,658,079.59

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: DEL 04 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 47,658,079.59

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 47,658,071.60

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |