



ALCALDÍA
IZTACALCO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
REMEMENTO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: OMCAP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-08-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y BANQUETAS, GUARNICIONES Y COLADERAS: CUCHILLA RAMOS MILLÁN (06-007), MOSCO CHINAMPA (06-020), SAN MIGUEL (BARR) (06-030), CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE II (06-049), RAMOS MILLÁN BRAMADERO II (06-062) Y, JUVENTINO ROSAS I (06-054); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 10,474,223.99

PERIODO DEL CONTRATO: 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 10,474,223.99

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 10,474,223.99

OBSERVACIONES
