ALCALDÍA IZTACALCO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

2024 AÑO DE Felipe Carrillo PUERTO
BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB

INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA:	PROYEKTO 20 30, S.A. DE C.V.
CONTRATO:	AIZT-DGODU-LP-L-O-15-2024
OBRA:	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE: AV. HIDALGO, LA CRUZ COYUYA; EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	$ 3,877,583.13
PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONVENIO:	SIN CONVENIO
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	68.51%	**AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO**	$ 2,656,532.20
AVANCE FÍSICO REAL	83.75%	**AVANCE FINANCIERO REAL**	$ 3,247,475.87

OBSERVACIONES