SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

**INFORME NÚMERO:** 4

| | |
|---|---|
| **EMPRESA:** | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE S.A. DE C.V. |
| **CONTRATO:** | AIZT-DGODU-AD-L-O-37-2024 |
| **OBRA:** | REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN LAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA). |
| **MONTO DEL CONTRATO CON IVA:** | $ 22,475,376.04 |
| **PERIODO DEL CONTRATO:** | DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **CONVENIO:** | CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO |
| **PERIODO DEL INFORME:** | DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AVANCE FÍSICO PROGRAMADO** | 100.00% | **AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO** | $ 22,475,376.04 |
| **AVANCE FÍSICO REAL** | 100.00% | **AVANCE FINANCIERO REAL** | $22,475,376.01 |

**OBSERVACIONES**

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |